

紫帽镇2020年重点项目进度汇总表（10月份）

单位：万元

序号	项目名称	建设年限	总投资	2020年计划投资	10月份完成投资	累计完成投资	完成率（超20%）	项目进展情况	存在问题	项目主管单位
1	★晋江新丝路文教园（一二期）	2019-2022	169530	70000	2326	97898	139.85%	1. 1#楼AB区屋面挂瓦完成60%，马赛克铺贴完成，教室地面水磨石完成30%，室内吊顶完成20%；消防门安装完成30%，外墙劈开砖铺贴完成20%；C区教室地面水磨石完成90%，屋面挂瓦完成60%，室内吊顶完成50%；消防门安装完成80%，外墙劈开砖铺贴完成20%；2. 2#楼二层室内装修完成70%，消防门安装完成90%；3. 车库消防管道安装完成，人防门安装完成80%，风机安装完成70%；4. 室外管道工程完成90%；5. 电线电缆完成30%；6. 室外运动场完成95%；7. 17号楼辟开砖铺贴完成	无	紫帽镇人民政府
2	中江厂房建设项目	2020-2021	10000	4000	356	4898	122.45%	该项目已完成整体预算及设计方案工作，目前正处施工阶段，已完成整体项目35%	无	紫帽镇人民政府
3	紫帽工业区道路	2020-2021	6000	2000	156	2493	124.65%	目前已完成工程量93%	无	紫帽镇人民政府
4	☆安踏科研基地	2020-2025	20000	1000	108	1085	108.50%	正在进行设计	无	紫帽镇人民政府
5	紫帽片区13号地块建设项目	2020-2025	117081	25000	2825	26847	107.39%	正在进行施工手续办理	无	紫帽镇人民政府
6	紫帽片区26号地块建设项目	2020-2025	105208	20000	2382	21572	107.86%	正在进行施工手续办理	无	紫帽镇人民政府
7	紫帽片区水利工程	2017-2025	10000	800	82	1015	126.88%	湖盘溪已完成工程量96%；大坝溪已完成工程量89%；下落沙溪已完成工程量75%	无	紫帽镇人民政府

序号	项目名称	建设年限	总投资	2020年计划投资	10月份完成投资	累计完成投资	完成率(超20%)	项目进展情况	存在问题	项目主管单位
8	紫帽山省级旅游度假区创建	2016-2022	20000	5000	573	5394	107.88%	优化观景平台方案，一期木栈道已完成维修，紫湖公园配套设施已经完工，并竣工验收，旅游厕所已完工结算，二期木栈道完成施工图跟预算，正在进行预算审核，登山古道验收，正在进行结算；停车场完工结算	无	紫帽镇人民政府
9	世茂紫帽山一期	2014-2022	1000000	108000	12236	135260	125.24%	24号地块：外粉完成83栋，内粉完成83栋，屋面瓦完成82栋，外立面石材完成68栋，外架拆除45% 44号地块：天棚腻子完成80%；外落价完成95%；外墙涂料完成95%；门窗铝框安装完成85%；栏杆安装完成93% 43号地块：砌体全部完成，抹灰完成；门窗、窗扇安装完成；栏杆安装完成；外墙完成；回填土完成；巷道腻子、压顶、地面石材完成、道路第二遍沥青完成	无	紫帽镇人民政府
10	紫星阁艺术馆	2018-2020	4000	2500	311	3136	125.44%	主体施工已完成，正在进行内外部装修，完成80%。	无	紫帽镇人民政府
11	紫帽镇中小学改扩建项目	2016-2020	9250	3710	416	4707	126.87%	中学：学生宿舍已竣工；教师宿舍消防审查已完成，图纸省图已完成，预算财政初审已通过，正在进行2次财审 小学：1.办公综合楼外墙贴砖约完成90%收尾，屋面地面铺砖约完成90%，水电管道安装约完成80%，铝合金门窗框约完成90%进入玻璃安装，室内地面水磨石浇筑施工约完成80%，室内内墙贴砖约完成35%，楼梯间踏步板材铺贴约完成90%，外架拆除完成，室内腻子粉刷约完成20%；2.1#教学楼改造加固问题停工中；3.礼堂外墙贴砖约完成70%，室内内墙腻子粉刷约完成40%，外墙干挂施工约完成35%，铝合金窗安装约完成75%	无	紫帽镇人民政府

序号	项目名称	建设年限	总投资	2020年计划投资	10月份完成投资	累计完成投资	完成率（超20%）	项目进展情况	存在问题	项目主管单位
12	紫帽卫生院迁建项目	2016-2020	5000	2000	214	2523	126.15%	室外配套工程：室外路床基础基本完成，南侧挡土墙施工招标，室外电网招标完成。主楼：整体收尾清洁。	无	紫帽镇人民政府
13	紫帽镇慢行绿道、绿地广场及公园建设项目	2020-2022	26690	2000	205	2174	108.70%	正在进行确权工作及前期手续办理，绿地广场处于设计阶段，已完成第一轮方案汇报，慢行绿道处于前期阶段。	无	紫帽镇人民政府
14	紫帽山国家级登山步道建设项目	2019-2022	5000	1000	92	1094	109.40%	已完成项目建议书编撰及批复工作，已完成设计招投标，第一轮设计方案汇报已完成。	无	紫帽镇人民政府
15	钧安商务楼	2020-2025	10000	2000	202	2179	108.95%	正在进行土地确权工作，及前期手续办理。	无	紫帽镇人民政府
紫帽镇主管项目合计			1517759	249010	22484	312275	125.41%			

紫帽镇2020年重点项目进度汇总表（11月份）

单位：万元

序号	项目名称	建设年限	总投资	2020年计划投资	11月份完成投资	累计完成投资	完成率（超20%）	项目进展情况	存在问题	项目主管单位
1	★晋江新丝路文教园（一二期）	2019-2022	169530	70000	1721	99619	142.31%	1. 1#楼AB区屋面挂瓦完成，教室地面水磨石完成95%，室内吊顶完成90%；外墙劈开砖铺贴完成，教室门窗框安装完成80%；C区屋面挂瓦完成，室内吊顶完成95%，外墙劈开砖铺贴完成，教室门窗框安装完成80%；2. 2#楼三层室内装修完成90%，外墙劈开砖铺贴完成；3. 电线电缆完成85%；4. 室外运动场面层铺贴完成40%；5. 二期丙栋桩基施工完成260根；6. 室外景观工程施工完成50%；7. 二期土方开始施工	无	紫帽镇人民政府
2	中江厂房建设项目	2020-2021	10000	4000	285	5183	129.58%	该项目已完成整体预算及设计方案工作，目前正处施工阶段，已完成整体项目38%	无	紫帽镇人民政府
3	紫帽工业区道路	2020-2021	6000	2000	105	2598	129.90%	目前已完成工程量93%	无	紫帽镇人民政府
4	☆安踏科研基地	2020-2025	20000	1000	76	1161	116.10%	正在进行设计	无	紫帽镇人民政府
5	紫帽片区13号地块建设项目	2020-2025	117081	25000	2130	28977	115.91%	正在进行施工手续办理	无	紫帽镇人民政府
6	紫帽片区26号地块建设项目	2020-2025	105208	20000	1562	23134	115.67%	正在进行施工手续办理	无	紫帽镇人民政府
7	紫帽片区水利工程	2017-2025	10000	800	51	1066	133.25%	湖盘溪已完成工程量96%；大坝溪已完成工程量90%；下落沙溪已完成工程量78%	无	紫帽镇人民政府

序号	项目名称	建设年限	总投资	2020年计划投资	11月份完成投资	累计完成投资	完成率（超20%）	项目进展情况	存在问题	项目主管单位
8	紫帽山省级旅游度假区创建	2016-2022	20000	5000	501	5895	117.90%	优化观景平台方案，一期木栈道已完成维修，紫湖公园配套设施已经完工，并竣工验收，旅游厕所已完工结算，二期木栈道完成施工图跟预算，正在进行预算审核，登山古道验收，正在进行结算；停车场完工结算	无	紫帽镇人民政府
9	世茂紫帽山一期	2014-2022	1000000	108000	7236	142496	131.94%	24号地块：外粉完成83栋，内粉完成83栋，屋面瓦完成83栋，外立面石材完成81栋，外框架完成82栋 44号地块：天棚腻子完成80%；外落价完成95%；外墙涂料完成95%；门窗铝框安装完成85%；栏杆安装完成93% 43号地块：砌体全部完成，抹灰完成；门窗、窗扇安装完成；栏杆安装完成；外墙完成；回填土完成；巷道腻子、压顶、地面石材完成、道路第二遍沥青完成	无	紫帽镇人民政府
10	紫星阁艺术馆	2018-2020	4000	2500	305	3441	137.64%	主体施工已完成，正在进行内外部装修，完成90%。	无	紫帽镇人民政府

序号	项目名称	建设年限	总投资	2020年计划投资	11月份完成投资	累计完成投资	完成率(超20%)	项目进展情况	存在问题	项目主管单位
11	紫帽镇中小学改扩建项目	2016-2020	9250	3710	403	5110	137.74%	中学：学生宿舍已竣工；教师宿舍消防审查已完成，图纸省图已完成，预算财政初审已通过，正在进行2次财审 小学：1. 办公综合楼一层大门干挂约完成85%，楼层桥架安装约完成60%，室外水电管道安装约完成60%，室内水电穿线约完成50%，铝合金窗安装约完成75%，室内地面水磨石浇筑施工约完成，室内内墙贴砖约完成75%，楼梯间踏步板材铺贴约完成95%，室内腻子粉刷及油漆约完成65%； 2. 1#教学楼改造水磨地面找平完成进入镶铜条约完成10%，水电穿线约完成30%； 3. 礼堂外墙贴砖约完成85%，室内内墙腻子粉刷约完成70%，外墙干挂施工约完成65%，铝合金窗安装约完成85%，楼梯间踏步板材铺贴约完成60%	无	紫帽镇人民政府
12	紫帽卫生院迁建项目	2016-2020	5000	2000	221	2744	137.20%	室外配套工程：室外路床基础基本完成，南侧挡土墙施工招标完成，室外电网招标完成。	无	紫帽镇人民政府
13	紫帽镇慢行绿道、绿地广场及公园建设项目	2020-2022	26690	2000	176	2350	117.50%	正在进行确权工作及前期手续办理，绿地广场处于设计阶段，已完成第一轮方案汇报，慢行绿道处于前期阶段。	无	紫帽镇人民政府
14	紫帽山国家级登山步道建设项目	2019-2022	5000	1000	73	1167	116.70%	已完成项目建议书编撰及批复工作，已完成设计招投标，第一轮设计方案汇报已完成。	无	紫帽镇人民政府
15	钧安商务楼	2020-2025	10000	2000	158	2337	116.85%	正在进行土地确权工作，及前期手续办理。	无	紫帽镇人民政府
紫帽镇主管项目合计			1517759	249010	15003	327278	131.43%			

紫帽镇2020年重点项目进度汇总表（12月份）

单位：万元

序号	项目名称	建设年限	总投资	2020年计划投资	12月份完成投资	累计完成投资	完成率（超20%）	项目进展情况	存在问题	项目主管单位
1	★晋江新丝路文教园（一二期）	2019-2022	169530	70000	1012	100631	143.76%	1. 1#楼室内吊顶完成99%，教室门窗框安装完成，开始装玻璃；2. 2#楼室内运动场面层装修完成90%；3. 电线电缆完成98%；4. 室外运动场面层检测完成；5. 室外景观工程施工完成80%；6. 4#楼乙栋培训中心承台浇筑完成，土方回填完成，一层内架完成60%，一层模板完成40%，一层外架完成30%；7. 5#楼室内运动馆砖胎膜完成，防水及保护层施工完成，底板钢筋绑扎完成65%；8. 6号楼看台基础模板完成，钢筋绑扎完成，一层外架完成40%；9. 7#楼食堂土石方开挖完成，食堂换填完成，垫层浇筑完成35%，底板钢筋绑扎完成35%；10. 8#学生宿舍楼底板浇筑完成，一层柱钢筋绑扎完成；11. 9#楼学生宿舍土石方开挖完成，换填完成，垫层浇筑完成；12. 11#楼丙栋培训中心土石方开挖完成80%，破桩头完成80%，砖胎膜完成50%，垫层浇筑完成45%，防水完成40%；13. 12#、13#、14#楼土石方开挖完成80%。	无	紫帽镇人民政府
2	中江厂房建设项目	2020-2021	10000	4000	4917	10100	252.50%	该项目已完成整体预算及设计方案工作，目前正处施工阶段，已完成整体项目100%	无	紫帽镇人民政府
3	紫帽工业区道路	2020-2021	6000	2000	112	2710	135.50%	目前已完成工程量90%	无	紫帽镇人民政府
4	☆安踏科研基地	2020-2025	20000	1000	88	1249	124.90%	正在进行设计	无	紫帽镇人民政府

序号	项目名称	建设年限	总投资	2020年计划投资	12月份完成投资	累计完成投资	完成率(超20%)	项目进展情况	存在问题	项目主管单位
5	紫帽片区13号地块建设项目	2020-2025	117081	25000	2168	31145	124.58%	正在进行施工手续办理	无	紫帽镇人民政府
6	紫帽片区26号地块建设项目	2020-2025	105208	20000	1785	24919	124.60%	正在进行施工手续办理	无	紫帽镇人民政府
7	紫帽片区水利工程	2017-2025	10000	800	43	1109	138.63%	湖盘溪已完工并验收；大坝溪已完成工程量80%；下落沙溪已基本完工	无	紫帽镇人民政府
8	紫帽山省级旅游度假区创建	2016-2022	20000	5000	458	6353	127.06%	紫帽山综合旅游开发及绿道工程方案已完成评审，正进行方案深化	无	紫帽镇人民政府
9	世茂紫帽山一期	2014-2022	1000000	108000	5036	147532	136.60%	24号地块：地坪完成83栋，屋面瓦完成83栋，外立面石材完成81栋，外窗框架完成82栋，栏杆框完成41栋 44号地块：天棚腻子完成80%；外落价完成95%；外墙涂料完成96%；门窗铝框安装完成87%；栏杆安装完成94% 43号地块：砌体全部完成，抹灰完成；门窗、窗扇安装完成；栏杆安装完成；外墙完成；回填土完成；巷道腻子、压顶、地面石材完成、道路第二遍沥青完成	无	紫帽镇人民政府
10	紫星阁艺术馆	2018-2020	4000	2500	389	3830	153.20%	主体施工已完成，已装修完毕	无	紫帽镇人民政府

序号	项目名称	建设年限	总投资	2020年计划投资	12月份完成投资	累计完成投资	完成率（超20%）	项目进展情况	存在问题	项目主管单位
11	紫帽镇中小学改扩建项目	2016-2020	9250	3710	468	5578	150.35%	<p>中学：学生宿舍已竣工；教师宿舍消防审查已完成，图纸省图已完成，预算财政初审已通过，正在进行2次财审</p> <p>小学：1. 办公综合楼一层大门干挂完成，室外水电管道安装约完成75%，室内水电穿线约完成80%，铝合金窗安装约完成85%，室内内墙贴砖约完成85%，楼梯间踏步板材铺贴约完成，室内腻子粉刷及油漆约完成75%及打磨约完成50%，消防管道安装约完成40%，室外排水沟砌筑约完成50%；2. 1#教学楼改造水磨地面找平完成进入镶铜条完成，水电穿线约完成65%，室内水磨石浇筑完成约完成95%及地面粗磨约完成50%；3. 礼堂外墙贴砖约完成95%（收尾），室内内墙腻子粉刷约完成80%，外墙干挂施工约完成，铝合金窗安装约完成90%，楼梯间踏步板材铺贴约完成</p>	无	紫帽镇人民政府
12	紫帽卫生院迁建项目	2016-2020	5000	2000	286	3030	151.50%	<p>室外配套工程：室外路床基础基本完成，南侧挡土墙施工招标完成，室外电网招标完成</p>	无	紫帽镇人民政府
13	紫帽镇慢行绿道、绿地广场及公园建设项目	2020-2022	26690	2000	168	2518	125.90%	正在进行确权工作及前期手续办理，绿地广场处于设计阶段，已完成第一轮方案汇报，慢行绿道处于前期阶段	无	紫帽镇人民政府
14	紫帽山国家级登山步道建设项目	2019-2022	5000	1000	86	1253	125.30%	已完成项目建议书编撰及批复工作，已完成设计招投标，第一轮设计方案汇报已完成	无	紫帽镇人民政府
15	钧安商务楼	2020-2025	10000	2000	164	2501	125.05%	正在进行土地确权工作，及前期手续办理	无	紫帽镇人民政府
紫帽镇主管项目合计			1517759	249010	17180	344458	138.33%			