

安海镇2025年2月重点项目进展情况

注：标记“★”为省重点项目，标记“☆”为泉州重点项目 单位：万元

项目名称	开工状态	竣工状态	形象进度
华达城市广场商贸服务中心	已开工	未竣工	正在装修招商中心。
安海钢贸交易市场	未开工	未竣工	前期方案设计。
晋海医药产业园	未开工	未竣工	正在选址。
顺驰车辆配件生产项目	已开工	未竣工	生产车间、办公楼主体建设完成50%。
安海春风里文化综合体项目	已开工	未竣工	非遗研习所施工。
佳盛年增产2000吨透气白膜和尿裤印刷膜技改项目	已开工	未竣工	车间改造完成50%。
大美年产2000万个纸盒项目	已开工	未竣工	主体建设完成20%。
新长盛年产金属结构件7000吨项目	已开工	未竣工	进行钢结构厂房建设。
宏源年产腌菜笋罐头系列食品3000吨项目	未开工	未竣工	完成工程规划许可证办理。
安海公园改造提升工程	已开工	未竣工	休闲健身区改造。
龙山寺片区安置房配套幼儿园	已开工	未竣工	外立面装修完成90%，室内装修完成75%。
安海镇梧山小学综合楼	已开工	未竣工	四楼外支架搭设，四楼立柱钢筋绑扎，四楼内支架搭设
桥头中心小学扩建项目	已开工	未竣工	四层柱、屋面梁板内支撑搭设。
安海镇河道两岸景观提升工程	已开工	未竣工	加塘溪北环路至松熹桥段景观提升项目，已完工验收；外曾溪横岸水闸至西沽港水闸段绿化工程，已完成步道、路灯等建设，完成工程量的95%；鸿江河道春晖小区段景观提升工程，已完成步道整平，正在组织步道建设，完成工程量的50%。
安海镇前林村文化活动中心	已开工	未竣工	主体建设完成30%。

项目名称	开工状态	竣工状态	形象进度
鲜之惠年增产120万件精品鸡精技改项目	已开工	未竣工	智能化车间改造50%。
紫滨农牧养殖场改扩建项目	已开工	未竣工	主体结构已完成2层，现正搭设3层的模板。
联东U谷安海工业数字化产业园项目	未开工	未竣工	准备签净地函。
泉州海洋公园二期项目	未开工	未竣工	方案设计。
恒钛机械配件组装项目	已开工	已竣工	厂区一期竣工，准备购置设备。
岁金腾达大健康 and 智能制造标准厂房及配套设施项目	已开工	未竣工	正在桩基施工。
华硕年产智能化纸尿裤和卫生巾产线50台项目	未开工	未竣工	办理工程规划许可证。
装备基地安海园配套道路建设（北区）	未开工	未竣工	兴安北路财审
晋炜年产150台（套）智能分拣用包装设备建设项目	未开工	未竣工	办理工程规划许可证。
兴业科技现代工业标准化技改项目	未开工	未竣工	设备安装调试。
装备基地安海园配套道路建设（南区）	已开工	未竣工	完成横一路建设。
安海恒欣云谷新材料智造产业园	未开工	未竣工	完成土地摘牌，正在进行前期保健手续。
佳豪机械铸造铸铁项目	未开工	未竣工	办理施工许可证。
良兴机械铸造铸铝项目	未开工	未竣工	办理施工许可证。
特质机械铸造铸铁项目	未开工	未竣工	办理施工许可证。
世纪大道南延伸北环小区（安置房）	已开工	未竣工	完成桩基工程、土方工程施工，基坑支护、基础垫层基本完成；地下室防水完成50%；2#3#主楼底板完成；3#楼及裙楼顶板完成。
龙山寺安置房二期（云璟）	已开工	未竣工	主体封顶，砌体结构、内墙抹灰施工完成，外墙装饰完成95%，公区装修完成50%，水电安装完成80%，消防喷淋、通风完成95%。

项目名称	开工状态	竣工状态	形象进度
龙山寺商住房项目（龙御君安）	已开工	未竣工	主体结构已全面封顶，砌体及二构施工已完成，内外墙及地下室抹灰大面施工完成，外墙马赛克铺贴完成98%，外架拆除完成98%。地下室涂料及上部涂料整体施工完成75%。水电施工完成70%、消防施工完成75%、幕墙施工完成50%、铝合金门窗施工完成50%。正式电梯安装完成。配合销售展示，精装修及园林景观也完成部分区域施工。大区精装修和景观开始施工中。
可慕幼儿园	已开工	未竣工	进行地下室建设，目前正进行地下室墙钢筋绑扎
盼盼食品大健康产业园	未开工	未竣工	品牌工业城控规调整。
海纳年产智能化成套设备20台项目	已开工	未竣工	1. 综合楼已基本完工，进行收尾工作。 2. 1#厂房1-8轴外墙抹灰，9-15轴二层、三层进行砖砌体施工。 3. 2#厂房第6层脚手架拆除，外墙底漆施工，内墙二、三层墙面抹灰。 4. 配电室和门卫室基础回填土完成。
安平田园梦想城乡文旅项目	未开工	未竣工	确定国企和民企的经营合作模式。
中德顺年产工程机械配件2.7万吨、港口机械配件3.3万吨项目	已开工	未竣工	进行内外装修。
龙山寺文化业态综合体	未开工	未竣工	正在准备模拟审批材料。
龙山寺安置房一期（茂源云璞）	已开工	未竣工	主体封顶，砌体结构、内墙抹灰施工完成，外墙装饰完成75%，公区装修完成45%，水电安装完成70%，消防喷淋、通风完成90%。
安海农资房重建项目	已开工	未竣工	已完成4栋房屋拆除，并同步进行方案施工图设计、土地收储、签约扫尾工作
松熹中学改扩建工程	未开工	未竣工	设计方案通过自然资源局模拟审批并报决策，现正根据财政局回复的修改意见进行方案里可研报告调整
养正中学扩建工程	已开工	未竣工	A座外立面装修完成80%，室内装修完成60%；B座外立面装修完成70%，室内装修完成50%。
盛达年产200台套石材机械设备项目	已开工	未竣工	钢结构厂房建设。