

# 安海镇2025年3月重点项目进展情况

注：标记“★”为省重点项目，标记“☆”为泉州重点项目

单位：万元

项目名称	开工状态	竣工状态	形象进度
华达城市广场商贸服务中心	已开工	已竣工	招商中心已装修完工，正式开始运营招商。
安海钢贸交易市场	未开工	未竣工	前期方案设计。
晋海医药产业园	未开工	未竣工	正在选址。
顺驰车辆配件生产项目	已开工	未竣工	生产车间、办公楼主体建设已完工，正在进行验收。
安海春风里文化综合体项目	已开工	未竣工	创客创意空间施工。
佳盛年增产2000吨透气白膜和尿裤印刷膜技改项目	已开工	未竣工	车间改造完成80%。
大美年产2000万个纸盒项目	已开工	未竣工	主体建设完成50%。
新长盛年产金属结构件7000吨项目	已开工	未竣工	完成钢结构厂房建设。
宏源年产腌菜笋罐头系列食品3000吨项目	未开工	未竣工	完成工程规划许可证办理。
安海公园改造提升工程	已开工	未竣工	完成休闲健身区改造。
龙山寺片区安置房配套幼儿园	已开工	未竣工	进行外内外装修，整体进度完成90%。
安海镇梧山小学综合楼	已开工	未竣工	屋面板、女儿墙钢筋绑扎及水电预埋件施工，整体完成30%。
桥头中心小学扩建项目	已开工	未竣工	主体封顶
安海镇河道两岸景观提升工程	已开工	未竣工	加塘溪北环路至松熹桥段景观提升项目，已完工验收；外曾溪横岸水闸至西沽港水闸段绿化工程，已完成步道、路灯等建设，完成工程量的95%；鸿江河道春晖小区段景观提升工程，已完成步道整平，正在组织步道建设，完成工程量的50%。
安海镇前林村文化活动中心	已开工	未竣工	主体建设完成70%。

项目名称	开工状态	竣工状态	形象进度
鲜之惠年增产120万件精品鸡精技改项目	已开工	未竣工	智能化车间改造80%。
紫滨农牧养殖场改扩建项目	已开工	未竣工	主体结构已完成3层，现正搭设4层的模板。
联东U谷安海工业数字化产业园项目	未开工	未竣工	进行土地招拍挂前期准备手续。
泉州海洋公园二期项目	未开工	未竣工	方案设计。
恒钛机械配件组装项目	已开工	已竣工	厂区一期竣工，准备购置设备。
岁金腾达大健康和智能制造标准厂房及配套设施项目	已开工	未竣工	正在桩基施工。
华硕年产智能化纸尿裤和卫生巾产线50台项目	未开工	未竣工	办理施工许可证。
装备基地安海园配套道路建设（北区）	未开工	未竣工	兴安北路财审。
晋炜年产150台（套）智能分拣用包装设备建设项目	未开工	未竣工	工程规划许可证公示。
兴业科技现代工业标准化技改项目	未开工	未竣工	完成设备安装调试。
装备基地安海园配套道路建设（南区）	已开工	未竣工	横一路已经完工，横二路、纵一路养中段正在进行财审。
安海恒欣云谷新材料智造产业园	未开工	未竣工	正在办理施工许可证。
佳豪机械铸造铸铁项目	未开工	未竣工	办理施工许可证。
良兴机械铸造铸铝项目	未开工	未竣工	办理施工许可证。
特质机械铸造铸铁项目	未开工	未竣工	办理施工许可证。
世纪大道南延伸北环小区（安置房）	已开工	未竣工	完成桩基工程施工，地下室底板完成70%，顶板完成40%；3#楼一层主体结构施工完成。
龙山寺安置房二期（云璟）	已开工	未竣工	主体封顶，砌体结构、内墙抹灰、外墙装饰完成，公区精装完成70%，室外景观完成30%，地下室工程完成70%，机电工程完成80%。

项目名称	开工状态	竣工状态	形象进度
龙山寺商住房项目（龙御君安）	已开工	未竣工	主体结构已全面封顶，砌体及二构施工已完成，内外墙及地下室抹灰大面施工完成，外墙马赛克铺贴、外架拆除已完成。地下室涂料及上部涂料整体施工完成95%。水电施工完成90%、消防施工完成95%、幕墙施工完成70%、铝合金门窗施工完成80%。正式电梯安装完成。配合销售展示，精装修及园林景观也完成部分区域施工。大区精装修和景观开始施工中。
可慕幼儿园	已开工	未竣工	进行桩基施工建设（地下室顶板）
盼盼食品大健康产业园	未开工	未竣工	品牌工业城控规调整。
海纳年产智能化成套设备20台项目	已开工	未竣工	1. 综合楼已基本完工。 2. 1#厂房1-8轴内墙腻子刮白、外墙油漆施工，9-15轴三层进行砖砌体施工，地下室金刚砂地面施工。 3. 2#厂房外脚手架拆除，外墙油漆施工，7-5层金刚砂地面施工，屋面防水保温完成。
安平田园梦想城乡文旅项目	未开工	未竣工	进行征迁扫尾。
中德顺年产工程机械配件2.7万吨、港口机械配件3.3万吨项目	已开工	未竣工	进行配套设施建设。
龙山寺文化业态综合体	未开工	未竣工	补充模拟审批材料。
龙山寺安置房一期（茂源云璞）	已开工	未竣工	主体封顶，砌体结构、内墙抹灰完成，外墙装饰完成90%，公区装修完成70%，水电安装完成80%，室外工程完成5%；
安海农资房重建项目	已开工	未竣工	已完成4栋房屋拆除，并同步进行方案施工图设计、土地收储、签约扫尾工作
松熹中学改扩建工程	未开工	未竣工	改扩建工程（一期）施工图设计服务招投标。
养正中学扩建工程	已开工	未竣工	外架拆除完成95，室内装修完成60%。
盛达年产200台套石材机械设备项目	已开工	未竣工	完成钢结构厂房主体建设。