

安海镇2025年4月重点项目进展情况

注：标记“★”为省重点项目，标记“☆”为泉州重点项目

单位：万元

| 项目名称 | 开工状态 | 竣工状态 | 形象进度 |
|--------------------------|------|------|--|
| 华达城市广场商贸服务中心 | 已开工 | 已竣工 | 招商中心已装修完工，正式开始运营招商。 |
| 安海钢贸交易市场 | 未开工 | 未竣工 | 前期方案设计。 |
| 晋海医药产业园 | 未开工 | 未竣工 | 正在选址。 |
| 顺驰车辆配件生产项目 | 已开工 | 未竣工 | 生产车间、办公楼主体建设已完工，正在进行验收。 |
| 安海春风里文化综合体项目 | 已开工 | 未竣工 | 非遗展览馆施工。 |
| 佳盛年增产2000吨透气白膜和尿裤印刷膜技改项目 | 已开工 | 未竣工 | 完成车间改造。 |
| 大美年产2000万个纸盒项目 | 已开工 | 未竣工 | 主体建设完成80% |
| 新长盛年产金属结构件7000吨项目 | 已开工 | 未竣工 | 建设停车场。 |
| 宏源年产腌菜笋罐头系列食品3000吨项目 | 未开工 | 未竣工 | 完成工程规划许可证办理。 |
| 安海公园改造提升工程 | 已开工 | 未竣工 | 园内绿化。 |
| 龙山寺片区安置房配套幼儿园 | 已开工 | 未竣工 | 装饰装修工程完成98%。 |
| 安海镇梧山小学综合楼 | 已开工 | 未竣工 | 主体封顶。 |
| 桥头中心小学扩建项目 | 已开工 | 未竣工 | 主体封顶。 |
| 安海镇河道两岸景观提升工程 | 已开工 | 未竣工 | 加塘溪北环路至松熹桥段景观提升项目，已完工验收；外曾溪横岸水闸至西沽港水闸段绿化工程，已完成步道、路灯等建设，完成工程量的95%；鸿江河道春晖小区段景观提升工程，已完成步道整平，正在组织步道建设，完成工程量的50%。 |
| 安海镇前林村文化活动中心 | 已开工 | 未竣工 | 主体建设完成90%。 |

| 项目名称 | 开工状态 | 竣工状态 | 形象进度 |
|--------------------------|------|------|--|
| 鲜之惠年增产120万件精品鸡精技改项目 | 已开工 | 未竣工 | 购买设备。 |
| 紫滨农牧养殖场扩改建项目 | 已开工 | 未竣工 | 正在进行猪舍2栋桩基。 |
| 联东U谷安海工业数字化产业园项目 | 未开工 | 未竣工 | 进行土地招拍挂前期准备手续。 |
| 泉州海洋公园二期项目 | 未开工 | 未竣工 | 方案设计。 |
| 恒钛机械配件组装项目 | 已开工 | 已竣工 | 厂区一期竣工，准备购置设备。 |
| 岁金腾达大健康和智能智造标准厂房及配套设施项目 | 已开工 | 未竣工 | 正在进行4栋厂房主体建筑建设。 |
| 华硕年产智能化纸尿裤和卫生巾产线50台项目 | 未开工 | 未竣工 | 办理完成桩基施工许可证。 |
| 装备基地安海园配套道路建设（北区） | 未开工 | 未竣工 | 兴安北路财审。 |
| 晋炜年产150台（套）智能分拣用包装设备建设项目 | 未开工 | 未竣工 | 正在办理施工许可证。 |
| 兴业科技现代工业标准化技改项目 | 未开工 | 未竣工 | 完成设备安装调试，准备投产。 |
| 装备基地安海园配套道路建设（南区） | 已开工 | 未竣工 | 横一路已经完工，横二路、纵一路养中段正在进行财审。 |
| 安海恒欣云谷新材料智造产业园 | 未开工 | 未竣工 | 办理施工许可证。 |
| 佳豪机械铸造铸铁项目 | 未开工 | 未竣工 | 办理施工许可证。 |
| 良兴机械铸造铸铝项目 | 未开工 | 未竣工 | 办理施工许可证。 |
| 特质机械铸造铸铁项目 | 未开工 | 未竣工 | 办理施工许可证。 |
| 世纪大道南延伸北环小区（安置房） | 已开工 | 未竣工 | 完成桩基工程施工，地下室底板完成90%，顶板完成80%；1、2、5、6#楼二层主体施工；3#楼五层主体施工。 |
| 龙山寺安置房二期（云璟） | 已开工 | 未竣工 | 主体封顶，砌体结构、内墙抹灰、外墙装饰完成，公区装修完成95%，室外景观完成90%，水电安装完成95%。 |

| 项目名称 | 开工状态 | 竣工状态 | 形象进度 |
|--------------------------------|------|------|--|
| 龙山寺商住房项目（龙御君安） | 已开工 | 未竣工 | 主体结构已全面封顶，砌体及二构施工已完成，内外墙及地下室抹灰大面施工完成，外墙马赛克铺贴完大面施工完成，外架拆除完成98%。地下室涂料及上部涂料整体施工完成85%。水电施工完成80%、消防施工完成80%、幕墙施工完成70%、铝合金门窗施工完成80%。正式电梯安装完成。配合销售展示，精装修及园林景观也完成部分区域施工，其余大区范围景观管网施工完成75%，消防路及场地硬化完成，乔木种植完成70%。公区装修吊顶、水电大面完成，贴砖完成20%。 |
| 可慕幼儿园 | 已开工 | 未竣工 | 独立基础：二层梁板浇筑完成，三层梁板木工模板支模中。 地下室顶板：二层钢筋绑扎中。 |
| 盼盼食品大健康产业园 | 未开工 | 未竣工 | 品牌工业城控规调整。 |
| 海纳年产智能化成套设备20台项目 | 已开工 | 未竣工 | 1. 综合楼已基本完工。2. 1#厂房1-8轴屋面防水施工，9-15轴天棚腻子刮白，地下室金刚砂地面施工，消防设备安装。3. 2#厂房外墙真石漆施工，玻璃及铝合金窗安装，屋面地板砖铺装。4. 配电室和门卫室外墙砖砌筑。5. 大门门卫室主体结构完成。 |
| 安平田园梦想城乡文旅项目 | 未开工 | 未竣工 | 进行征迁扫尾。 |
| 中德顺年产工程机械配件2.7万吨、港口机械配件3.3万吨项目 | 已开工 | 未竣工 | 进行配套设施建设。 |
| 龙山寺文化业态综合体 | 未开工 | 未竣工 | 补充模拟审批材料。 |
| 龙山寺安置房一期（茂源云璞） | 已开工 | 未竣工 | 主体封顶，砌体结构、内墙抹灰完成，外墙装饰完成98%，公区装修完成85%，水电安装完成85%，室外工程完成30% |
| 安海农资房重建项目 | 已开工 | 未竣工 | 已完成4栋房屋拆除，并同步进行方案施工图设计、土地收储、签约扫尾工作 |
| 松熹中学改扩建工程 | 未开工 | 未竣工 | 完成工程岩土勘察，施工图设计服务招标，设计方案通过自然资源局模拟审批 |
| 养正中学扩建工程 | 已开工 | 未竣工 | 外架拆除完成，室内装修完成65%，水电消防安装50%。整体完成80%。 |
| 盛达年产200台套石材机械设备项目 | 已开工 | 未竣工 | 完成钢结构厂房主体建设。 |