

安海镇2025年5月重点项目进展情况

注：标记“★”为省重点项目，标记“☆”为泉州重点项目 单位：万元

项目名称	开工状态	竣工状态	形象进度
华达城市广场商贸服务中心	已开工	已竣工	招商中心已装修完工，正式开始运营招商。
安海钢贸交易市场	未开工	未竣工	前期方案设计。
晋海医药产业园	未开工	未竣工	正在选址。
顺驰车辆配件生产项目	已开工	未竣工	生产车间、办公楼主体建设已完工，正在进行验收。
安海春风里文化综合体项目	已开工	未竣工	建设文化沙龙展示空间。
佳盛年增产2000吨透气白膜和尿裤印刷膜技改项目	已开工	未竣工	引进设备。
大美年产2000万个纸盒项目	已开工	未竣工	完成主体建设，正在内外装修。
新长盛年产金属结构件7000吨项目	已开工	未竣工	购置设备。
宏源年产腌菜笋罐头系列食品3000吨项目	未开工	未竣工	完成工程规划许可证办理。
安海公园改造提升工程	已开工	未竣工	已竣工投用。
龙山寺片区安置房配套幼儿园	已开工	未竣工	现竣工验收阶段，单体验收、竣工初验已完成
安海镇梧山小学综合楼	已开工	未竣工	正在进行主体结构砌筑
桥头中心小学扩建项目	已开工	未竣工	正在进行主体结构砌筑
安海镇河道两岸景观提升工程	已开工	未竣工	加塘溪北环路至松熹桥段景观提升项目，已完工验收；外曾溪横岸水闸至西沽港水闸段绿化工程，已完成步道、路灯等建设，完成工程量的100%；鸿江河道春晖小区段景观提升工程，已完成步道整平，正在组织步道建设，完成工程量的50%。
安海镇前林村文化活动中心	已开工	未竣工	主体建设完成90%。

项目名称	开工状态	竣工状态	形象进度
鲜之惠年增产120万件精品鸡精技改项目	已开工	未竣工	购买设备。
紫滨农牧养殖场扩改建项目	已开工	未竣工	一号楼占地700平，主体建筑已经封顶；二号楼占地200，完成一层倒板。
联东U谷安海工业数字化产业园项目	未开工	未竣工	进行土地招拍挂前期准备手续。
泉州海洋公园二期项目	未开工	未竣工	方案设计。
恒钛机械配件组装项目	已开工	已竣工	购置设备。
岁金腾达大健康和智能制造标准厂房及配套设施项目	已开工	未竣工	2栋厂房已经封顶，5栋厂房主体建设，2栋厂房桩基加固。
华硕年产智能化纸尿裤和卫生巾产线50台项目	未开工	未竣工	办理完成桩基施工许可证，准备进出道路铺设。
装备基地安海园配套道路建设（北区）	未开工	未竣工	兴安北路财审。
晋炜年产150台（套）智能分拣用包装设备建设项目	未开工	未竣工	正在办理施工许可证。
兴业科技现代工业标准化技改项目	未开工	未竣工	淘汰部分老旧设备，并购买新设备。
装备基地安海园配套道路建设（南区）	已开工	未竣工	横一路已经完工，横二路、纵一路养中段正在进行财审。
安海恒欣云谷新材料智造产业园	未开工	未竣工	完成模拟审批，同时正在清场交地。
佳豪机械铸造铸铁项目	未开工	未竣工	工规过期，重新补办。
良兴机械铸造铸铝项目	未开工	未竣工	工规过期，重新补办。
特质机械铸造铸铁项目	未开工	未竣工	工规过期，重新补办。
世纪大道南延伸北环小区（安置房）	已开工	未竣工	完成桩基工程施工，地下室顶板完成90%； 1、2、5、6#楼二层主体施工完成； 3#楼五层主体施工。
龙山寺安置房二期（云璟）	已开工	未竣工	项目已基本完工，正在进行零星收尾。

项目名称	开工状态	竣工状态	形象进度
龙山寺商住房项目（龙御君安）	已开工	未竣工	主体结构已全面封顶，砌体及二构施工、内外墙及地下室抹灰大面施工、外墙马赛克铺贴完大面施工、外架拆除、地下室涂料及上部涂料整体施工、水电施工、消防施工、幕墙施工、铝合金门窗施工、正式电梯安装均已完成。配合销售展示，精装修及园林景观也完成部分区域施工，其余大区范围景观管网施工完成85%，消防路及场地硬化完成，乔木种植完成80%。公区装修吊顶、水电大面完成，贴砖完成40%。
可慕幼儿园	已开工	未竣工	四层梁板浇筑完成
盼盼食品大健康产业园	未开工	未竣工	品牌工业城控规调整。
海纳年产智能化成套设备20台项目	已开工	未竣工	1.综合楼已基本完工。2.1#厂房1-8轴外墙真石漆施工，9-15轴内墙腻子刮白，外墙底漆施工，屋面地砖铺装，消防设备安装。3.2#厂房玻璃及铝合金窗安装，栏杆扶手制作安装。4.围墙盖梁及立柱钢筋绑扎及模板安装。
安平田园梦想城乡文旅项目	未开工	未竣工	进行征迁扫尾。
中德顺年产工程机械配件2.7万吨、港口机械配件3.3万吨项目	已开工	未竣工	进行配套设施建设。
龙山寺文化业态综合体	未开工	未竣工	5月7日地块二办理完成建设工程规划许可证，主要涵盖有僧寮院、斋堂、罗汉堂、方丈院、山门殿、客堂、警务室等。正在进行地质勘探和施工图设计。
龙山寺安置房一期（茂源云璞）	已开工	未竣工	内、外墙装饰完成，公区装修完成95%，水电安装完成90%，室外工程完成50%
安海农资房重建项目	已开工	未竣工	已完成4栋房屋拆除，并同步进行方案施工图设计、土地收储、签约扫尾工作
松熹中学改扩建工程	未开工	未竣工	项目已立项，施工图设计即将完工，环评、水保办理公示中，预算编制服务单位已确定。
养正中学扩建工程	已开工	未竣工	主体结构完成，室内装修完成90%，室外装修完成90%，机电安装完成75%。
盛达年产200台套石材机械设备项目	已开工	未竣工	完成钢结构厂房主体建设。