

安海镇2025年7月重点项目进展情况

注：标记“★”为省重点项目，标记“☆”为泉州重点项目

单位：万元

项目名称	开工状态	竣工状态	形象进度
华达城市广场商贸服务中心	已开工	已竣工	招商中心已装修完工，正式开始运营招商。
安海钢贸交易市场	未开工	未竣工	前期方案设计。
晋海医药产业园	未开工	未竣工	正在选址。
顺驰车辆配件生产项目	已开工	未竣工	正在进行验收。
安海春风里文化综合体项目	已开工	未竣工	咖啡轻食店面装修。
佳盛年增产2000吨透气白膜和尿裤印刷膜技改项目	已开工	未竣工	购置设备并调试。
大美年产2000万个纸盒项目	已开工	未竣工	正在内外装修。
新长盛年产金属结构件7000吨项目	已开工	未竣工	购置设备并调试。
宏源年产腌菜笋罐头系列食品 3000吨项目	未开工	未竣工	完成工程规划许可证办理。
安海公园改造提升工程	已开工	已竣工	已竣工投用。
龙山寺片区安置房配套幼儿园	已开工	未竣工	竣工验收完成
安海镇梧山小学综合楼	已开工	未竣工	主体结构验收已完成，进入装饰装修阶段
桥头中心小学扩建项目	已开工	未竣工	主体结构验收已完成，进入装饰装修阶段
安海镇河道两岸景观提升工程	已开工	未竣工	加塘溪北环路至松熹桥段景观提升项目，已完工验收；外曾溪横岸水闸至西沽港水闸段绿化工程，已完成步道、路灯等建设，完成工程量的100%；鸿江河道春晖小区段景观提升工程，已完成步道整平，正在组织步道建设，完成工程量的50%。
安海镇前林村文化活动中心	已开工	未竣工	完成主体建设。
鲜之惠年增产120万件精品鸡精技改项目	已开工	未竣工	购置设备并调试。

项目名称	开工状态	竣工状态	形象进度
紫滨农牧养殖场扩改建项目	已开工	未竣工	一号楼占地700平，主体建筑已经封顶；二号楼占地200，完成六层倒板。
联东U谷安海工业数字化产业园项目	未开工	未竣工	进行土地招拍挂前期准备手续。
泉州海洋公园二期项目	未开工	未竣工	方案设计。
恒钛机械配件组装项目	已开工	已竣工	竣工投用。
岁金腾达大健康和智慧智造标准厂房及配套设施项目	已开工	未竣工	岁金腾达5栋厂房已经封顶，6栋厂房正在主体建设
华硕年产智能化纸尿裤和卫生巾产线50台项目	未开工	未竣工	办理完成桩基施工许可证，准备进出道路铺设。
装备基地安海园配套道路建设（北区）	未开工	未竣工	兴安北路财审。
晋炜年产150台（套）智能分拣用包装设备建设项目	未开工	未竣工	正在办理施工许可证。
兴业科技现代工业标准化技改项目	未开工	未竣工	完成设备购置调试，正式投产。
装备基地安海园配套道路建设（南区）	已开工	未竣工	正在办理施工许可证。
安海恒欣云谷新材料智造产业园	未开工	未竣工	正在办理土地证，预计9月底完成施工许可证办理。
佳豪机械铸造铸铁项目	未开工	未竣工	已签施工合同。
良兴机械铸造铸铝项目	未开工	未竣工	已签施工合同。
特质机械铸造铸铁项目	未开工	未竣工	已签施工合同。
世纪大道南延伸北环小区（安置房）	已开工	未竣工	地下室结构完成85%，上部主体结构8%
龙山寺安置房二期（云璟）	已开工	未竣工	专项验收完成80%，准备竣工备案

项目名称	开工状态	竣工状态	形象进度
龙山寺商住房项目（龙御君安）	已开工	未竣工	目前主体结构已全面封顶，砌体及二构施工、内外墙及地下室抹灰大面施工、外墙马赛克铺贴完大面施工、外架拆除均已完成。地下室涂料及上部涂料整体施工完成95%。水电施工完成98%、消防施工完成98%、幕墙施工完成96%、铝合金门窗施工完成95%。正式电梯安装完成。配合销售展示，精装修及园林景观也完成部分区域施工，其余大区范围景观管网施工完成，消防路及场地硬化完成，乔木种植完成85%。公区装修吊顶、水电大面完成，贴砖完成90%。
可慕幼儿园	已开工	未竣工	一层基础砖砌筑
盼盼食品大健康产业园	未开工	未竣工	品牌工业城控规调整。
海纳年产智能化成套设备20台项目	已开工	未竣工	1.综合楼一层至五层地板砖铺装完成，二至五层隔墙腻子刮白，吊顶封板，卫生间墙面砖、地面砖铺装。空调、新风管道和室内机安装，楼梯石材铺装。2.1号厂房9-15轴外墙真石漆施工，屋面地板砖铺装，铝合金窗玻璃安装。3.2号厂房电梯安装，地下室金刚砂地面施工。4.室外工程路缘石安装。
安平田园梦想城乡文旅项目	未开工	未竣工	进行征迁扫尾；湾海好天智慧农业监测中心主体建筑楼已完成外立面，正在进行内部装修，预计7月底完工开放。
中德顺年产工程机械配件2.7万吨、港口机械配件3.3万吨项目	已开工	未竣工	进行配套设施建设。
龙山寺文化业态综合体	未开工	未竣工	晋江安海龙山寺项目（原项目名：安海龙山寺周边环境整治提升项目）地勘野外作业已完成，正在进行实验检测，预计20号出报告，相关施工图纸同步进行设计；“安海龙山寺闽台佛教交流中心配套设施”“安海龙山寺普现文化园”
龙山寺安置房一期（茂源云璞）	已开工	未竣工	已完成竣工预验收，正在进行室外收尾，准备各专项验收
安海农资房重建项目	已开工	未竣工	房屋拆除基本完成，同步进行方案施工图设计、土地收储、签约扫尾工作
松熹中学改扩建工程	未开工	未竣工	工规申报成功，公示期10个工作日
养正中学扩建工程	已开工	未竣工	主体结构完成，外墙装修完成，室内装修完成95%，机电安装完成70%，室外工程进入综合管线开挖阶段。
盛达年产200台套石材机械设备项目	已开工	未竣工	完成钢结构厂房主体建设。