

内坑镇2020年3月份重点项目项目进度汇总表

序号	项目名称	总投资 (万元)	2020年 计划投资 (万元)	1-3月份 累计完成投资 (万元)	完成比例	工程形象进度
1	★恒安生活用品智能化生产基地	625000	5000	2150	43.0%	①项目一期生产车间完成建设，已进驻35条生产线设备并投产，新增一条富田及配套自动包装设备，正在调试；成品仓库完工，进驻2套仓储设备并投产；智能化车间改造项目正在调研测试；②项目二期分为三个地块，地块二47.4405亩建设生活区3幢楼，1、2号宿舍（6层）投用，3号食堂（3层）建筑主体完工，正在进行内装修采购招投标，完成室外路面道路管网、电缆架设、配电柜安装等工程；地块一完成林地报批，地块三正办理选址。
2	★晋江陆地港	110000	5000	1850	37.0%	①快件中心竣工并运行，快件监管中心二期仓库新增4条分拣线，现共进驻10条分拣线并投用；②1、2、3号物流配套楼和1、2号综合仓库竣工投用，二期室外道路和配套工程竣工，完成生产服务区车辆维修车间建设并投用；③3万吨高效节能信息化1号冷冻仓库投用；④5、6、7号电商仓库工程竣工并投用；⑤南航（晋江）城市货站项目落地，泉州国际邮件互换局（交换站）竣工投用，环形分拣线通过验收；⑥海关查验系统H986完工并投用；⑦A地块1#、2#厂房工程施工已完成；BD地块3#仓库工程施工已基本完成。
3	★嘉怡塑胶生产项目	21000	5000	1150	23.0%	已签订项目投资协议，土地农转用已批复，完成招拍挂程序、土方平整、地质灾害评估、环评复审、挡土墙、方案设计，取得用地规划许可证、工程规划许可证，正在办理施工许可证。
4	★安婷妇幼用品生产项目	50000	6000	1100	18.3%	已签订项目投资协议，土地农转用已批复，完成项目招拍挂，正进行方案设计、环评、地质灾害等手续办理，取得土地证；土方平整工程已进场施工。
5	★普洛斯晋江物流园二期项目	22000	12000	600	5.0%	完成项目立项、地类核查表、规划选址意见函、用地预审，正进行规划设计，办理两公告一登记工作。
6	★南联新能源汽车市场一期项目	48000	15000	1000	6.7%	已签订项目投资协议，完成项目立项，用地选址意见函、地类核查表，初步完成前期概念性方案、施工图设计、可行性研究报告，土地农转用已批复，正进行土地挂牌出让前期手续办理。
7	☆普斯特服饰生产项目	23000	3500	800	22.9%	已签订项目投资协议，土地农转用已批复，签订土地交接单，正进行方案设计；土方平整工程已进场施工。
8	☆宏淇汽车零部件生产项目	36000	4000	900	22.5%	已签订项目投资协议，土地农转用已批复。完成两公告一登记、招拍挂程序，取得土地证，正进行方案设计；土方平整工程已进场施工。
9	☆晓峰保安鞋服生产项目	20000	1500	650	43.3%	已签订项目投资协议，土地农转用已批复，完成两公告一登记、招拍挂程序，正进行环评和土地证等手续办理，签订土地交接单，正进行方案设计；土方平整工程已进场施工。
10	☆金德纺织服装生产项目	25000	500	200	40.0%	已签订项目投资协议，完成用地征迁和规划选址，已交三万每亩的失地养老保障金和三万每亩预约用地保证金，正在办理报批手续。
11	☆汇诚医药物流园	50000	500	205	41.0%	已完成项目投资预约用地协议书签订，正进行规划选址、用地预审等前期手续办理，园区道路正在选址、调整土地利用总体规划。
12	内坑镇中小企业技改项目	30000	10000	4500	45.0%	胜海鞋业、亿兴橡胶、和兴鞋塑、航万汽配正进行部分厂房新改修；版筑建材正进行土地规划审批及环评备案。
13	金宏昌卫生用品厂房建设及技改项目	17000	8000	3200	40.0%	生产车间及主体厂房已基本建设完成，正进行装修收尾工程。
14	金宏昌体育用品厂房建设及技改项目	10000	5000	1850	37.0%	生产车间及主体厂房已基本建设完成，正进行装修工程。
15	安泰建材技改及光伏项目	10000	8000	3000	37.5%	正在新建厂房辊道窑配套设备，光伏发电项目正在对接中。
16	铭兴速冻食品生产项目	11000	6000	2150	35.8%	一期厂房已基本完工，引进可倾式真空滚揉机、上料机、切片机、热合机等生产设备，正进行办公楼装修工程。
17	贵人鸟运动鞋生产项目	67000	1000	350	35.0%	1-4、5号物流中心完成外墙饰面砖施工；6号办公楼完成外墙玻璃幕墙施工；7-9号宿舍楼外装修基本完工；17、18号完成沿街配套用房外墙石材幕墙施工。
18	内坑品牌工业城二期区间道路	24111	2000	800	40.0%	道路（一）农转用已批复，完成供地手续，横三路已完成土方回填及桥墩桩基施工，横一路完成财审，正在办理招投标，横二、横四路正在办理财审；道路（二）已完成选址、用地预审、项目建议书、环评批复、立项，正在办理林地报批（完成林地处罚、林地调查表）。
19	古莲路改造项目	6000	3000	600	20.0%	古莲路（莲湖桥至莲山路段）改造已完成；古莲路一期完成财审，古莲路二期正在办理环评等前期手续。
20	动车站周边道路建设提升工程	6000	500	180	36.0%	站前东西大道（高铁城与新龙城段）已完工。
21	内坑镇电网电力提升工程	20000	4500	1550	34.4%	已完成配改项目、大修项目、农维项目及业扩配套包项目等配网项目71个；完成前山村5#公用变电等新建配变工程；正进行重点时期线路清障、消缺等保供电前期工作。
22	内坑镇品牌工业城水利改造项目	3500	1800	600	33.3%	下黄溪改道工程已完成挡墙砌筑及土方回填，正在施工中；石壁水库左灌溉渠改道工程正在预算财政评审。
23	皇达食药材综合市场	40000	10000	3700	37.0%	1号楼（5层）、2、3号楼（各9层）、住宅楼（19层）和办公楼（17层）完成外装修工程；室外挡土墙、外围道路路面和配电柜安装等完工；区间路面完成水泥地面工作。

序号	项目名称	总投资 (万元)	2020年 计划投资 (万元)	1-3月份 累计完成投资 (万元)	完成比例	工程形象进度
24	皇达仓储中心项目	10000	2500	700	28.0%	一期钢结构厂房（1层）已完工，二期厂房正进行方案设计。
25	内坑金龙酒店	49000	3000	1130	37.7%	分A、B、C地块，A地块4幢商住楼基本已竣工交房；B地块（1、2号楼层高分别为30、32层）完成主体结构验收，正进行装修工程，内墙抹灰完成95%，入户门完成安装60%，电梯前室完成装修80%，外墙贴面完成95%，门窗安装完成95%；C地块酒店项目已完成规划方案设计。
26	九牧王商务运营中心	14000	3000	1000	33.3%	1号商业楼（1-8轴、17-25轴，4层）正在搭设三层内架、9-16轴（4层）正在搭设四层内架；2号办公楼（27层）完成二十七层梁板、二十七层墙柱、屋面梁板混凝土浇筑，正在搭设构件层内架；3号住宅楼（32层）完成电梯间底板、电梯间屋面板、楼梯间屋面板混凝土浇筑，正在安装屋面造型模板。
27	保利世茂·香槟云城	84000	20255	6500	32.1%	1-3#、5#、7#、15#楼结构封顶，6#楼十四层结构施工，12#楼八层结构施工，13#、16#楼二层结构施工；18-3#、18-2#楼结构封顶，18-1#楼一层结构施工；8-11#、17#楼完成砌体施工。
28	内坑镇人居环境整治提升项目	5300	4500	2000	44.4%	高速沿线裸房装饰建筑立面及平改坡 共162宗，完工145宗；高铁沿线裸房整治370栋，完工342栋；完成葛州静斋路改建、后山村旧村改造一期道路水泥硬化等工程，正进行高铁沿线重要节点景观整治、内安路道路修复、前洪村环村路整治等工程。
29	内坑镇乡村振兴建设项目	30000	10000	4000	40.0%	坑尾村完成1幢（6层）爱心楼；湖内村二期2幢独立安置楼正在内装修，1幢独立安置楼正在装修；三期完成拆迁19亩。砌坑村级污水管网已验收，霞美、亭顶、内湖、东宅4个村级污水管网已完工，23个村级污水管网正在建设中。
30	内坑镇村公园建设项目	6000	2000	850	42.5%	前洪村公园完成植树绿化、休闲凉亭建设，足球场已完工；土垵村雷公石公园已完工；柑市村刺园乡村休闲公园景观完成招投标，正在施工中；霞美公园文化长廊工程主体已完成，正在外装修；五峰公园新建混凝土道路已完工，五峰公园景观提升一期工程已完成财审，正在招投标。
31	内坑自来水厂	16880	3000	550	18.3%	综合楼、配水井、清水池、叠合池、滤池、配电房、回收池、综合泵房主体完工，并完成装修；工艺管道部分完成安装；污泥干化设施完成勘探、设计和审核；原水泵站正进行施工图设计，开展征地准备工作；市政管线设备正在安装；管网设计二次现场完成勘测、设计；水泵站征地红线已确定，完成泵站立项，正进行土地规划许可证办理，准备报批前期材料中。
32	内坑镇流域综合整治工程	6000	3000	1000	33.3%	九十九溪安全生态水系建设一期项目（双溪支流右汉河段）、右汉微景观工程已完工验收；九十九溪右汉景观提升工程财审结论书已出，等待招投标；支流美人桥段（南安与晋江连接段）河道整治工程（晋江段）完工待验收，左汉河段清淤工程已完成工程量55%。长埔支流整治工程施工图已出，正在预算。加塘溪河道整治工程示范段已竣工验收，河道整治工程正在报送财审；加塘溪内坑段河道整治工程（古树林段绿化工程）财审结论书已出，等待招投标。
33	内坑镇村敬老设施建设提升项目	20000	500	200	40.0%	亭顶后库幸福院、白垵幸福院敬老院已完工，完善内部配套设施并投用；后坑敬老院基本完成装修工程，正准备绿化；镇级敬老院已完成结构安全鉴定、方案设计和施工图编制工作，正进行施工图审查。
34	内坑镇卫生院迁建工程	12418	700	280	40.0%	一期工程主体已完成竣工验收，弱电智能化项目、净化项目、电梯项目已完成初步验收，暖通系统设备（空调）项目已基本完工，污水处理系统建设项目已进场施工；室外工程已中标，室外配套用房、配电系统设备项目正在招投标，办公设备等正在采购、床单位正在方案论证。
35	内坑品牌工业城标准厂房	20000	500	180	36.0%	已出具规划意见函、无林地说明，完成国土局联审，正在办理被征地人员社会保障等手续，已交三万每亩的失地养老保障金，待送国土局组织批次上报审批。
36	鸣昇PVC微孔发泡新材料生产项目	12000	1500	500	33.3%	已完成项目投资预约用地协议书签订、备案，正进行规划选址、用地预审等前期手续办理。
37	黎山农贸市场	6000	3600	950	26.4%	正进行项目规划设计、土地出让前期材料准备工作。
38	内坑镇第二中心幼儿园建设项目	3000	2000	650	32.5%	已缴纳被征地人员失地养老保障金，报批材料已送自然资源局，正上报省自然资源厅农转用审批。
39	内坑镇实验小学	12000	500	200	40.0%	已办理选址意见书，正进行项目方案设计。
40	丰光中学迁建工程	16127	5000	1050	21.0%	完成土地征迁、规划选址、用地预审和总图规划方案，同步进行概念性方案设计。