

内坑镇2020年重点项目5月份进展情况汇总表

注：标记“★”为省重点项目（6个），标记“☆”为泉州重点项目（5个）。

序号	项目名称	总投资 (万元)	2020年 计划投资 (万元)	1-5月份 累计完成投资 (万元)	项目累计进度
1	★恒安生活用品智能化生产基地	625000	5000	3100	①项目一期生产车间完工，已进驻35条生产线设备并投产，新增一条富田及配套自动包装设备，正在调试；成品仓库完工，进驻2套仓储设备并投产；智能化车间改造项目正在调研测试；②项目二期分为三个地块，地块二47.4405亩建设生活区3幢楼，1、2号宿舍（6层）投用，3号食堂（3层）建筑主体完工，正进行内装修采购招投标，完成室外路面道路管网、电缆架设、配电柜安装等扫尾工程；地块一完成林地报批，地块三正在办理选址。
2	★晋江陆地港	110000	5000	2950	①快件中心竣工并运行，现共12条分拣线并投用；②1、2、3号物流配套楼和1、2号综合仓库竣工投用，二期室外道路和配套工程竣工，完成生产服务区车辆维修车间建设并投用；③3万吨高效节能信息化1号冷冻仓库投用；④5、6、7号电商仓库工程竣工并投用；⑤南航（晋江）城市货站项目落地，泉州国际邮件互换局（交换站）竣工投用；⑥海关查验系统H986完工并投用；⑦A地块1#、2#厂房工程施工已完成；BD地块3#仓库主体工程已完工，进行室内地面施工。
3	★嘉怡塑胶生产项目	21000	5000	1750	已签订项目投资协议，土地农转用已批复，已完成招拍挂、土方平整、地质灾害评估、环评复审、挡土墙、方案设计、施工图设计，取得用地规划许可证、工程规划许可证，正在办理施工许可证。
4	★安婷妇幼用品生产项目	50000	6000	1700	已签订项目投资协议，土地农转用已批复，并完成招拍挂，取得土地证、建设用地规划许可证，正进行方案设计、环评、地质灾害等手续办理，设计图纸送审中；土方平整工程已进场施工。
5	★普洛斯晋江物流园二期项目	22000	12000	1200	完成项目立项、地类核查表、规划选址意见函、用地预审，正进行规划设计，办理两公告一登记工作。
6	★南联新能源汽车市场一期项目	48000	15000	1600	已签订项目投资协议，完成项目立项、地类核查表、规划选址意见函，初步完成前期概念性方案、施工图设计、可行性研究报告，土地农转用已批复，已完成招拍挂，待签订土地合同。
7	☆普斯特服饰生产项目	23000	3500	1350	已签订项目投资协议，土地农转用已批复，并完成招拍挂，签订土地交接单，正进行方案设计，取得建设用地规划许可证，正在办理不动产证；土方平整工程已进场施工。
8	☆宏淇汽车零部件生产项目	36000	4000	1400	已签订项目投资协议，土地农转用已批复，并完成招拍挂，取得土地证，正进行方案及施工图纸设计；土方平整工程已进场施工。
9	☆晓峰保安鞋服生产项目	20000	1500	900	已签订项目投资协议，土地农转用已批复，并完成招拍挂，签订土地交接单，正进行环评、土地证和方案设计等手续办理；土方平整工程已进场施工。
10	☆金德纺织服装生产项目	25000	500	350	已签订项目投资协议，完成用地征迁和规划选址，正在办理报批手续。
11	☆汇诚医药物流园	50000	500	405	已完成项目投资预约用地协议书签订、备案、用地规划意见办理，正进行用地预审等前期手续办理。园区外围道路正在调整土地利用总体规划。
12	内坑镇中小企业技改项目	30000	10000	7200	胜海鞋业、亿兴橡胶、和兴鞋塑、航万汽配正进行部分厂房新改造，部分引进设备；版筑建材正进行土地规划审批及环评备案。
13	金宏昌卫生用品厂房建设及技改项目	17000	8000	5500	生产车间及主体厂房已基本建设完成，正进行装修收尾工程。
14	金宏昌体育用品厂房建设及技改项目	10000	5000	3550	生产车间及主体厂房已基本建设完成，正进行装修工程。
15	安泰建材技改及光伏项目	10000	8000	4800	正在新建厂房辊道窑配套设备，光伏发电项目正在对接中。
16	铭兴速冻食品生产项目	11000	6000	3850	一期厂房已基本完工，可倾式真空滚揉机、上料机、切片机、热合机等生产设备安装并投入使用，新增引进斩拌机等生产设备，正进行办公楼装修工程。

序号	项目名称	总投资 (万元)	2020年 计划投资 (万元)	1-5月份 累计完成投资 (万元)	项目累计进度
17	贵人鸟运动鞋生产项目	67000	1000	550	1-4、5号物流中心完成外墙饰面砖施工；6号办公楼完成外墙玻璃幕墙施工；7-9号宿舍楼外装修基本完工；17、18号完成沿街配套用房外墙石材幕墙施工。
18	内坑品牌工业城二期区间道路	24111	2000	1500	道路（一）农转用已批复，完成供地手续，横三路已完成土方回填及桥墩桩基施工，横一路完成财审，正在办理招投标，横二、横四路正在办理财审；道路（二）已完成选址、用地预审、项目建议书、环评批复、立项，正在办理林地报批（完成林地处罚、林地调查表）。
19	古莲路改造项目	6000	3000	1250	古莲路（莲湖桥至莲山路段）改造已完成。莲湖公路桥一期完成财审；莲湖公路桥二期正在办理环评等前期手续。
20	动车站周边道路建设提升工程	6000	500	330	站前东西大道（高铁城与新龙城段）已完工。
21	内坑镇电网电力提升工程	20000	4500	3150	已完成配改项目、大修项目、农维项目及业扩配套包项目等配网项目71个；完成110kV熊山变10kV超裕线配套送出工程、坑尾线配套送出工程、火炬线、德铭线#49杆至53杆改造工程、加塘线、洋内线改造工程，正在进行重点线路清障、消缺等保供电前期工作。
22	内坑镇品牌工业城水利改造项目	3500	1800	1300	下黄溪改道工程已完成挡墙砌筑及土方回填，进入施工收尾阶段；石壁水库左灌溉渠改道工程正在预算财政评审。
23	皇达食药材综合市场	40000	10000	6500	1号楼（5层）、2、3号楼（各9层）、住宅楼（19层）和办公楼（17层）完成外装修工程，正在进行室内装修工程；区间路面、室外挡土墙、外围道路路面和配电柜安装等完工。
24	皇达仓储中心项目	10000	2500	1300	一期钢结构厂房（1层）已完工，二期厂房正进行方案设计。
25	内坑金龙酒店	49000	3000	2330	分A、B、C地块，A地块4幢商住楼基本已竣工交房；B地块（1、2号楼层高分别为30、32层）完成落架、外墙贴面，正进行装修工程，内墙抹灰、门窗和电梯安装完成95%，入户门完成安装80%，地下室各项安装完成50%；C地块酒店项目已完成规划方案设计。
26	九牧王商务运营中心	14000	3000	2150	1号商业楼（1-8轴）正在搭设三层内架、9-16轴（4层）正在搭设四层内架、（17-25轴）（4层）完成三层内架搭设，2号办公楼（27层）完成楼梯间及电梯间屋面板浇筑，正在绑扎屋面斜板钢筋；3号住宅楼（32层）完成屋面斜板及三、四层反口混凝土浇筑，正在安装六层反口模板。
27	保利世茂·香槟云城	84000	20255	14000	1#-3#、5#、7#-11#、17#楼结构封顶，6#楼二十层结构施工，12#楼十五层结构施工，13#楼九层结构施工，15#楼（售楼部）施工完成；16#楼（幼儿园）三层结构施工；18-3#、18-2#楼结构封顶，18-1#楼一层结构施工。
28	内坑镇人居环境整治提升项目	5300	4500	3200	高速沿线裸房装饰建筑立面及平改坡共162宗，完工156宗；高铁沿线裸房整治370栋，完工342栋；完成内安路道路修复、前洪村环村路整治、葛州静斋路改建、后山村旧村改造一期道路水泥硬化等工程，正在进行高铁沿线重要节点景观整治等工程。
29	内坑镇乡村振兴建设项目	30000	10000	6500	坑尾村旧村改造已建并封顶连体房屋43幢、安置楼1幢（6层10套）、祖厝1幢，已入住使用19幢；正在建设连体房屋14幢、祖厝1幢，完成50米挡土墙建设，完成区域内排水（水泥管）管铺砌3200米（污水管网900米）；旧村改造新村路（1）水泥硬化工程已竣工验收；老人会周边道路、入村路水泥硬化工程正在设计预算中。湖内村一期20幢安置楼完工，3幢独立安置楼正在装修；二期完成10栋安置房，1栋独立安置房正在装修；三期完成19幢独立安置房，排水沟工程基本完工；五期报建手续已批复。砌坑村级污水管网已验收，霞美、亭顶、内湖、东宅4个村级污水管网已完工，23个村级污水管网正在建设中。
30	内坑镇村公园建设项目	6000	2000	1450	前洪村公园完成植树绿化、休闲凉亭建设，村委会旁公园前篮球场、足球场、农家书屋、党建工作微景观等项目已完成；土坡村雷公石景区前期革命雕塑已完工；雷公石乡村公园一期建设正在申请办理等手续，项目建设方案图纸正在设计。柑市村刺园乡村休闲公园景观、停车场、橡胶跑道、戏台、厕所等项目正在施工中；霞美公园文化长廊工程主体已完成，正在外装修；五峰公园新建混凝土道路已完工，五峰公园景观提升一期工程已完成财审，正在招投标。

序号	项目名称	总投资 (万元)	2020年 计划投资 (万元)	1-5月份 累计完成投资 (万元)	项目累计进度
31	内坑自来水厂	16880	3000	1000	综合楼、配水井、清水池、叠合池、滤池、配电房、回收池、综合泵房主体完工，并完成装修；工艺管道部分完成安装；污泥干化设施完成勘探、设计和审核；原水泵站正进行施工图设计，开展征地准备工作；市政管线设备正在安装；管网设计二次现场完成勘测、设计；水泵站征地红线已确定，完成泵站立项，正进行土地规划许可证办理，准备报批前期材料中。
32	内坑镇流域综合整治工程	6000	3000	2100	九十九溪安全生态水系建设一期项目（双溪支流右汉河段）、右汉微景观工程已完工验收；支流美人桥段（南安与晋江连接段）河道整治工程（晋江段）完工待验收，九十九溪右汉景观提升工程财审结论书已完成，等待招投标；支流美人桥段（南安与晋江连接段）河道整治工程（晋江段）完工待验收，左汉河段清淤工程已完成工程量90%。长埔支流整治工程预算定稿已完成，正在报送财审。加塘溪河道整治工程示范段已竣工验收。
33	内坑镇村敬老设施建设提升项目	20000	500	400	白垵幸福院敬老院已完工投入使用，亭顶后库幸福院完善内部配套设施；后坑敬老院基本完成装修工程，正准备绿化；镇级敬老院已完成结构安全鉴定、方案设计和施工图编制工作，正进行施工图审查和预算。
34	内坑镇卫生院迁建工程	12418	700	580	一期工程主体已完成竣工验收，正在进行工程结算；弱电智能化项目、净化项目、电梯项目已完成初步验收，暖通系统设备（空调）项目已基本完工，污水处理系统建设项目、室外一期、二期工程、供配电工程已中标，正在办理施工许可证，办公设备、配套用品正在采购中。
35	内坑品牌工业城标准厂房	20000	500	380	品牌工业城标准厂房已出具规划意见函、无林地说明，已交三万每亩的失地养老保障金，已组织材料送至市自然资源局，待其组织批次上报省厅。
36	鸣昇PVC微孔发泡新材料生产项目	12000	1500	900	已完成项目投资预约用地协议书签订、备案，正进行规划选址、用地预审等前期手续办理。
37	黎山农贸市场	6000	3600	1750	已完成招拍挂程序并签订土地合同，已完成项目规划设计，待过会评审。
38	内坑镇第二中心幼儿园建设项目	3000	2000	1150	已缴纳被征地人员失地养老保障金，报批材料已送市自然资源局用地科，正上报省自然资源厅农转用审批，整理报送财审材料。
39	内坑镇实验小学	12000	500	300	已办理选址意见书，正进行项目方案设计。
40	丰光中学迁建工程	16127	5000	1550	完成土地征迁、规划选址、用地预审和总图规划方案，同步进行概念性方案设计。