

内坑镇2020年重点项目8月份进展情况汇总表

注：标记“★”为省重点项目（6个），标记“☆”为泉州重点项目（5个）。

序号	项目名称	总投资 (万元)	2020年 计划投资 (万元)	项目累计进度
1	★恒安生活用品智能化生产基地	625000	5000	①项目一期生产车间完工，已进驻38条生产线设备，更新升级8条富田生产线，正在调试；成品仓库完工，进驻2套仓储设备并投产；智能化车间改造项目正在调研测试；②项目二期分为三个地块，地块二47.4405亩建设生活区3幢楼，1、2号宿舍（6层）投用，3号食堂（3层）建筑主体完工，正进行内装修采购招投标，完成室外路面道路管网、电缆架设、配电柜安装等扫尾工程；地块一完成林地报批，地块三正在办理选址。
2	★晋江陆地港	110000	5000	①快件中心竣工并运行，现共12条分拣线并投用；②1、2、3号物流配套楼和1、2号综合仓库竣工投用，二期室外道路和配套工程竣工，完成生产服务区车辆维修车间建设并投用；③3万吨高效节能信息化1号冷冻仓库投用；④5、6、7号电商仓库工程竣工并投用；⑤南航（晋江）城市货站项目落地，泉州国际邮件互换局（交换站）竣工投用；⑥海关查验系统H986完工并投用；⑦A地块1#、2#厂房工程施工已完成；BD地块3#仓库主体工程已完工，启动市政工程施工。
3	★嘉怡塑胶生产项目	21000	5000	已签订项目投资协议，土地农转用已批复，已完成招拍挂、土方平整、地质灾害评估、环评复审、挡土墙、方案设计、施工图设计，取得用地规划许可证，因设计方案调整正在办理工程规划许可证及施工许可证。
4	★安婷妇幼用品生产项目	50000	6000	已签订项目投资协议，土地农转用已批复，已完成招拍挂、地质灾害评估，进行方案设计、规划图修改，取得用地规划许可证。土方平整工程已完工。
5	★普洛斯晋江物流园二期项目	22000	12000	完成项目立项、地类核查表、规划选址意见函、用地预审，正进行规划设计，办理两公告一登记工作。
6	★南联新能源汽车市场一期项目	48000	15000	已签订项目投资协议，完成项目立项、地类核查表、规划选址意见函，初步完成初步方案、施工图设计、可行性研究报告，土地农转用已批复，招拍挂手续，已签订土地出让合同并完成土地款和相关契税的缴纳，正在办理土地交接等手续。
7	☆普斯特服饰生产项目	23000	3500	已签订项目投资协议，土地农转用已批复，并完成招拍挂，签订土地交接单，取得建设用地规划许可证、不动产权证，正进行环评、设计方案审核等手续办理；土方平整工程已完工。
8	☆宏淇汽车零部件生产项目	36000	4000	已签订项目投资协议，土地农转用已批复，并完成招拍挂，取得土地证，正进行设计方案调整；土方平整工程已基本完工。
9	☆晓峰保安鞋服生产项目	20000	1500	已签订项目投资协议，土地农转用已批复，并完成招拍挂程序，正进行环评和土地证等手续办理，签订土地交接单，正进行方案设计；土方平整工程已基本完工。
10	☆金德纺织服装生产项目	25000	500	已签订项目投资协议，完成用地征迁和规划选址，正在办理报批手续，材料已全部送至市自然资源局。
11	☆汇诚医药物流园	50000	500	已完成项目投资预约用地协议书签订、备案、用地规划意见办理，正进行用地预审等前期手续办理。园区外围道路正在调整土地利用总体规划。
12	内坑镇中小企业技改项目	30000	10000	胜海鞋业、亿兴橡胶、和兴鞋塑正进行部分厂房新改修，部分引进设备；航万汽配已完成车间整改，购进轴承磨床、数控无心磨床等设备，正在安装调试和试运行阶段；版筑建材正进行土地规划审批及环评备案；亿兴橡胶购置安装印刷机、除尘器等设备。
13	金宏昌卫生用品厂房建设及技改项目	17000	8000	生产车间及主体厂房已基本建设完成，正进行装修收尾工程。
14	金宏昌体育用品厂房建设及技改项目	10000	5000	生产车间及主体厂房已基本建设完成，正进行装修工程。
15	安泰建材技改及光伏项目	10000	8000	正在新建厂房辊道窑配套设备，光伏发电项目正在对接中，太阳能组件、逆变器、支架、变压器、电缆部分到场。
16	铭兴速冻食品生产项目	11000	6000	一期厂房、冷库已基本完工，可倾式真空滚揉机、上料机、切片机、热合机等生产设备安装并投入使用，新增引进斩拌机、组装机台，正进行办公楼装修工程。
17	贵人鸟运动鞋生产项目	67000	1000	1-4、5号物流中心完成外墙饰面砖施工；6号办公楼完成外墙玻璃幕墙施工；7-9号宿舍楼外装修基本完工；17、18号完成沿街配套用房外墙石材幕墙施工。
18	内坑品牌工业城二期区间道路	24111	2000	道路（一）农转用已批复，完成供地手续，横三路已完成路面施工，正在进行人行道施工；横一路完成招投标，施工队已进场正在进行地面清表及障碍物清理工作；横二路完成财审，正准备招投标前期工作，横四路正在办理财审。道路（二）已完成选址、用地预审、项目建议书、环评批复、立项，正在办理林地报批（完成林地处罚、林地调查表）。
19	古莲路改造项目	6000	3000	古莲路（莲湖桥至莲山路段）改造已完成。莲湖公路桥一期完成财审；莲湖公路桥二期正在办理环评等前期手续。

序号	项目名称	总投资(万元)	2020年计划投资(万元)	项目累计进度
20	动车站周边道路建设提升工程	6000	500	站前东西大道（高铁城与新龙城段）已完工，站南接线路正在进行电力线路迁移前期工作。
21	内坑镇电网电力提升工程	20000	4500	已完成泉州晋江110kV熊山变10kV亭顶线东宅村#7配变新建工程；110kV内坑变10kV上方线上方村#3配变新建工程，110kV熊山变10kV前宅线配套送出工程、110kV熊山变10kV熊内线、下黄线改造工程、联兴线配套送出工程、熊山变10kV中学线东宅村#9配变新建工程、110kV内坑变10kV市区线、备用线#9塔至#10塔改造工程、110kV葛洲变10kV怀斧线砌坑#2变低压修理工程；正进行重点线路清障、消缺等保供电前期工作。
22	内坑镇品牌工业城水利改造项目	3500	1800	下黄溪改道工程已完成挡墙砌筑及土方回填，进入施工收尾阶段；石壁水库左灌溉渠改道工程正在预算财政评审。
23	皇达食药材综合市场	40000	10000	1号楼（5层）、2、3号楼（各9层）、住宅楼（19层）和办公楼（17层）完成外装修工程，正进行室内装修工程，部分已完工并投用；区间路面、室外挡土墙、外围道路路面和配电柜安装等完工。
24	皇达仓储中心项目	10000	2500	一期钢结构厂房（1层）已完工，二期厂房正进行方案设计。
25	内坑金龙酒店	49000	3000	分A、B、C地块，A地块4幢商住楼基本已竣工交房；B地块（1、2号楼层高分别为30、32层）完成落架、外墙贴面，正进行装修工程，内墙抹灰、门窗安装完成95%，电梯前室完成装修90%，入户门完成安装80%，地下室各项安装完成50%；C地块酒店项目已完成规划方案设计。
26	九牧王商务运营中心	14000	3000	1号商业楼（4层）正在四层施工；2号办公楼（27层）完成主体结构封顶，正在进行内外墙砖墙砌筑；3号住宅楼（32层）完成主体结构已封顶，正在进行内外墙砖墙砌筑。
27	保利世茂·香槟云城	84000	20255	1#-3#、5#-7#、17#楼砌体完成，正进行抹灰施工；8#-11#楼砌体、抹灰完成，正进行外立面装饰施工；12#-13#、16#、18#楼结构封顶，正进行砌体施工，15#楼（售楼部）已开放。
28	内坑镇人居环境整治提升项目	5300	4500	高速沿线裸房装饰建筑立面及平改坡共165宗，完工165宗；高铁沿线裸房410栋裸房、204栋平改坡已全部完成整治；完成内安路道路修复、前洪村环村路整治、葛州静斋路改建、后山村旧村改造一期道路水泥硬化等工程，新建、修补道路6公里，整治道路安全隐患46处。晋江动车站北侧停车场、周边绿化提升项目完成招投标，东侧文化景观墙启动施工。
29	内坑镇乡村振兴建设项目	30000	10000	坑尾村旧村改造新建并封顶连体房屋43幢、爱心安置楼1幢（6层10套）、祖厝1幢，已搬入使用19幢；正在建设连体房屋14幢、祖厝1幢，完成挡土墙、排水（水泥管）管铺砌、旧村改造新村路已竣工验收；老人会周边及入村路水泥硬化工程正在设计预算。湖内村一期20幢安置楼完工，3幢独立安置楼正在装修；二期完成10栋安置房，1栋安置房正在装修；三期完成19幢独立安置房，排水沟工程基本完工；启动旧村改造五期基础工程，奠基已完成。农村生活污水处理工程17个村基本完成，11个村正在施工，9个污水管网“断头管”项目正在建设，竣工验收霞美、东宅2个小型污水处理站，另有11座正在施工，美人桥污水管道及九十九溪双溪外溪截污工程完成建设。
30	内坑镇村公园建设项目	6000	2000	前洪村公园完成植树绿化、休闲凉亭建设，村委会旁公园设计、土方平整已完成，前篮球场，足球场，农家书屋，党建工作微景观等项目已完成；土垵村雷公石景区前期革命雕塑已完工；雷公石乡村公园一期建设正在申请办理等手续，项目建设方案图纸正在设计。柑市村刺园乡村休闲公园景观完成招投标，正在施工中，停车场、橡胶跑道、戏台、厕所在施工中；基本完成霞美公园文化长廊工程主体建设；五峰公园新建混凝土道路已完工，五峰公园景观提升一期工程已完成立项、整体施工图设计和混凝土道路施工，正进行分期建设的方案优化。
31	内坑自来水厂	16880	3000	综合楼、配水井、清水池、叠合池、滤池、配电房、回收池、综合泵房主体完工，并完成装修；工艺管道部分完成安装；污泥干化设施完成勘探、设计和审核；原水泵站正进行施工图设计，开展征地准备工作；市政管线设备正在安装；管网设计二次现场完成勘测、设计；水泵站征地红线已确定，完成泵站立项，正进行土地规划许可证办理，准备报批前期材料中。
32	内坑镇流域综合整治工程	6000	3000	九十九溪安全生态水系建设一期项目（双溪支流右汊河段）、右汊微景观工程已完工验收；支流美人桥段（南安与晋江连接段）河道整治工程（晋江段）完工待验收，九十九溪左汊河段清淤工程已完工待验收；长埔支流整治工程已完成招投标，进行开工前期准备；加塘溪河道整治工程示范段已竣工验收，正报送财审，九十九溪右汊景观提升工程财审结论书已出，等待启动招投标。吕厝金聘桥重建工程建成投用，九十九溪右汊桥梁重建工程正在施工。
33	内坑镇村敬老设施建设提升项目	20000	500	白垵幸福院敬老院已完工投入使用，亭顶后库幸福院完善内部配套设施；后坑敬老院基本完成装修工程，电梯已安装，待检测验收；镇级敬老院已完成结构安全鉴定、方案设计、施工图编制工作、施工图审查和预算，正在办理土地证变更手续，编制可行性报告。
34	内坑镇卫生院迁建工程	12418	700	完成水泵房、氧气机房、配电室、污物收集间装修；污水池机房、污物收集间及太平间的外墙贴砖；外电管网、给排水管网铺设，围墙和次出入口大门砌筑；供配电工程管道室内铺设；一期工程主体已完成竣工验收，正在进行工程结算；弱电智能化项目、净化项目、电梯项目已完成初步验收，暖通系统设备（空调）项目已基本完工，污水处理系统建设项目已完成土建80%的工程量，室外土方已基本完成，消防水池已完成浇筑，水泵房设备已采购正在安装，挡墙已完成90%的工程量，氧气机房、配电室等配套已完成浇筑，正在砌墙。

序号	项目名称	总投资 (万元)	2020年 计划投资 (万元)	项目累计进度
35	内坑品牌工业城标准厂房	20000	500	品牌工业城标准厂房已出具规划意见函、无林地说明，已交三万每亩的失地养老保障金，已组织材料送至市自然资源局，待其组织批次上报省厅。
36	鸣昇PVC微孔发泡新材料生产项目	12000	1500	已完成项目投资预约用地协议书签订、备案，正进行规划选址、用地预审等前期手续办理。
37	黎山农贸市场	6000	3600	正进行项目规划设计、完成土地出让，正进行山围塘改造，完成平面设计。
38	内坑镇第二中心幼儿园建设项目	3000	2000	已缴纳被征地人员失地养老保障金，报批材料已送市自然资源局用地科，正上报省自然资源厅农转用审批，整理报送财审材料；已报市政府批准启动征收，社会风险评估报告已完成。
39	内坑镇实验小学	12000	500	已办理选址意见书，正进行项目方案、图纸设计。
40	丰光中学迁建工程	16127	5000	完成土地征迁、规划选址、用地预审，完成总图规划方案，同步进行概念性方案设计。