

附件

紫帽镇2023年第三季度重点项目进展情况汇总表

注：1、标记“★”为省重点项目，标记“☆”为泉州重点项目；2、请勿随意修改表格的项目顺序

单位：万元

序号	项目名称	申报类别	建设内容及规模	建设年限	总投资(万元)	2023年工作目标		7月完成投资	累计完成投资	完成率	工程形象进度	存在主要问题	开工年月 (本月是否开工)	竣工年月 (本月是否竣工)	业主单位	主管单位
						计划投资	形象进度目标									
1	紫帽山郊野公园	在建	用地918亩，建设滨水栈道、活动场地、滨水慢跑道、跨河景观桥、采摘园等	2021-2025	18000	5000	第一季度园区道路建设；第二季度配套服务建筑建设；第三季度绿化种植及工程扫尾；第四季度绿化养护	516	4417	88.34%	已完成工程总量的85%，1#卫生间内外墙涂料施工；2#卫生间室外吊顶涂料施工；3#卫生间室外平台混凝土浇筑；A线生态袋护坡施工。	无	已开工	否	晋江市紫帽山旅游开发有限公司	紫帽镇
2	菁华·弘文府	在建	用地37亩，总建筑面积6.8万平方米，建设商品房及配套设施	2022-2025	51000	20000	第一季度施工许可证办理；第二季度达到首开预售条件，1#、2#、3#楼地下室主体结构施工；第三季度1层结构浇筑；第四季度1/2总楼层浇筑完成	2662	15890	79.45%	总包招标中。	无	否	否	晋江兆瑞建设有限公司	紫帽镇
3	☆安踏学园	在建	用地211亩，总建筑面积5万平方米，建设教学楼、图书馆、餐厅、健身馆、宿舍等低多层公共建筑楼	2023-2025	100000	15000	第一季度方案设计；第二季度总包进场；第三季度桩基施工；第四季度主体施工	1566	11976	79.84%	3月底初步设计方案完成，并报送方案文本至晋江服务中心审批，现设计单位正在根据审批科反馈意见调整方案文本。	无	否	否	安踏（中国）有限公司	紫帽镇
4	紫溪谷	在建	用地340.5亩，建设生态激活、诗意栖居的山谷景观	2022-2025	30000	15000	第一季度财审、招投标；第二季度木栈道修复；第三季度上山公路白改黑；第四季度绿化种植	2158	11392	75.95%	已完成方案评审，已办理大立项手续，正在财审。	无	否	否	晋江市紫帽山旅游开发有限公司	紫帽镇
5	紫帽山旅游度假区景区入口建设项目	在建	用地102.9亩，集用地开发、交通集散、形象展示为一体的景区主入口	2022-2025	8000	4000	第一季度财审、招投标；第二季度场地整理；第三季度停车场、广场施工；第四季绿化工程施工	463	3332	83.30%	已完成方案评审，已办理大立项手续。	无	否	否	晋江市紫帽山旅游开发有限公司	紫帽镇
6	泉顺石化加油站	在建	用地4.42亩，总建筑面积1.2万平方米，建设加油站及配套设施	2022-2023	10000	5000	第一季度基础施工；第二季度主体完工；第三季度竣工	581	4232	84.64%	总包招标中。	无	否	否	晋江市泉顺石化有限公司	紫帽镇
7	紫帽山旅游度假区摆渡车道及驿站项目	在建	用地185亩，建设具有可达、可赏、可游、生态野趣的山体摆渡车道	2022-2025	8000	4000	第一季度财审、招投标；第二季度场地整理；第三季度服务中心基础开挖；第四季度室外景观、路面施工	457	3309	82.73%	已办理大立项手续。	无	否	否	晋江市紫帽山旅游开发有限公司	紫帽镇

附件

紫帽镇2023年第三季度重点项目进展情况汇总表

注：1、标记“★”为省重点项目，标记“☆”为泉州重点项目；2、请勿随意修改表格的项目顺序

单位：万元

序号	项目名称	申报类别	建设内容及规模	建设年限	总投资(万元)	2023年工作目标		8月完成投资	累计完成投资	完成率	工程形象进度	存在主要问题	开工年月 (本月是否开工)	竣工年月 (本月是否竣工)	业主单位	主管单位
						计划投资	形象进度目标									
1	紫帽山郊野公园	在建	用地918亩，建设滨水栈道、活动场地、滨水慢跑道、跨河景观桥、采摘园等	2021-2025	18000	5000	第一季度园区道路建设；第二季度配套服务建筑建设；第三季度绿化种植及工程扫尾；第四季度绿化养护	592	5009	100.18%	园林绿化、主次园路、服务建筑基本完成施工，项目截至8月完成工程量的90%。	无	已开工	否	晋江市紫帽山旅游开发有限公司	紫帽镇
2	菁华·弘文府	在建	用地37亩，总建筑面积6.8万平方米，建设商品房及配套设施	2022-2025	51000	20000	第一季度施工许可证办理；第二季度达到首开预售条件，1#、2#、3#楼地下室主体结构施工；第三季度1层结构浇筑；第四季度1/2总楼层浇筑完成	2328	18218	91.09%	总包招标中。	无	否	否	晋江兆瑞建设有限公司	紫帽镇
3	☆安踏学园	在建	用地211亩，总建筑面积5万平方米，建设教学楼、图书馆、餐厅、健身馆、宿舍等低多层公共建筑楼	2023-2025	100000	15000	第一季度方案设计；第二季度总包进场；第三季度桩基施工；第四季度主体施工	1505	13481	89.87%	方案报批通过，正在办理工规证。	无	否	否	安踏（中国）有限公司	紫帽镇
4	紫溪谷	在建	用地340.5亩，建设生态激活、诗意栖居的山谷景观	2022-2025	30000	15000	第一季度财审、招投标；第二季度木栈道修复；第三季度上山公路白改黑；第四季度绿化种植	2124	13516	90.11%	已完成方案评审，已办理大立项手续，正在财审。	无	否	否	晋江市紫帽山旅游开发有限公司	紫帽镇
5	紫帽山旅游度假区景区入口建设项目	在建	用地102.9亩，集用地开发、交通集散、形象展示为一体的景区主入口	2022-2025	8000	4000	第一季度财审、招投标；第二季度场地整理；第三季度停车场、广场施工；第四季绿化工程施工	415	3747	93.68%	已完成方案评审，已办理大立项手续。	无	否	否	晋江市紫帽山旅游开发有限公司	紫帽镇
6	泉顺石化加油站	在建	用地4.42亩，总建筑面积1.2万平方米，建设加油站及配套设施	2022-2023	10000	5000	第一季度基础施工；第二季度主体完工；第三季度竣工	511	4743	94.86%	总包招标中。	无	否	否	晋江市泉顺石化有限公司	紫帽镇
7	紫帽山旅游度假区摆渡车道及驿站项目	在建	用地185亩，建设具有可达、可赏、可游、生态野趣的山体摆渡车道	2022-2025	8000	4000	第一季度财审、招投标；第二季度场地整理；第三季度服务中心基础开挖；第四季度室外景观、路面施工	426	3735	93.38%	已办理大立项手续。	无	否	否	晋江市紫帽山旅游开发有限公司	紫帽镇

附件

紫帽镇2023年第三季度重点项目进展情况汇总表

注：1、标记“★”为省重点项目，标记“☆”为泉州重点项目；2、请勿随意修改表格的项目顺序

单位：万元

序号	项目名称	申报类别	建设内容及规模	建设年限	总投资(万元)	2023年工作目标		9月完成投资	累计完成投资	完成率	工程形象进度	存在主要问题	开工年月 (本月是否开工)	竣工年月 (本月是否竣工)	业主单位	主管单位
						计划投资	形象进度目标									
1	紫帽山郊野公园	在建	用地918亩，建设滨水栈道、活动场地、滨水慢跑道、跨河景观桥、采摘园等	2021-2025	18000	5000	第一季度园区道路建设；第二季度配套服务建筑建设；第三季度绿化种植及工程扫尾；第四季度绿化养护	581	5590	111.80%	园林绿化、主次园路、服务建筑基本完成施工，项目截至9月完成工程量的92%。	无	已开工	否	晋江市紫帽山旅游开发有限公司	紫帽镇
2	菁华·弘文府	在建	用地37亩，总建筑面积6.8万平方米，建设商品房及配套设施	2022-2025	51000	20000	第一季度施工许可证办理；第二季度达到首开预售条件，1#、2#、3#楼地下室主体结构施工；第三季度1层结构浇筑；第四季度1/2总楼层浇筑完成	2515	20733	103.67%	1.完成临建设施布置；2.正在进行桩基施工；3.已完成现场围挡封闭。	无	已开工	否	晋江兆瑞建设有限公司	紫帽镇
3	☆安踏学园	在建	用地211亩，总建筑面积5万平方米，建设教学楼、图书馆、餐厅、健身馆、宿舍等低多层公共建筑楼	2023-2025	100000	15000	第一季度方案设计；第二季度总包进场；第三季度桩基施工；第四季度主体施工	1453	14934	99.56%	方案报批通过，正在办理工规证。	无	否	否	安踏（中国）有限公司	紫帽镇
4	紫溪谷	在建	用地340.5亩，建设生态激活、诗意栖居的山谷景观	2022-2025	30000	15000	第一季度财审、招投标；第二季度木栈道修复；第三季度上山公路白改黑；第四季度绿化种植	2283	15799	105.33%	总包入场，正在进行木栈道修复。	无	已开工	否	晋江市紫帽山旅游开发有限公司	紫帽镇
5	紫帽山旅游度假区景区入口建设项目	在建	用地102.9亩，集用地开发、交通集散、形象展示为一体的景区主入口	2022-2025	8000	4000	第一季度财审、招投标；第二季度场地整理；第三季度停车场、广场施工；第四季绿化工程施工	357	4104	102.60%	已完成方案评审，已办理大立项手续。	无	否	否	晋江市紫帽山旅游开发有限公司	紫帽镇
6	泉顺石化加油站	在建	用地4.42亩，总建筑面积1.2万平方米，建设加油站及配套设施	2022-2023	10000	5000	第一季度基础施工；第二季度主体完工；第三季度竣工	524	5267	105.34%	正在进行桩基施工。	无	已开工	否	晋江市泉顺石化有限公司	紫帽镇
7	紫帽山旅游度假区摆渡车道及驿站项目	在建	用地185亩，建设具有可达、可赏、可游、生态野趣的山体摆渡车道	2022-2025	8000	4000	第一季度财审、招投标；第二季度场地整理；第三季度服务中心基础开挖；第四季度室外景观、路面施工	376	4111	102.78%	已办理大立项手续。	无	否	否	晋江市紫帽山旅游开发有限公司	紫帽镇