

安海镇2024年11月重点项目进展情况

注：标记“★”为省重点项目，标记“☆”为泉州重点项目

单位：万元

项目名称	开工状态	竣工状态	形象进度
梧峰机械配件生产项目	未开工	未竣工	完成选址工作。
紫滨农牧养殖场扩改建项目	已开工	未竣工	正在进行环梁浇筑。
博汉机械汽车、摩托车配件组装项目	已开工	未竣工	已投产。
三标汽车配件生产项目	未开工	未竣工	完成选址工作。
宏海塑料年产3.5万吨食品用塑料包装制品项目	已开工	未竣工	投产运营。
联东U谷安海工业数字化产业园项目	未开工	未竣工	正在准备供地手续。
凯达石材机械生产项目	未开工	未竣工	完成选址工作。
安能新材料年产8万吨彩涂卷板项目	已开工	未竣工	投产运营。
安海镇西门村、西边村旧片区改造项目	未开工	未竣工	西门村旧村改造项目正在进行方案设计；西边村旧村改造项目正在进行村规编制。
功针机械生产项目	未开工	未竣工	完成选址工作。
湾海海洋世界二期项目	未开工	未竣工	正在进行方案设计。
恒钛机械配件组装项目	已开工	未竣工	已完成一号厂房钢结构主体建设，正在装修；同步准备铺设进出道路。
先达智能数控设备制造项目	未开工	未竣工	完成选址工作。
湾海海洋世界一期项目	已开工	已竣工	投产运营。
兴翼智能环保型地坪研磨机生产项目	未开工	未竣工	前期土地对接。
银阳智能机械制造项目	未开工	未竣工	完成选址工作。

项目名称	开工状态	竣工状态	形象进度
安海镇五金配件批发市场	未开工	未竣工	正在进行前期方案设计谋划。
腾达微工业园区	已开工	未竣工	正在进行桩基施工。
金晖自动化纸尿裤和卫生巾生产设备项目	未开工	未竣工	正在办理用地规划许可证。
安海龙山寺片区横二路-纵一路道路工程	未开工	未竣工	完成施工图设计、审查、预算编制
装备基地安海园配套道路建设（北区）	未开工	未竣工	1.完成地形测量； 2.设计调整； 3.可研单位询价； 4.正在进行送财审。
炜兴机电陶瓷智能分拣及包装设备生产项目	未开工	未竣工	正在办理工程规划许可证。
安海镇创谷园段道路工程	未开工	未竣工	办理用地审批手续。走决策流程
嘉利玩具智造产业园	未开工	未竣工	正在进行农转用报批。
安海中小企业创业园	未开工	未竣工	完成用地800亩的征收，林地已获批，用地农转用报批材料已送市国土局，用地已获批499亩，启动基础设施道路建设。缴纳350亩的被征地养老保险和预申请保证金，启动14宗用地规划设计工作。
兴业科技现代工业标准化技改项目	已开工	未竣工	投产运营。
装备基地安海园配套道路建设（南区）	未开工	未竣工	横一路建设完成90%。
阿一波年产腌菜笋罐头系列食品 10000吨项目	未开工	未竣工	已完成工程规划许可证办理。
安海创谷智造产业园	未开工	未竣工	该项目已完成控规设计，道路方案桥梁方案已通过评审，“五通一平”条件也基本协调到位，镇村企三方完成投资协议签约。边角地农转材料已经多次修改并重新上报，市局正与省自然资源厅沟通审批。村集体经营性土地入市材料基本准备完成。正推进项目地块腾空拆除工作。
恩斯凯晋江总部项目	已开工	未竣工	投产运营。
西畚铸造业整合项目	未开工	未竣工	正在办理施工许可证。
佳豪机械铸造铸铁项目	已开工	未竣工	正在桩基施工
迈步机械年产12万套精密螺旋伞齿轮智能制造项目	未开工	未竣工	已完成项目备案。

项目名称	开工状态	竣工状态	形象进度
良兴机械铸造铸铝项目	已开工	未竣工	正在桩基施工
盼盼膨化食品生产项目	未开工	未竣工	完成选址工作。
特质机械铸造铸铁项目	未开工	未竣工	正在办理施工许可证。
鑫发旋开盖生产项目	未开工	未竣工	完成选址工作。
安海镇排涝提升工程	未开工	未竣工	正在办理立项。
大邦印刷包装材料智能制造项目	已开工	未竣工	投产运营。
腾达机械配件生产项目	未开工	未竣工	完成选址工作。
世纪大道南延伸北环小区（安置房）	已开工	未竣工	桩基工程施工完成，土方工程、基坑支护完成90%。基础垫层完成60%。
龙山寺安置房二期（云璟）	已开工	未竣工	主体封顶，砌体结构施工完成，内外墙抹灰基本完成，外墙装饰、水电安装完成80%。
富仓数控智能设备生产项目	未开工	未竣工	正在办理用地规划许可证。
安中东路道路改造工程	未开工	未竣工	完成施工图设计、审查、预算编制
柳峰汽车配件生产项目	未开工	未竣工	已办理施工许可证。
养正中心小学二期工程	未开工	未竣工	前期谋划对接。
福泰机械制造项目	已开工	未竣工	部分投产。
安海镇桥头中心小学新校区建设项目	未开工	未竣工	二层柱钢筋安装、绑扎，三层梁板支撑架搭设。
帮德机械生产项目	未开工	未竣工	拟于近期开展保障性施工。
慎中实验学校实验综合楼建设项目	未开工	未竣工	公开招标准备材料

项目名称	开工状态	竣工状态	形象进度
龙山寺商住房项目（龙御君安）	已开工	未竣工	目前主体结构已全面封顶，砌体及二构施工已完成，内外墙及地下室抹灰大面施工中（地上整体完成约98%，地下室整体完成98%），外墙马赛克铺贴完成80%，外架拆除完成50%。地下室涂料及上部涂料整体施工完成65%。水电、消防、幕墙、铝合金门窗等分项工程同步大面施工中。8-11，1-2号楼电梯安装完成，3#6#7#楼电梯安装中。配合销售展示，精装修及园林景观已完成部分区域施工。
可慕幼儿园	已开工	未竣工	完成施工许可证办理，进行底板钢筋绑扎，申请钢筋隐蔽验收。
梧山商住房项目	未开工	未竣工	正在进行建筑方案设计。
庄头溪（品牌工业城）河道整治工程	未开工	未竣工	拟准备编制用地选址论证报告。
鸿江路文化产业园	已开工	未竣工	投产运营。
福建晋江储能电站120MWh级建设项目二期	未开工	未竣工	正在进行方案设计。
盼盼食品企业总部	未开工	未竣工	完成产业定位、资金计划、产品排布、投强测算等项目评估工作
海纳年产智能化成套设备20台项目	已开工	未竣工	二号厂房：1.四层—七层二次结构完成；2.内墙甩浆，挂网，打点1-7层，完成；3.外墙五至七层，甩浆，挂网，打点，完成；4.车道底板钢筋、砼浇筑完成。 一号厂房：1-9轴1~3层砌体施工完成。 综合楼门窗安装完成70%，外架拆除完成，卫生间瓷砖铺贴完成，外墙涂料完成
安平田园梦想城乡文旅项目	已开工	未竣工	结合水利局大盈溪护岸提升治理工程，确定国企和民企的经营合作模式，理清权益事项。
中德顺年产工程机械配件2.7万吨、港口机械配件3.3万吨项目	已开工	未竣工	外墙砖已施工完成，外墙脚手架已拆除至二层。
龙山寺文化业态综合体	未开工	未竣工	龙山寺寺前广场完成水泥混凝土铺设，普现文化广场规划调整后用地为85亩，已经完成用地报批51.62亩，正在办理用地划拨供地手续，其余用地正在办理相关报批手续。龙山寺内的改造提升方案委托清华大学建筑设计研究院编制，目前已经国家文物局批准；龙山寺南地块已委托设计单位进行方案设计。
溪边美丽乡村二期项目	已开工	未竣工	竣工投产。
北环商贸综合体	未开工	未竣工	桩基工程施工完成，土方工程、基坑支护完成90%。基础垫层完成60%。