

安海镇2025年12月重点项目进展情况

注：标记“★”为省重点项目，标记“☆”为泉州重点项目

单位：万元

项目名称	开工状态	竣工状态	形象进度
华达城市广场商贸服务中心	已开工	已竣工	正在招商。
安海钢贸交易市场	未开工	未竣工	前期方案设计。
晋海医药产业园	未开工	未竣工	正在选址。
顺驰车辆配件生产项目	已开工	已竣工	项目完工投用。
安海春风里文化综合体项目	已开工	已竣工	项目完工投用。
佳盛年增产2000吨透气白膜和尿裤印刷膜技改项目	已开工	已竣工	项目竣工投产。
大美年产2000万个纸盒项目	已开工	已竣工	项目完工投用。
新长盛年产金属结构件7000吨项目	已开工	已竣工	项目完工投用。
宏源年产腌菜笋罐头系列食品3000吨项目	未开工	未竣工	完成主体建设，开始内外装修。
安海公园改造提升工程	已开工	已竣工	已竣工投用。
龙山寺片区安置房配套幼儿园	已开工	已竣工	已完工，住建局已竣工验收。
安海镇梧山小学综合楼	已开工	未竣工	整体工程完成工程量90%，外墙装修完成95%，二层以上内装修完成95%，门窗安装100%，水电消防完成80%，外架拆至一楼，施工电梯已拆除，现在进行各层电梯口装修及一楼地板及半墙铺贴砖。
桥头中心小学扩建项目	已开工	未竣工	整体工程完成工程量85%，外墙装饰装修完成95%，门窗安装完成90%，水电消防安装完成75%，外架拆至一层（北侧线条位置），现在进行地下室安装工程等阶段。
安海镇河道两岸景观提升工程	已开工	已竣工	已完成，完成验收。
安海镇前林村文化活动中心	已开工	已竣工	项目竣工投用。

项目名称	开工状态	竣工状态	形象进度
鲜之惠年增产120万件精品鸡精技改项目	已开工	已竣工	项目完工投用。
紫滨农牧养殖场扩改建项目	已开工	未竣工	一号楼、二号楼正在砌墙。
联东U谷安海工业数字化产业园项目	未开工	未竣工	进行土地招拍挂前期准备手续。
泉州海洋公园二期项目	未开工	未竣工	方案设计。
恒钛机械配件组装项目	已开工	已竣工	竣工投用。
岁金腾达大健康 and 智能制造标准厂房及配套设施项目	已开工	未竣工	9栋厂房正在内外装修，1栋厂房封顶，1栋厂房正在主体建设。
华硕年产智能化纸尿裤和卫生巾产线50台项目	未开工	未竣工	正在桩基施工。
装备基地安海园配套道路建设（北区）	未开工	未竣工	兴安北路财审。
晋炜年产150台（套）智能分拣用包装设备建设项目	未开工	未竣工	正在办理施工许可证。
兴业科技现代工业标准化技改项目	未开工	未竣工	完成设备购置调试，正式投产。
装备基地安海园配套道路建设（南区）	已开工	未竣工	横一路已经完工，横二路、纵一路养中段正在进行财审。
安海恒欣云谷新材料智造产业园	已开工	未竣工	正在桩基施工。
佳豪机械铸造铸铁项目	未开工	未竣工	正在进行主体建设。
良兴机械铸造铸铝项目	未开工	未竣工	正在桩基施工。
特质机械铸造铸铁项目	未开工	未竣工	正在桩基施工。
世纪大道南延伸北环小区（安置房）	已开工	未竣工	地下室结构施工完成，上部主体结构完成约64%，砌体结构完成约35%。
龙山寺安置房二期（云璟）	已开工	已竣工	完成工程竣工备案。

项目名称	开工状态	竣工状态	形象进度
龙山寺商住房项目（龙御君安）	已开工	已竣工	竣工投用。
可慕幼儿园	已开工	未竣工	一至梯间屋面砖砌体，外墙粉刷完成；地下室至梯间内墙粉刷、屋面涂料完成，外墙贴砖完成，屋面细石混凝土浇筑完成。水电消防安装完成80%。
盼盼食品大健康产业园	未开工	未竣工	品牌工业城控规调整。
海纳年产智能化成套设备20台项目	已开工	已竣工	竣工投用。
安平田园梦想城乡文旅项目	已开工	已竣工	部分竣工投用。
中德顺年产工程机械配件2.7万吨、港口机械配件3.3万吨项目	已开工	已竣工	竣工投产。
龙山寺文化业态综合体	未开工	未竣工	晋江安海龙山寺项目（原项目名：安海龙山寺周边环境整治提升项目）正在办理施工许可证。其余用地仍在申报中；“安海龙山寺闽台佛教交流中心配套设施”“安海龙山寺普现文化园”两个项目正在做地块的用地划拨前期的申报。
龙山寺安置房一期（茂源云璞）	已开工	已竣工	完成工程竣工备案
安海农资房重建项目	已开工	未竣工	房屋拆除基本完成，完成方案设计和拍卖文书，用地收储手续加快推进。
松熹中学改扩建工程	未开工	未竣工	财政局组织第一次核对工程预算书，开始编制招标文件
养正中学扩建工程	已开工	已竣工	已完工，并完成竣工验收
盛达年产200台套石材机械设备项目	已开工	已竣工	已投产