

## 2019年晋江市重点项目12月份进度汇总表

备注：标记“★”的项目为省级重点项目（6个）；标记“☆”的项目为泉州市级重点项目（5个）

序号	项目名称	总投资	年度计划投资	1-3月完成投资	进展情况
1	★恒安生活用品智能化生产基地	625000	5000	8100	①项目一期生产车间完成建设，已进驻35条生产线设备并投产，新增一条富田及配套自动包装设备，正在调试；成品仓库完工，进驻2套仓储设备并投产；智能化车间改造项目正在准备调研测试；②项目二期分为三个地块，地块二中的47.4405亩土地建设生活区3幢楼，1、2号宿舍（6层）投用，3号食堂（3层）建筑主体基本完工，正进行内装修采购招投标，室外路面道路管网、电缆架设、配电柜安装等施工中；地块一正办理林地报批，地块三正办理选
2	★嘉怡塑胶生产项目	21000	5000	3800	已签订项目投资协议，土地农转用已批复，完成招拍挂程序、土方平整、地质灾害评估、环评复审、挡土墙、方案设计，取得用地规划许可证、工程规划许可证；正在办理施工许可证
3	★安婷妇幼用品生产项目	50000	500	1650	已签订项目投资协议，完成用地征迁和规划选址，已交三万每亩的失地养老保障金和三万每亩预约用地保证金，土地农转用已批复，完成项目招拍挂，正进行方案设计，土方平整工程正在财审。
4	★晋江陆地港	110000	5000	9000	①快件中心竣工并运行，快件监管中心二期仓库新增4条分拣线，现共进驻10条分拣线并投用；②1、2、3号物流配套楼和1、2号综合仓库竣工投用，二期室外道路和配套工程竣工，完成生产服务区车辆维修车间建设并投用；③3万吨高效节能信息化1号冷冻仓库投用；④5、6、7号电商仓库工程竣工并投用；⑤南航（晋江）城市货站项目落地，泉州国际邮件互换局（交换站）竣工，环形分拣线通过验收，国际邮件互换局邮政公司已入场，待试运营；⑥海关查验系统H986完工并通过验收；⑦A地块1#、2#厂房工程施工已完成（每栋2800平方米）；BD地块3#仓库工程施工已基本完成。
5	★南联新能源汽车市场一期项目	48000	10000	2700	已签订项目投资协议，完成项目立项，用地选址意见函、地类核查表，初步完成前期概念性方案、施工图设计、可行性研究报告，正在组织批次上报省国土厅。
6	★普洛斯晋江物流园二期项目	22000	12000	2250	完成项目立项、地类核查表、规划选址意见函、用地预审，正进行规划设计，办理两公告一登记工作。
7	☆贵人鸟运动鞋生产项目	67000	15000	11600	1-4、5号物流中心完成外墙饰面砖施工；6号办公楼完成外墙玻璃幕墙施工；7-9号宿舍楼外装修基本完工；17、18号完成沿街配套用房外墙石材幕墙施工。
8	☆金德纺织服装生产项目	25000	500	1100	已签订项目投资协议，完成用地征迁和规划选址，已交三万每亩的失地养老保障金和三万每亩预约用地保证金，重新办理报批手续。
9	☆宏淇汽车零部件生产项目	36000	3000	2600	已签订项目投资协议，完成用地征迁、规划选址、国有河流事项审核，已交三万每亩的失地养老保障金和三万每亩预约用地保证金，土地农转用已批复。完成两公告一登记，完成招拍挂程序，土方平整工程正在财审。

序号	项目名称	总投资	年度计划投资	1-3月完成投资	进展情况
10	☆普斯特服饰生产项目	23000	2000	2300	已签订项目投资协议，完成用地征迁和规划选址，已交三万每亩的失地养老保障金和三万每亩预约用地保证金，土地农转用已批复，正进行方案设计，土方平整工程正在财审。
11	☆晓峰保安鞋服生产项目	20000	2300	2630	已签订项目投资协议，土地农转用已批复，完成两公告一登记、招拍挂程序，正进行环评和土地证等手续办理，签订土地交接单，土方平整工程正在财审。
12	内坑自来水厂	16880	3000	1750	综合楼、配水井、清水池、叠合池、滤池、配电房、清水池、V型滤池、废水回收池、综合泵房主体完工，并完成装修；工艺管道部分完成安装；污泥干化设施完成勘探、设计和审核；原水泵站正进行施工图设计，并进行征地准备工作；市政管线设备正进行安装；管网设计二次现场完成勘测、设计；水泵站的征地红线已确定，已完成泵站立项程序办理，正进行土地规划许可证办理，准备报批前期材料中。
13	九牧王商务运营中心	14000	3000	5800	1号商业楼（1-8轴、17-25轴）（各4层）正在搭建三层内架；1号商业楼（9-16轴）（4层）正在搭建四层内架；2号办公楼（27层）完成二十四层墙柱、二十五层梁板混凝土浇筑，正在安装二十五层墙柱、二十六层梁板钢筋；3号住宅楼（32层）完成三十二层梁板、墙柱，正在安装屋面楼梯间及电梯间模板。
14	内坑金龙酒店	49000	15000	22000	分A、B、C地块，A地块4幢商住楼基本已竣工交房；B地块（1、2号楼层高分别为30、32层）完成主体结构验收，正进行装修工程，内墙抹灰完成95%，入户门完成安装60%，电梯前室完成装修80%，外墙贴面完成95%，门窗安装完成95%；C地块酒店项目已完成规划方案设计。
15	超裕鞋业生产项目	10000	1000	1750	1、2、3、4号厂房（各3层）已完工并新增2条生产线，现共进驻9条生产线并投入使用；宿舍楼（15层）完成勘探，正进行设计；完成厂区道路、排水沟和配电房建设，正进行厂区道路两侧绿化。
16	恒人鞋业生产项目	15000	1000	1830	办公楼（5层）、2幢厂房（3层）已基本完工，进驻生产设备并投入使用。
17	皇宝鞋塑鞋业生产项目	10000	1000	1850	1（2层）、2（4层）、3号（3层）厂房已完工并进驻6条生产线、引入15台机器设备并投入使用，1幢宿舍楼（7层）建成投用；完成厂区道路和整体地坪铺盖。
18	内坑镇卫生院迁建工程	12418	2000	2750	一期综合楼完成主体竣工验收，弱电智能化项目、净化项目、电梯项目已完成初步验收，空调系统、自来水借口安装项目基本完成，室外工程、污水处理系统建设已中标，室外配套用房工程、配电系统设备正在招标中。办公设备、床单位正在进行方案认证。
19	保利世茂·香槟云城项目	84000	40000	52000	8-11#、17#楼主体结构封顶，1-2#楼二十八层结构施工，3#、5#楼二十六层结构施工，7#楼二十二层结构施工，6#楼十一层结构施工，12#楼七层结构施工，13#楼地下室结构施工，18#楼分三部分结构施工。
20	内坑危房翻建工程	20000	20000	30000	已批538宗，建设512宗。
21	内坑品牌工业城区间道路二期	24111	4000	3800	道路（一）农转用已批复，完成供地手续，横三路已完成土方回填及桥墩桩基施工，横一路完成财审办理，横二、横四路正在办理财审；道路（二）已完成选址、用地预审、项目建议书、环评批复、立项，正在办理林地报批（完成林地处罚、林地调查表）。

序号	项目名称	总投资	年度计划投资	1-3月完成投资	进展情况
22	内坑品牌工业城标准厂房	20000	500	750	已重新出具规划意见函、无林地说明，完成国土局联审，正在办理被征地人员社会保障等手续，已交三万每亩的失地养老保障金，待送国土局组织批次上报审批。
23	丰光中学迁建工程	10300	500	1180	完成规划选址和用地预审，重新调整总规划图，正在办理环评、可研报告等手续，同步进行项目建设方案设计。
24	内坑电网电力提升工程	20000	5042	7600	已完成加洋内#3配变新建工程；正进行古莲路10kV电缆、莲山路10kV电缆、镇品牌城10kV电缆等管沟新建工程、熊山变10kV内湖线#1杆至#52塔、土垵线#1杆至#47塔改造工程、柑市线霞美#7变支线新建工程、白垵新街#10配变新建工程、柑市线刺园#4配变新建工程、黄塘线黄塘#4配变新建工程、黄塘线黄塘#7配变新建工程、洋内线内湖#7配变新建工程、张坑线前山#5配变新建工程等63个项目。
25	内坑镇村敬老设施建设提升项目	20000	1000	2100	古山敬老院暨居家养老服务站暨老年活动已停工；亭顶后库幸福院已完工；白垵幸福院敬老院已完工，完善内部配套设施，投入使用；后坑敬老院完成外装修工程，内装修进入收尾阶段；镇级敬老院已完成结构安全鉴定、方案设计和施工图编制工作，正进行施工图审查。
26	内坑镇村公园建设项目	6000	1000	2250	内山尾村公园完成亭子、长廊建设和植树绿化、健身器材，正在铺设鹅卵石及地面平整；前洪村公园完成植树绿化、休闲凉亭建设，村委会旁公园设计、土方平整已完成，正进行基础建设，足球场已完工；柑市村刺园乡村休闲公园景观完成招投标，启动施工；霞美公园文化长廊工程主体已完成，正在外装修；五峰公园新建混凝土道路已完工，五峰公园景观提升一期工程已完成财审，正进行招投标。
27	内坑旧村改造项目	20000	2000	6200	坑尾村完成1幢（6层）爱心楼、42幢连体房、1幢祖厝建设，正在建设连体房10幢、祖厝1栋；湖内村一期20幢安置楼完工，3幢独立安置楼正在装修，二期10幢安置房完工，1幢独立安置楼正在装修；三期完成19栋独立安置房，建设1座祖厝；葛洲村（潭头自然村）1幢安置房（18层）已完工。
28	利宏服饰生产项目	10000	1500	2400	厂房（4层）、宿舍兼办公楼（5层）已基本完工，进驻仓储设备并投入使用。
29	皇达食药材综合市场	40000	6000	16300	1号楼（5层）、2、3号楼（各9层）、住宅楼（19层）和办公楼（17层）基本完成外装修工程；室外挡土墙、外围道路路面和配电柜安装等完工；区间路面正进行水泥地面收尾工作。
30	皇达仓储中心项目	10000	1500	2400	一期钢结构厂房（1层）已完工，二期厂房正进行方案设计。
31	内坑镇流域综合整治工程	6000	1500	2850	九十九溪安全生态水系建设一期项目（双溪支流右汊河段）、九十九溪右汊微景观工程工程已完工验收；泉州市九十九溪支流美人桥段（南安与晋江连接段）河道整治工程（晋江段）已完工待验收；九十九溪双溪左汊河段清淤工程正在施工中。长埔支流整治工程通过水利专家评审，正在修改图纸。加塘溪示范段工程竣工验收，河道整治工程正在报送财审；加塘溪内坑段河道整治工程（古树林段绿化工程）财审结论书已出，等待启动招投标。
32	古莲路改造项目	6000	800	1220	古莲路（莲湖桥至莲山路段）改造已完成；古莲路一期完成财审，古莲路二期正在办理环评等前期手续。

序号	项目名称	总投资	年度计划投资	1-3月完成投资	进展情况
33	动车站周边道路建设提升工程	6000	500	1030	站前东西（高铁城与新龙城段）已完工。
34	乐康医院改造提升项目	7000	2000	6400	医保已审批通过并已签订医保定点医疗机构协议。
35	鸣昇PVC微孔发泡新材料生产项目	12000	1500	1585	已完成项目投资预约用地协议书签订、备案，正进行规划选址、用地预审等前期手续办理。
36	汇诚医药物流园区	50000	200	3106	已完成项目投资预约用地协议书签订，正进行规划选址、用地预审等前期手续办理，园区道路正在选址、调整土地利用总体规划。
合计		1545709	175842	228631	