序号	项目名称	总投资	2019年计 划投资	当月完 成投资	年初至 上月完 成投资	年初至报 告期累计 完成投资	占年度计划(%)	当月完成 情 况	类别	省/泉 州/晋 江	建设规模及内容	节点目标
	[目(24项),在建 3个,预备项目11个 。	891753	147100	13882	59780	73662	50. 08%					
1	中航城•天玺	415663	15000	3000	11585	14585	97. 23%	一期:5-C#楼屋面结构封 顶,内墙砌筑完成;其他楼 层在外墙喷漆钢筋绑扎等; 二期:主体在浇筑及钢筋绑扎中; 砌体在完成抹灰、甩 浆及外窗安装中,地下室13 区砌体完成80%,15区砌体完成;三期:28#五层梁板钢筋 绑扎完成,22#、23#楼斜屋 面浇筑、砌筑完成,其他楼 层在钢筋绑扎施工等;五 期:43#楼5层柱,剪力墙钢 筋安装完成;其他 楼层在支模架搭设等。	在建	晋江市重点	用地354亩,总建筑面积 103. 45万平方米。	第一季度完成20#、21#地下室顶板,16#、25#封顶,43#、49-53#楼地下室顶板,二期完成13#楼砌筑抹灰;第二季度完成21#32F结构,洋房结构封顶,五期43、49楼封顶;第三季度22#、23#砌筑抹灰完成,完成五期45-48#楼地下室顶板;第四季度完成20#楼结构封顶,五期36-38#楼地下室顶板。
2	西园石结构房屋 改建项目	15000	5000	660	1720	2380	47. 60%	累计改造59栋房屋。	在建	晋江市 重点	改造辖区内500栋危旧房屋。	第一季度改造30栋房屋;第二季度改造40栋房屋;第三季度改造30栋房屋;第四季度改造40栋房屋。
3	西园街道污水管 网改造项目	7000	3000	250	1075	1325	44. 17%	小桥、苏塘社区正在进行管 网改造工作。	在建	晋江市重点	进行屿头、赖厝、霞梧、车 厝、砌田等11个社区管网改 造	第一季度小桥、苏塘社区招投标;第二季度小桥、苏塘社区管网改造工作;第三季度烧厝、后间社区、屿头社区招投标;第四季度烧厝、后间、屿头社区管网改造。
4	西园屿头美丽乡 村建设项目	5000	2000	171	685	856	42.80%	富仕公园景观湖完成42%。	在建	晋江市重点	用地25.68亩,建设传统行业 专业市场、小手工业园区和 外来工公寓,在八仙山北大 门周边建设"富仕公园"及 配套设施。	第一季度富仕公园施工30%;第二季度富仕公园施工50%;第三季度富仕公园施工70%;第四季度富仕公园施工90%。

序号	项目名称	总投资	2019年计 划投资	当月完 成 投资	年初至 上月完 成投资	年初至报 告期累计 完成投资	占年度计划(%)	当月完成情况	类别	省/泉 州/晋 江	建设规模及内容	节点目标
5	梅庭片区王厝安 置房	83090	23000	1995	8790	10785	46. 89%	主体室内外装修完成,室外 工程完成40%。	在建		用地97.4亩,总建筑面积25 万平方米。	第一、二季度主体施工;第三季度室内外装修及施工扫尾;第四季度竣工验收。
6	西园街道企业技 术改造项目	24000	12000	770	4710	5480	45. 67%	安婷妇幼用品正在进行设备 安装,进先机械设备安装完 成,邦益机电正在进行设备 购置。	在建	晋江市	业、新建兴机械设备、进先	第一季度安婷妇幼用品、进先机械、邦益机电设备购置;第二季度设备安装调试;第三季度联合纸业新设备安装完成;第四季度安婷妇幼用品、邦益机电新设备安装完成并投产。
7	现代物流园区一 期	100000	5000	360	1798	2158	43. 16%	地块二土石方平整工程正在 进行竣工结算;地块三土石 方平整工程A标段完成 17.5%,C标段完成88%,B标 段由于现场爆破条件复杂、 周边群众阻工等原因暂无法 真正施工。	在建	省重点	用地1101亩,建设园区道路 及相关配套设施。	第一季度地块三土石方平整35%; 第二季度地块三土石方平整50%; 第三季度地块三土石方平整65%; 第四季度地块三土石方平整70%。
8	双水湾二期	53700	16000	1330	5920	7250		1#楼正在进行外架拆除,外墙马赛克4~15层完成,铝合金门窗框安装完成;2#楼砌体工程、铝合金门窗完成;3#楼铝合金门窗框安装完成;5#楼砌体工程、铝合金门窗框安装完成;6#、7#、8#楼、9#正在进行外架拆除及防火门安装等。	在建		用地26.6亩,总建筑面积 18.4万平方米。	第一季度外墙贴砖;第二季度景观绿化;第三季度消防设施及相关配套设施施工;第四季度交房。

序号	项目名称	总投资	2019年计 划投资	当月完 成投资	年初至 上月完 成投资	年初至报 告期累计 完成投资	占年度计划(%)	当月完成 情 况	类别	省/泉 州/晋 江	建设规模及内容	节点目标
9	百宏•御璟府	37000	13000	1010	4420	5430	41.77%	场地已平整结束,正在进行 设计方案审批。	在建		用地61.83亩,建设小高层住 宅及配套设施。	第一季度方案设计、审批;第二季度桩基施工;第三季度地下室施工及收尾;第四季度主体施工,1#-3#楼、5#-10#楼主体封顶。
10	王厝安置区幼儿 园	6000	2500	205	840	1045	41.80%	正在进行设计方案修改审批。	在建		用地15.07亩,建设幼儿园及 配套设施。	第一季度设计方案等手续报批; 第二季度施工;第三季度主体施 工;第四季度主体续建。
11	拔萃双语学校	55000	25000	3510	9739	13249	53.00%	7#、12#、13#、15#楼及12# 、13#、15#楼地下室已建筑 已完工。2#楼钢结构施工, 操场景观收尾,12#楼内装修 完了,7#楼内装修。3#楼报 验已提交审核中。	在建	晋江市重点		第一季度设计方案等手续报批; 第二季度施工;第三季度主体施 工;第四季度主体续建。
12	华侨职业中专学 校学生公寓项目	3700	2000	177	675	852	42.60%	正在进行工程招标。	在建	晋江市 重点		第一季度工程招投标、进场施工;第二季度地下室及基坑支护;第三季度主体施工;第四季度室外装修。
13	西园街道体育场 馆设施改造项目	3600	3600	266	1255	1521	42. 25%	华侨职业中专学校足球场施工35%,远华中学体育场施工55%,轻工学院体育场施工30%。	在建	晋江市重点	改造华侨职业中专学校足球 场、轻工学院体育场、远华 中学体育场。	第一季度华侨职业中专学校足球场、轻工学院体育场、远华中学体育场进场施工;第二、三季度工程续建,远华中学体育场完工;第四季度华侨职业中专学校足球场及轻工学院体育场完工。
14	德志物流项目	5000	1000	82	336	418	41.80%	正在办理用地手续报批工作。	预备		用地60亩,总建筑面积1.5万平方米,建设原材料监控检测中心、建材和原料运输中心。	第一、二季度二次平整;第三、 四季度立项。

序号	项目名称	总投资	2019年计 划投资	当月完 成投资	年初至 上月完 成投资	年初至报 告期累计 完成投资	占年度计划(%)	当月完成情况	类别	省/泉 州/晋 江	建设规模及内容	节点目标
15	新天物流项目	5000	1000	0	256	256	25. 60%	正在办理用地手续报批工作。	预备	晋江市重点	用地29亩,总建筑面积8000 平方米,建设物流仓库及配 套设施。	第一、二季度二次平整;第三、 四季度立项。
16	鑫焕物流项目	5000	1000	0	251	251	25. 10%	正在办理用地手续报批工作。	预备	晋江市 重点		第一、二季度二次平整;第三、 四季度立项。
17	万贯五金机电物流项目	5000	1000	0	252	252	25. 20%	正在办理用地手续报批工作。	预备	晋江市 重点	用地50亩,总建筑面积2.4万平方米,建设物流仓库及配套设施。	第一、二季度二次平整;第三、 四季度立项。
18	蔬菜批发仓储中心	10000	1000	0	255	255	25. 50%	正在进行土地招拍挂手续。	预备		用地74亩,总建筑面积3.6万平方米,建设自产自销区、 外调批发区、净菜加工配送 区、冻库等。	第一、二季度土地招拍挂;第三 季度优化设计方案;第四季度工 程招投标。
19	屿头文体活动中 心	5000	1500	96	533	629	41.93%	正在进行规划许可、消防用地手续报批工作。	预备	晋江市 重点	7500平方米,建设文体活动 中心	第一、二季度规划许可、消防、 人防、开工许可等手续报批工 作;第三季度初步建设;第四季 度开工建设。
20	西园福典幼儿园	5000	1500	0	502	502	33. 47%	已完成项目立项,正在办理 土地手续报批。	预备	晋江市 重点	用地15亩,总建筑面积1.5万平方米,建设规模18个班,建设幼儿园。	第一季度办理土地手续;第二季 度办理手续、初步设计、施工图 设计;第三季度开始施工;第四 季度室内外初步装修。
21	进修学校	5000	2000	0	683	683	34. 15%	正在规划方案优化完善,用地划拨。	预备	晋江市 重点	用地44.8亩,总建筑面积1万平方米,建设教学楼、实训楼、综合楼和教师宿舍。	第一季度规划方案优化完善,用 地划拨;第二、三季度用地征 迁,勘探及施工图设计;第四季 度施工图审查、财政评审及工程 招投标。

序号	项目名称	总投资	2019年计 划投资	当月完 成 投资	年初至 上月完 成投资	年初至报 告期累计 完成投资	占年度计划(%)	当月完成情况	类别	省/泉 州/晋 江	建设规模及内容	节点目标
22	进修学校附属小学	5000	2000	0	668	668		正在规划方案优化完善,储 备用地划拨。	预备	番占	用地58.5亩,总建筑面积1.2 万平方米,建设教学楼、科 技楼、综合楼及配套设施。	第一季度规划方案优化完善,储备用地划拨;第二季度用地征近,土地勘探及施工图设计;第三季度用地征迁,土地勘探及施工图设计;第四季度施工图审查、财政评审及工程招投标前期工作。
23	西园文化活动中心	3000	1000	0	348	348	3/1 8/1%	正在规划方案优化完善,用 地划拨。	预备			第一季度规划方案优化完善,用 地划拨;第二、三季度用地征 迁,土地勘探及施工图设计;第 四季度施工图审查、财政评审及 工程招投标。
24	葫芦山文教园区	30000	7000	0	2484	2484		正在规划方案优化完善,用 地划拨。	预备	晋江市 重点	用地199.6亩,建设园区基础 道路设施和绿化、景观工程 等。	第一季度规划方案优化完善,用 地划拨;第二、三季度用地征 迁,土地勘探及施工图设计;第 四季度施工图审查、财政评审及 工程招投标。