

安海镇2021年12月重点项目进展情况

序号	项目名称	申报类别	建设内容及规模	建设年限	总投资(万元)	2021年工作目标		12月完成投资	1-12月完成投资	工程形象进度	业主单位	主管单位
						计划投资	形象进度目标					
1	安海镇五金配件加工微产业园	在建	用地190亩，整合镇区车床、铣床、镗床等五金配件加工点聚集入园，补齐装备制造基地安海园产业链	2021-2023	25000	16000	第一季度用地报批；第二季度园区基础设施建设；第三、四季度一期厂房及配套设施建设	1800	4000	已完成选址工作。	晋江经济开发区安海园开发建设有限公司	安海镇
2	安海镇玩具企业技术改造提升项目	在建	力利玩具、鸿顺儿童用品、万家宝儿童用品等5家玩具企业实施技改	2020-2022	12000	5000	第一、二、三季度设备安装、调试；第四季度部分企业投产	4200	12500	鸿顺儿童用品、万家宝儿童用品试投产。	安海镇人民政府及相关企业	安海镇
3	可慕幼儿园	在建	用地8.97亩，总建筑面积8200平方米，建设教学楼、宿舍、操场等，办学规模15个班，学生450人	2021-2023	3500	3000	第一季度报建；第二季度招投标及进场施工；第三、四季度主体建设、完工	400	1750	完成征迁协议。	安海镇可慕幼儿园	安海镇
4	安平开发区老旧厂房及周边环境改造提升项目	在建	对安平开发区老旧厂房及周边环境改造提升	2020-2022	22000	15000	第一、二季度周边道路改造、铺设；第三、四季度旧厂房及周边环境道路改造	9500	25000	旧厂房及周边环境道路改造。	安海镇人民政府及相关企业	安海镇
5	恒昌机械生产项目	在建	用地30亩，总建筑面积2.32万平方米，年产300台鞋机	2020-2021	10000	2000	第一季度配套设施建设；第二季度设备安装调试、投产	1200	7000	四号厂房基础已完成，正在进行主体建设。	福建省恒昌机械工贸有限公司	安海镇
6	翰墨学苑	在建	用地60.6亩，总建筑面积14.7万平方米，建设店铺、住宅、幼儿园及相关配套设施	2020-2022	94365	28000	第一季度地下室施工；第二季度主体建设；第三季度主体续建；第四季度主体封顶	3000	43000	1、A区1#楼装配式内隔墙完成14-17层，外墙打点、拍浆完成11-17层，内墙挂网完成11-17层，外墙粉刷完成5-9层，屋面构架层内外粉刷，铝合金附框安装完成2-10层，户内天棚腻子装饰完成5-9层；2#楼新增内隔砖墙完成6-9层，外墙打点，拍浆完成17-13层，内墙挂网完成17-13层，外墙粉刷完成2-10层，屋面构架层砖墙砌筑完成，铝合金附框安装完成2-10层，户内天棚腻子装饰完成6-9层、；6#楼外墙粉刷完成2-8层、17-13层，内墙粉刷完成2-10层，铝合金附框安装完成2-10层，防火门门框完成2-10层，户内天棚腻子装饰完成2-10层、，屋面构架层内外粉刷；地下室负一层天棚、剪力墙涂料完成100%、负二层天棚、剪力墙涂料完成100%、负二层砖墙砌筑完成90%。 2、C区5#楼外墙粉刷完成2-8层，户内天棚腻子装饰完成8-10层、屋面构架层内外粉刷完成80%，铝合金附框安装完成2-10层；3#楼屋面构架层结构完成100%、16-19层砖墙砌筑、新增内隔砖墙8-19层完成、外墙粉刷完成2-10层、屋面构架层砖墙砌筑、铝合金附框安装完成2-10层，防火门门框完成2-10层；负一层地下室砖墙砌筑完成100。 3、D区7#楼16-17层砖墙砌筑完成、新增内隔墙完成8-17层、屋面构架层内外粉刷、油漆施工、内、外	泉州晋江滨江商务区开发建设有限公司	安海镇

序号	项目名称	申报类别	建设内容及规模	建设年限	总投资(万元)	2021年工作目标		12月完成投资	1-12月完成投资	工程形象进度	业主单位	主管单位
						计划投资	形象进度目标					
7	安海镇道路改造提升工程	在建	全长12公里，包含石东路、鸿江路、内安路，路基宽7米，四级公路，双向两车道，设计时速20公里	2020-2023	10000	5000	第一季度进场施工；第二、三季度道路施工；第四季度完工验收	4550	10200	第二阶段施工水沟已经全部完成，准备进行沥青路面和路沿石安装。目前正在正在进行第三阶段的水沟施工，左侧水沟已经基本完成，长度600多米，正在进行右侧水沟施工。	安海镇人民政府	安海镇
8	养正中心小学前桐校区	在建	用地35亩，总建筑面积2.5万平方米，建设教学楼及配套设施，办学规模48个班，学生2160人	2020-2021	13000	12900	第一季度报建；第二季度招投标及进场施工；第三、四季度主体建设	600	6200	设计优化中。	养正中心小学前桐校区	安海镇
9	安海溪边安置小区	在建	用地17亩，总建筑面积4.2万平方米	2020-2022	20000	6000	第一、二季度桩基施工；第三、四季度主体施工	800	9000	1.住宅安置小区45栋独栋的已交房，室外路面、排水、绿化工程已完工；2.高层安置小区已招投标。	安海镇溪边健康农业专业合作社	安海镇
10	安海实验幼儿园（宝龙园区）	在建	用地5亩，总建筑面积4000平方米，建设教学楼及配套设施，办学规模9个班，学生270人	2020-2022	3000	1500	第一、二季度桩基施工；第三、四季度主体建设、二次装修	300	1700	办理工程规划许可证。	安海实验幼儿园	安海镇
11	安海镇皮革企业技术改造提升项目	在建	实施新凌皮革、秋夏皮革、永发制革、新艺制革、华联制革等皮革企业技改	2020-2022	22000	10000	第一、二季度部分企业购置设备；第三、四季度部分企业设备安装、调试	6500	18500	新艺制革、华联制革设备安装调试。	安海镇人民政府及相关企业	安海镇
12	★聪勤机械制造基地项目	在建	用地150亩，总建筑面积10万平方米，建设厂房，年产100万套工程机械零部件	2020-2021	50000	30000	第一季度主体建设；第二季度配套设施建设；第三季度设备安装调试、试产；第四季度投	1100	30100	部分厂房和主体建筑封顶，设备安装已完成，正在进行室外配套建设。	福建省聪勤机械制造有限公司	安海镇
13	装备基地安海园基础设施建设项目	在建	建设铺筑园中路、创业路、纵一路	2019-2022	10000	4000	第一季度园中路（少体校段）、园中路（养中段）建设；第二季度园中路（少体校段）、园中路（养中段）建成，纵一路基建报批；第三季度园中路（少体校段）、园中路（养中段）建成通车；第四季度创业路基建报批	700	7000	园中路（少体校段）：道路铺设水泥及路缘石安装已完成95%，与内安路交叉口电力迁改、树木迁移已完成，该路段的污水、雨水管道已基本完成，正在铺设素土层；园中路（养中段）：雨污水管道安装完成，部分路段碎石层、素土层铺设完毕，部分给排水管道铺设完毕，部分路段铺设水泥路面；创业路、纵一路：已完成设计方案评审。	晋江经济开发区安海园开发建设有限公司	安海镇
14	帮德机械生产项目	在建	用地32.39亩，总建筑面积2.6万平方米，引进数控车床15台，年产石材机械300台	2018-2022	10000	3000	第一、二、三季度主体建设；第四季度配套设施建设	400	4500	已完成桩基础施工。	福建省晋江帮德机械有限公司	安海镇
15	安海镇五金机械中小企业技改项目	在建	科达衡器、兴翼机械等五金机械企业购置先进生产设备，提升企业制造水平	2019-2021	20000	10000	第一、二季度设备安装、调试；第三、四季度试生产	6000	19500	兴达机电、联成机械试生产。	安海镇人民政府及相关企业	安海镇
16	☆欧洲海洋大马戏项目	在建	用地30亩，建设欧洲海洋大马戏、海豚养殖训练基地、欧洲陆地大马戏、自闭症儿童治疗康复中	2018-2021	20000	10000	第一季度室外工程；第二季度试运营；第三季度二次装修；第四季度完工	700	11800	主体工程完工，室外工程收尾。	福建水心湾文化传播有限公司	安海镇
17	侨成海景湾（C地块一、二期）	在建	用地232.4亩，总建筑面积52.5万平方米，其中，一期用地102.6亩，总建筑面积18.6万平方米；二期用地129.8亩，总建筑面积33.9万平方米	2017-2021	262430	10000	第一季度完善地下室内部设施；第二季度景观绿化施工；第三、四季度工程收尾	1500	13000	已完成竣工初验。	福建省侨成房地产开发有限公司	安海镇
18	☆养正中心小学（新校区）	在建	用地62亩，总建筑面积4.2万平方米，办学规模48个班，学生2160人	2017-2021	20000	6000	第一季度一期（第一标段）竣工验收；第二季度室外工程施工；第三季度室外工程竣工验收	200	7500	第一期主体工程于2021年8月通过竣工验收，2021年9月投入使用。	安海镇养正中心小学	安海镇
19	联成机械制造项目	在建	用地40亩，总建筑面积2.6万平方米，年产机械配件1000万件	2021-2022	12000	7000	第一季度基建手续办理；第二季度桩基施工；第三、四季度主体建设	800	9200	1号、2号厂房主体及室外装修完工，研发车间和3号厂房正在进行室内装修。	泉州联成机械有限公司	安海镇
20	和盛机械制造项目	在建	用地40亩，总建筑面积2.5万平方米，年产400台石材机械	2021-2022	12000	4000	第一季度桩基施工；第二、三季度主体厂房建设；第四季度设备安装调试、投产	800	5800	已办理施工许可证，完成部分围墙建设，开始进场施工。	晋江市和盛机械有限公司	安海镇

序号	项目名称	申报类别	建设内容及规模	建设年限	总投资(万元)	2021年工作目标		12月完成投资	1-12月完成投资	工程形象进度	业主单位	主管单位
						计划投资	形象进度目标					
21	荔松新型材料生产项目	在建	用地11.1亩，总建筑面积1.3万平方米，建设生产车间、生活区，年产2万吨钢板	2020-2021	15000	8700	第一、二季度厂房主体建设；第三季度配套设施建设；第四季度设备安装调试、投产	800	11000	厂房桩基础施工已完成，正在进行主体建设，办公楼外装修完成，进行内装修。	晋江安能建材制造有限公司	安海镇
22	苗苗中心幼儿园（庵前园区）	在建	用地10.5亩，总建筑面积1.3万平方米，建设教学楼、宿舍、操场等，办学规模18个班，学生540人	2021-2022	3000	2500	第一季度报建；第二季度招投标、进场施工；第三、四季度主体建设	700	2500	农转用手续，省自然资源厅已网上审批通过。	苗苗中心幼儿园	安海镇
23	安海镇敬老院	在建	用地16.1亩，总建筑面积1.7万平方米，其中一期总建筑面积6676平方米，床位124张	2019-2021	8886	4700	第一、二季度内部装修；第三季度配套设施建设；第四季度竣工	300	6000	主体室内装修收尾，准备验收。	安海镇人民政府	安海镇
24	凯益数控石材机械生产项目	在建	用地41亩，总建筑面积3.3万平方米	2021-2022	15000	12000	第一季度桩基施工；第二、三季度主体建设；第四季度配套设施建设	4000	20000	设备已安装完成，正式投产。	泉州市凯益数控机械有限公司	安海镇
25	华达国际酒店	在建	改造总建筑面积2万平方米	2020-2021	12000	11000	第一、二季度装修、验收；第三季度试营业	1500	17000	试营业。	泉州华南酒店有限公司	安海镇
26	安海城乡污水改造工程二期	在建	可慕村、茵柄村、下洪村、后蔡村等污水改造二期工程	2020-2021	6000	6000	第一季度项目设计；第二季度预算、财审、招标，进场施工；第三季度施工；第四季度	3300	9500	茵柄二期、可慕二期准备施工，后蔡二期、下洪二期正在施工中。	安海镇人民政府	安海镇
27	安海镇重要通道环境整治改造提升工程	在建	内安路、少体校等改造提升工程	2020-2022	10000	8000	第一季度预算财审；第二季度招标、进场施工；第三季度施工；第四季度基本完工	2800	11500	裸房整治开工75宗，完工52宗；三拆一清完成140宗。养正大道绿化景观提升工程、少体校周边绿化景观提升工程、重要通道及节点绿化提升项目一期进入日常养护阶段。重要通道绿化二期项目进入成活养护阶段。	安海镇人民政府	安海镇
28	慎中实验学校实验综合楼建设项目	预备	用地1.9亩，总建筑面积6500平方米，建设实验楼、南大门等	2020-2022	3000	2000	第一季度设计优化；第二季度图纸审核；第三季度财政审核；第四季度招投标	350	1600	自然资源局办理控规。	慎中实验学校	安海镇
29	安海镇第三幼儿园(外曾园区)	预备	用地10.5亩，总建筑面积1万平方米，建设教学楼及配套设施，办学规模18个班，学生540人	2020-2022	3500	3000	第一、二季度报建；第三、四季度招投标、进场施工	200	2000	等待规划成“教育用地”。	安海镇第三幼儿园	安海镇
30	中建城投绿色建材泉州区域总部及产研基地	预备	用地45亩，建设区域总部，年产70万立方米预拌混凝土	2021-2023	18000	12000	第一、二季度基建手续办理；第三季度桩基施工；第四季度主体建设	1300	9000	已办理建设工程规划许可证。	中建商品混凝土有限公司	安海镇
31	联兴机械生产项目	预备	用地46亩，总建筑面积3.5万平方米，建设厂房及配套设施	2021-2023	15000	5000	第一、二季度基建手续办理；第三季度桩基施工；第四季度主体建设	400	4000	已办理建设工程规划许可证。	泉州联兴金属材料贸易有限公司	安海镇
32	永庆机械生产项目	预备	用地21.8亩，总建筑面积1.7万平方米，建设厂房及配套设施	2021-2023	10000	3500	第一、二季度基建手续办理；第三季度桩基施工；第四季度主体建设	600	4000	已办理建设工程规划许可证，完成部分围墙建设。	泉州市永庆数控科技有限公司	安海镇
33	联诚机械生产项目	预备	用地43.7亩，总建筑面积3.3万平方米，建设厂房及配套设施，年产内齿圈40万件，轮边支承轴45万件，法兰件24万件	2021-2023	15000	5000	第一、二季度基建手续办理；第三季度桩基施工；第四季度主体建设	650	5050	签订《国有建设用地使用权出让合同》，已缴纳土地出让金等土地报批费用，正在办理前期基建手续。	晋江市安海联诚机械有限公司	安海镇
34	福泰机械制造项目	预备	用地50亩，总建筑面积6万平方米，年产各种金属剪切成型机械3000台	2021-2023	20000	3000	第一、二季度基建手续办理；第三季度桩基施工；第四季度主体建设	400	3100	已办理建设用地规划许可证。	晋江市福泰机械制造有限公司	安海镇
35	兴安片区市政建设项目	预备	兴安片区周边配套道路，长3.5公里	2021-2023	15000	8000	第一季度土地报批；第二季度基建手续报批；第三季度招投标、开工；第四季度路基土方回填及软基处理	900	9000	已启动征收手续，完成养正中心小学临时道路建设。	安海镇人民政府	安海镇
36	龙山寺区域改造项目	预备	用地62亩，拆迁面积2.5万平方米，建设龙山寺寺前广场及地下停车场	2021-2023	25000	10000	第一、二季度征迁；第三、四季度招拍挂	1500	10000	征迁工作组全面入驻并召开动员大会正式启动安征迁工作。	安海镇人民政府	安海镇

序号	项目名称	申报类别	建设内容及规模	建设年限	总投资(万元)	2021年工作目标		12月完成投资	1-12月完成投资	工程形象进度	业主单位	主管单位
						计划投资	形象进度目标					
37	凌盛五金生产项目	预备	用地30亩，总建筑面积2.8万平方米，年产不锈钢管制品、五金鞋扣、水暖器配件等3万吨	2021-2022	10000	5000	第一、二季度基建手续办理；第三季度桩基施工；第四季度主体建设	400	3300	已办理建设用地规划许可证，正在优化施工图设计。	晋江市凌盛五金制品实业有限公司	安海镇
38	中德顺机械生产项目	预备	用地40亩，总建筑面积3.2万平方米，年产铸件6万吨	2021-2023	15000	3000	第一、二季度基建手续办理；第三季度桩基施工；第四季度主体建设	500	3800	完成部分围墙建设。	晋江市中德顺机械有限公司	安海镇
39	创冠机械制造项目	预备	用地40亩，总建筑面积2.6万平方米，年产各种鞋用机械及配件50万件	2021-2023	20000	3900	第一、二、三季度基建手续办理；第四季度桩基施工	1500	4300	已办理建设工程规划许可证，正在优化施工图设计。	晋江市创冠金属机械有限公司	安海镇
40	☆安海中小企业创业园	预备	用地800亩，总建筑面积73万平方米，引进20家企业入驻	2021-2024	100000	30000	第一季度土地报批；第二季度场地平整；第三季度工业项目施工图设计；第四季度区间道路建设	1000	7800	完成用地800亩的征收，林地已获批，用地农转用报批材料已送市国土局，用地已获批499亩，启动基础设施道路建设。缴纳350亩的被征地养老保险和预申请保证金，启动14宗用地规划设计工作。	晋江市经济开发区安海园开发建设有限公司	安海镇
41	炜兴机电陶瓷智能分拣及包装设备生产项目	预备	用地28亩，总建筑面积2.4万平方米，年产130台（套）智能分拣及包装设备	2021-2023	15000	3000	第一季度用地报批；第二、三季度基建手续办理；第四季度场地平整和桩基施工	800	3200	已完成选址和征迁工作。	江西炜兴机电有限公司	安海镇
42	佳润德机械生产项目	预备	年组装2800台纸制品机械	2021-2023	12000	3000	第一、二季度基建手续办理；第三季度桩基施工；第四季度主体建设	1000	4600	基础施工已完成，正在进行主体厂房建设。	晋江市佳润德机械设备有限公司	安海镇
43	盛达石材数控加工设备生产项目	预备	用地75亩，总建筑面积6万平方米，年产高端石材数控加工机械5000台（套）	2021-2023	20000	3000	第一、二、三季度基建手续办理；第四季度桩基施工	900	5000	部分厂房基础施工已完成，正在进行主体建设。	福建盛达机器股份有限公司	安海镇
44	金晖自动化纸尿裤和卫生巾生产设备项目	预备	用地28亩，总建筑面积2.4万平方米，年产50台（套）的智能化纸尿裤和卫生巾生产线	2021-2023	10000	3000	第一季度用地报批；第二、三季度基建手续办理；第四季度场地平整和桩基施工	500	3100	已完成选址和征迁工作。	福建华硕机械有限公司	安海镇
45	银阳智能机械制造项目	预备	用地25亩，总建筑面积2.1万平方米，建设研发中心、汽车配件智能制造基地及销售运营中心	2022-2023	10000	2000	第一季度签约；第二季度用地报批；第三、四季度基建手续办理	400	2200	已完成征迁工作。	晋江市银阳机械配件有限公司	安海镇
46	先达智能数控设备制造项目	预备	用地30亩，总建筑面积2.7万平方米，建设工业数控自动化技术和工业机器人控制系统研发中心、工业机器人制造中心和销售运营	2022-2023	12000	2000	第一季度签约；第二季度用地报批；第三、四季度基建手续办理	400	2200	已完成征迁工作。	福建先达机械有限公司	安海镇
47	柳峰汽车配件生产项目	预备	用地30亩，总建筑面积2.7万平方米，年产5万台驱动桥	2021-2023	10000	5000	第一季度用地报批；第二季度基建手续办理；第三季度场地平整；第四季度桩基施工	600	5200	已办理建设用地规划许可证，正在进行项目方案设计。	晋江市安海柳峰汽车配件工贸有限公司	安海镇
48	功针机械生产项目	预备	用地20亩，总建筑面积1.6万平方米，引进日本岛精公司先进技术，开发设计机台产品组装，生产国内先进纺织机械	2022-2023	10000	2000	第一季度征地；第二季度用地报批；第三、四季度基建手续办理	300	2200	已完成选址工作。	福建省功针机械工贸有限公司	安海镇
49	凯达石材机械生产项目	预备	用地21亩，总建筑面积1.7万平方米，建设生产线4条及配套1200KVA变压器等设施，年产1000套机械产品	2022-2023	10000	2000	第一季度征地；第二季度用地报批；第三、四季度基建手续办理	300	2200	已完成选址工作。	晋江市凯达石材机械有限公司	安海镇
50	三标汽车配件生产项目	预备	用地19亩，总建筑面积1.5万平方米，购置数控车床、龙门刨铣床、卧式数控镗床、压力机等先进设备和检测设备，生产各类型的汽车配件	2022-2023	10000	2000	第一季度征地；第二季度用地报批；第三、四季度基建手续办理	300	2200	已完成选址工作。	晋江市三标汽车配件有限公司	安海镇
51	梧峰机械配件生产项目	预备	用地19亩，总建筑面积1.5万平方米，生产高端铸件制品、机械配	2022-2023	10000	2000	第一季度征地；第二季度用地报批；第三、四季度基建手续	300	2200	已完成选址工作。	晋江市梧峰精密铸造有限公司	安海镇

序号	项目名称	申报类别	建设内容及规模	建设年限	总投资(万元)	2021年工作目标		12月完成投资	1-12月完成投资	工程形象进度	业主单位	主管单位
						计划投资	形象进度目标					
52	腾达机械配件生产项目	预备	用地20亩，总建筑面积1.6万平方米，建成集机械、电器贸易、加工、仓储及配送为一体的规模化经营企业，生产机械，电器配件	2022-2023	10000	2000	第一季度征地；第二季度用地报批；第三、四季度基建手续办理	300	2200	已完成选址工作。	晋江市腾达齿轮轴制造有限公司	安海镇
53	鑫发旋开盖生产项目	预备	用地19亩，总建筑面积1.5万平方米，引进英国玻璃瓶旋开盖流水线设备，日产50万只玻璃瓶旋开	2022-2023	10000	2000	第一季度征地；第二季度用地报批；第三、四季度基建手续办理	300	2200	已完成选址工作。	晋江市安海鑫发瓶盖厂	安海镇
54	龙山寺安置房	预备	用地48亩，总建筑面积12万平方米	2021-2023	50000	24000	第一、二季度方案设计、报批；第三、四季度土地招拍挂、开工建设	1800	11300	完成安置房方案设计初稿。	安海镇人民政府	安海镇
55	力绿工业园	预备	建设企业总部大楼、食品工业园区，打造智能化海苔、米制品等膨化食品生产基地、海苔标准化研发基地	2022-2025	10000	1000	第一季度征地；第二季度用地报批；第三、四季度基建手续办理	200	1000	已完成选址工作。	晋江力绿食品有限公司	安海镇
56	安海新农村建设项目	预备	包括路灯工程、村间道路工程、公园景观绿化工程、曾埭村文化体育广场、菜市场改造工程，乡村微景观等	2021-2023	30000	5000	第一、二季度制定项目建设计划；第三、四季度省级试点村工程施工	2700	11000	各村道路改造提升、街巷改造、菜市场建设、节能路灯、安居工程、乡村公园、旅游设施、高标准农田建设等新农村建设项目持续推进建设。	安海镇人民政府	安海镇
57	闽投储能项目二期	预备	用地12亩，总建筑面积1.2万平方米，总规模300MWh	2022-2024	60000	2000	第一季度征地；第二季度用地报批；第三、四季度基建手续	100	2200	正在进行建筑方案设计。	晋江闽投电力储能科技有限公司	安海镇
58	安海镇申遗点及周边环境整治提升工程	预备	白塔广场、安平桥修缮、景区改造、夜景提升等	2021-2023	10000	8000	第一、二季度方案设计、基建手续办理；第三、四季度开工建设	1300	9200	古渡头整治工程已经完工，白塔广场完成95%，正在收尾。	安海镇人民政府	安海镇
59	世纪大道南延伸片区征迁及北环路两侧周边改造工程	预备	以建设世纪大道南延伸为契机，对桥山路以西，北环路以北，世纪大道两侧的区域进行片区改造1300亩，并规划建设市政道路、市政配套、安置房等项目	2021-2025	150000	5000	第一、二、三、四季度启动前期、方案设计等	1000	4200	及时对接、跟进世纪大道南延伸道路规划设计情况，镇级同步启动北环工业区前期摸底、规划、工作组筹备等相关工作。	安海镇人民政府	安海镇
60	盼盼膨化食品生产项目	预备	用地40亩，总建筑面积3.2万平方米，建设厂房及配套设施，引进全自动先进生产线6条、年产膨化食品8000吨	2021-2023	20000	500	第一季度报建；第二季度土方平整；第三季度地勘；第四季度施工图纸优化	80	500	办理用地手续。	福建省晋江福源食品有限公司	安海镇
61	安海东连接线延伸段工程	预备	长450米，红线宽度40米	2021-2023	5000	500	第一、二季度方案设计、征迁；第三、四季度开工建设	100	600	已对该路段征迁红线范围内的土地地进行勘测。	安海镇人民政府	安海镇
62	梧山商住房项目	预备	用地20亩，总建筑面积4万平方米	2021-2023	35000	10000	第一、二季度方案设计、征地拆迁；第三、四季度开工	600	2000	正在进行建筑方案设计。	待定	安海镇