

内坑镇2025年12月重点项目进展情况汇总表

序号	项目名称	建设内容及规模	总投资（万元）	2025年计划投资（万元）	工程形象进度	主管单位
1	宝达陶瓷增资扩产项目	用地21.5亩，总建筑面积8250平方米，建设办公楼及配套设施，年产岩板600万平方米。	12000	1000	工规办理已完成。	内坑镇
2	内坑电力设施仓库建设项目	用地13.7亩，总建筑面积5000平方米，建设设施存储仓库。	10000	2000	已办理工规，正在研究施工方案。	内坑镇
3	建恒年产导向轴10万个项目	用地10亩，总建筑面积1.7万平方米，建设厂房、办公楼、宿舍楼等，购置仪表车、普车、平面磨、万能磨等设备各50台，年产导向轴10万个。	10000	2000	主体已封顶，正在装修。	内坑镇
4	皇润增资扩产项目	用地24.7亩，总建筑面积1.6万平方米，建设综合楼、标准厂房及配套设施，年产拖鞋500万双。	15000	1000	工规办理已完成。	内坑镇
5	美思邦鞋业产业园建设	用地107亩，总建筑面积10万平方米，建设宿舍楼、标准厂房、研发楼、综合楼及配套设施，年产拖鞋500万双。	50000	2000	正在办理土地证，正在进行方案设计。	内坑镇
6	九牧王商住综合体项目	用地15.3亩，总建筑面积1.3平方米，建设商业、住宅及配套设施。	10000	1500	已办理土地证，正在进行方案设计。	内坑镇

7	尚银年产齿轮40万只、变速箱5万件项目	用地58.5亩，总建筑面积11.5万平方米，建设厂房、办公楼及宿舍楼，购置干式喷漆流水线、烘干房及粉尘回收空气净化装置等机台设备，年产齿轮40万只、变速箱5万件。	35000	5000	工规已办理，正在办理施工证。	内坑镇
8	圣洁卫生用品标准化园区项目	用地25亩，总建筑面积6308平方米，建设生产车间、仓库、宿舍楼，购置全伺服婴儿纸尿裤生产线2条、全伺服婴儿拉拉裤生产线3条，年产3亿片婴儿纸尿裤、5亿片婴儿拉拉裤。	15000	3000	工业用地变更规划条件土地出让合同补充协议签订；工规已办理，正在办理施工证。	内坑镇
9	泉州职业技术大学晋江校区三期工程	用地834.9亩，总建筑面积60万平方米，建设图书档案馆、智慧教学中心、工科实训大楼、协同创新中心、中外合作办学项目用房、大学科技园、体育场馆、食堂、宿舍、学术交流中心、附属幼儿园及配套设施等，建成后可新增学位9000个。	200000	12000	无需征迁地块正在桩基施工；需征迁地块已完成征迁人员初步抽调，正在细化征迁前期准备。	内坑镇
10	内坑品牌工业城中小企业微工业园	用地266.6亩，总建筑面积36万平方米，建设标准厂房，其中一期用地31亩，总建筑面积6.2万平方米，镇域鞋塑优质企业“退城入园”。	100000	10000	工规已完成，正在招投标流程。	内坑镇
11	内坑实验小学	用地45亩，总建筑面积2.7万平方米，建设教学楼、食堂宿舍楼、科技楼、教务图书楼、礼堂及配套设施，办学规模36班、学生1620人。	11377	3000	已全部封顶，正在进行砌砖建设。	内坑镇

12	致优厂房及配套设施建设项目	用地78.8亩，总建筑面积15.8万平方米，建设生产车间、技术研发中心、产品展示厅、宿舍楼等，年产地板砖2500万平方米。	50200	8000	土地已平整，已完成提容公示和监管协议签订；省重点项目增补已纳；方案设计已提交专家评审，正在修改。	内坑镇
13	内坑品牌工业城安置房（梨韵花园）	用地49.1亩，总建筑面积10.4万平方米，建设安置房及配套设施。	46200	10000	所有楼栋均封顶。	内坑镇
14	煜桐年产运动鞋500万双项目	用地29.6亩，总建筑面积5.5万平方米，建设厂房、宿舍楼，年产运动鞋500万双。	20000	3000	项目厂房宿舍已完工，均投入使用。	内坑镇
15	华锦年产1万吨隔热和隔音材料项目	用地86.6亩，总建筑面积6万平方米，建设标准厂房、综合楼、宿舍楼及配套设施、购置生产设备。	50000	2000	已完成土地证办理，正在进行方案设计；地块二正在进行集体入市手续办理。	内坑镇
16	恒安内坑智能化生产基地项目（二期）	用地613亩，总建筑面积80万平方米，建设厂房、数字化仓库及配套硬件、系统，购置4条纸尿裤生产线、8条湿巾生产线及2条卫生材料、卫生巾胶囊生产及辅助设备，年产19亿片纸尿裤、67亿片湿巾及75吨卫生巾胶囊、14万吨卫生材料、1.6万吨湿巾。	500000	120000	宿舍楼：正在办理竣备手续 厂房：地块一厂房、仓库正在办理竣备手续；正在进行试产 地块二、三已完成土地招拍挂，签订监管协议办理土地证。	内坑镇

17	航万年产万向节800万套项目	用地20亩，总建筑面积2万平方米，建设厂房，采购热处理设备、数控机床、数控磨床等先进设备，年产万向节产品800万套。	30000	2000	工规已办理，正在办理施工许可证。	内坑镇
18	内坑品牌工业城基础设施及配套设施工程	新建道路、标准厂房、消防站、围墙、停车棚、挡墙、灌溉渠改道（二期）及园区幼儿教育、园区安置房等配套工程。	289280	21000	纵三路：已基本完工 石壁水库：已完成箱涵施工	内坑镇
19	黎山拖鞋生态科技产业园	用地100亩，总建筑面积18万平方米，建设标准厂房、综合楼、宿舍楼及配套设施，年产1000万双拖鞋。	50000	1000	方案设计已完成，正在准备招投标。	内坑镇
20	金德纺织服装生产项目	用地43.7亩，总建筑面积10.5万平方米，建设厂房、仓库，引进日本BROTHER缝纫机1000台，日本丰田四喷710喷汽织机40台等，年产服装80万件、纺织面料300万米。	25000	4000	土地已平整，已完成招拍挂，正在办理土地证和工规手续。	内坑镇
21	富宇鞋业生产改造项目	用地26.1亩，总建筑面积4.8万平方米，建设厂房、仓储、宿舍及配套设施，年产PVC微孔发泡新材料3500吨。	10000	1000	工规已办理，正在办理施工许可证；地块二正在进行集体入市手续办理。	内坑镇

22	俊悦年产拖鞋1000万双项目	用地22.5亩，总建筑面积5万平方米，建设厂房、办公及宿舍楼等，购置拖鞋生产线等设备，年产拖鞋1000万双。	15000	5000	一期补桩静栽。地块二期提容控规修编已完成并修编入库，已完成公示和监管协议签订方案，提容手续正在自然资源局等审批。	内坑镇
23	内坑镇东宅土地综合整治项目	用地53.1亩，进行土地平整、土壤改良、田间道路工程、灌溉与排水工程、农田输配电工程、智慧农业工程。	5000	2000	已完工验收通过。	内坑镇
24	亿兴年产500万米塑胶卷材项目	用地13.9亩，总建筑面积2.5万平方米，建设厂房、研发车间、综合楼等，年产500万米塑胶卷材。	10000	5000	地块一主体正在进行竣工验收；地块二，三已完成土地证合并，设计方案已出，待提交审批。	内坑镇
25	致一橡胶增资扩营项目	用地21亩，总建筑面积2.5万平方米，建设标准厂房、综合楼、宿舍及配套，引进9组生产线，年产拖鞋450万双。	50000	5000	正在进行桩基施工。	内坑镇
26	晋江拖鞋产业园建设项目	用地220亩，总建筑面积25万平方米，建设标准厂房、仓储物流中心、交易市场中心、便民政务窗口、创投中心、特色展厅、接待中心、电商直播基地、研发中心及配套设施。	100000	10000	请示文件已送市政府，市领导已签由自然资源局拟意见。	内坑镇
27	超裕鞋业年产EVA造粒4000吨项目	用地5.2亩，总建筑面积2.6万平方米，建设厂房、研发车间、综合楼，年产EVA造粒4000吨。	20000	8000	2#厂房已投产，综合楼正在装修；旧厂房正在进行加层房屋安全鉴定报告办理。	内坑镇

28	内坑中学扩建工程一期项目	用地59.2亩，新增建筑面积1.6万平方米，新建高中实验楼、学生宿舍楼，初中教学楼及配套设施等，办学规模35班，学生1750人。	8934	1440	正在进行供地程序，已完成造价；财审已出，待招投标，模拟审批已过。	内坑镇
29	泉州职业技术大学晋江校区扩建工程	用地201亩，总建筑面积38.2万平方米，建设教学楼、科研楼、汽车与新能源产教融合大楼、学生宿舍、体育馆等，学生2259人。	70000	15000	5#6#7#宿舍楼已完成施工许可办理，其中5#6#已完成桩基，并同步进行地下部分施工。	内坑镇
30	宏淇厂房及配套设施建设项目	用地60.4亩，总建筑面积8.3万平方米，建设厂房、宿舍楼及配套设施。	38000	18000	一期厂房、宿舍楼装修；二期正在主体施工。	内坑镇
31	晓峰保安鞋服生产项目	用地43.5亩，总建筑面积7万平方米，购置密炼机（75L）、开炼机9寸、射出发泡成型机（EK3-6E2）等设备，年产TPR塑胶粒800吨、EVA塑胶粒1000吨、拖鞋1000万双、鞋底1000万双。	50000	10000	厂房已完成联合验收，外围配套设施正在施工；拟进行提容增效。	内坑镇
32	安婷妇幼用品生产项目	用地34.9亩，总建筑面积7万平方米，建设厂房、综合楼及配套设施，购置婴儿拉拉裤生产线2条、婴儿纸尿裤生产线2条、护翼卫生巾快易包装线3条等设备，年产婴儿尿裤1.5亿片、拉拉裤1.5亿片、卫生巾2亿片。	25000	3000	厂房、综合楼已全面投用。	内坑镇