

# 安海镇2023年3月重点项目进展情况

注：标记“★”为省重点项目，标记“☆”为泉州重点项目

单位：万元

序号	项目名称	申报类别	建设内容及规模	建设年限	总投资(万元)	2022年工作目标		3月完成投资	累计完成投资	工程形象进度	业主单位	主管单位
						计划投资	形象进度目标					
1	安海实验幼儿园（宝龙园区）	在建	用地5亩，总建筑面积4000平方米，建设教学楼及配套设施，办学规模9班、学生270人	2023-2024	3000	2800	第一季度桩基建设；第二、三季度主体建设；第四季度配套工程施工	300	900	办理施工许可证中，准备进场	安海实验幼儿园	安海镇
2	养正中学扩建工程	在建	总建筑面积1.2万平方米，建设A、B两幢教师宿舍楼，206套宿舍	2023-2024	5000	5000	第一季度招投标；第二季度教师宿舍楼桩基施工；第三季度主体施工；第四季度主体建设、外墙装修	600	1600	工规过期需补办，重做规划，目前完成新校区测绘工作，做规划文本同时财政本周与助审完成教师宿舍楼二审核对。	养正中学	安海镇
3	松熹中学扩建工程	在建	用地5.2亩，总建筑面积1.6万平方米，建设食堂大楼1幢、高中教学楼2幢、学生宿舍1幢及配套设施，新增高中办学规模30班、学生1500人	2023-2024	5000	3000	第一季度食堂大楼和高中教学楼方案设计；第二、三季度主体建设；第四季度配套设施建设	300	850	完成校园总体规划设计。	松熹中学	安海镇
4	兴安片区市政建设项目	在建	长3.5公里，建设兴安片区周边配套道路	2022-2025	15000	5000	第一、二季度图纸设计、预算；第三、四季度基建手续办理	800	2100	完成土地手续流转。报恩路改造提升项目正在进行初步设计。	安海镇人民政府	安海镇
5	龙山寺安置房	在建	用地51亩，总建筑面积12万平方米	2023-2024	90000	40000	第一季度办理施工许可证；第二季度进场施工；第三季度桩基施工；第四季度主体建设	4000	11500	地勘完成，设计方案初审完成，施工图审核修改中。	晋江安海新城开发建设有限公司	安海镇
6	溪边美丽乡村二期项目	在建	建设敬老院、图书馆、综合楼、民俗文化馆、村庄景观等	2023-2024	5000	3000	第一季度综合楼、图书馆建筑方案设计，民俗文化馆施工；第二、三季度图书馆、综合楼施工；第四季度敬老院施工	1000	2400	已完成民俗文化馆1层主体施工。	安海镇垵头村村委会	安海镇
7	永庆机械生产项目	在建	用地21.8亩，总建筑面积1.7万平方米，建设厂房及配套设施，年产鞋材机械100套、液压系统及装置50套	2021-2023	10000	8000	第一、二季度主体建设；第三季度配套设施建设；第四季度设备安装调试、投产	2800	7300	钢结构主体安装完成。室内装修完成，正在进行设备安装。办公楼基础完成进行5层施工。	泉州市永庆数控科技有限公司	安海镇
8	联诚机械生产项目	在建	用地43.7亩，总建筑面积3.3万平方米，建设厂房及配套设施，年产内齿圈40万件，轮边支承轴45万件，法兰件24万件	2023-2024	22000	15500	第一季度桩基施工；第二、三季度主体施工；第四季度配套工程施工	4500	9500	1号厂房完成4层浇筑。	晋江市安海联诚机械有限公司	安海镇

序号	项目名称	申报类别	建设内容及规模	建设年限	总投资(万元)	2022年工作目标		3月完成投资	累计完成投资	工程形象进度	业主单位	主管单位
						计划投资	形象进度目标					
9	凌盛五金生产项目	在建	用地30亩，总建筑面积2.8万平方米，年产不锈钢管制品、五金鞋扣、水暖器配件等3万吨	2022-2023	15000	12000	第一、二季度主体厂房建设；第三季度配套设施建设；第四季度设备安装调试、投产	3500	8100	钢结构主体安装完成，进行装修。办公楼完成封顶。	晋江市凌盛五金制品实业有限公司	安海镇
10	中德顺机械生产项目	在建	用地40亩，总建筑面积3.2万平方米，年产铸件6万吨	2023-2024	20000	12000	第一季度桩基施工；第二、三季度主体建设；第四季度配套设施建设	1500	4200	完成部分围墙建设。	晋江市中德顺机械有限公司	安海镇
11	海纳年产智能化成套设备20台项目	在建	用地50亩，总建筑面积7.7万平方米，建设智能化成套设备生产及企业研发中心，年产智能化成套设备20台项目	2022-2025	35000	20000	第一季度桩基施工；第二、三季度主体建设；第四季度配套设施建设	2000	6500	已完成设计方案报批，规划论证文本，规委会文本，已完成总平图公示，总平图和提容公示已提报市政府审批。	晋江海纳机械有限公司	安海镇
12	联兴机械生产项目	在建	用地46亩，总建筑面积3.5万平方米，建设厂房及配套设施，年分切金属制品5000吨	2022-2024	23000	17000	第一季度桩基施工；第二、三季度主体建设；第四季度配套设施建设	5000	11500	1#厂房完成基础浇筑，2#厂房完成4层浇筑，3#厂房正在进行3层施工。	泉州联兴金属材料贸易有限公司	安海镇
13	中建城投绿色建材泉州区域总部及产研基地	在建	用地45亩，总建筑面积3.5万平方米，建设区域总部，年产70万立方米预拌混凝土	2021-2023	18000	4000	第一季度全面建成投产	3500	5800	已完工未投产。	中建商品混凝土有限公司	安海镇
14	安海镇机械、食品企业技改项目	在建	骏旗机械、恒里机械、晋工机械、妙客食品、美味强食品、华联印铁、博汉机械等7家企业引进自动化、智能化设备，进行技改升级	2023	28000	28000	第一季度妙客食品、骏旗机械设备引进；第二季度恒里机械设备引进；第三季度华联印铁、美味强食品设备引进；第四季度晋工机械、博汉机械设备引进	5500	11500	妙客食品、骏旗机械设备引进。	安海镇人民政府及相关企业	安海镇
15	安海镇新材料、玩具企业技改项目	在建	泓农塑料、欣铭煜环保科技、新菱电子、宏海塑料、智慧帆玩具、劲宝婴儿用品、炜彬鞋业、大邦包装、佳盛卫生等9家企业引进自动化、智能化设备	2023	38000	38000	第一季度泓农塑料、欣铭煜环保科技设备引进；第二季度新菱电子、宏海塑料设备引进；第三季度智慧帆玩具、劲宝婴	7000	14300	泓农塑料、欣铭煜环保科技设备引进。	安海镇人民政府及相关企业	安海镇
16	安海东连接线延伸段工程	预备	长450米，红线宽度40米	2023-2025	5000	500	第一季度现场踏勘；第二、三季度方案设计；第四季度征迁	50	250	已对该路段征迁红线范围内的土地类进行勘测，正在进行现场踏勘。	安海镇人民政府	安海镇

序号	项目名称	申报类别	建设内容及规模	建设年限	总投资(万元)	2022年工作目标		3月完成投资	累计完成投资	工程形象进度	业主单位	主管单位
						计划投资	形象进度目标					
17	闽投储能项目二期	预备	用地12亩,总建筑面积1.2万平方米,总规模300MWh	2023-2025	40000	4000	第一、二季度办理用地规划许可证;第三、四季度办理施工许可证	500	1500	正在进行建筑方案设计。	晋江闽投电力储能科技有限公司	安海镇
18	庄头溪(品牌工业城)河道整治工程	预备	长1.79公里,建设河道两侧护岸及过路箱涵	2023-2026	7300	1000	第一季度可研修编、初设、施工图审查、修编;第二季度施工图设计、审查,施工许可证办理;第三季度预算编制、审查,施工招投标;第四季度开工	100	300	规划调整已获得市政府批复。	安海镇人民政府	安海镇
19	外曾溪(装备制造基地)河道整治项目	预备	对外曾溪装备制造基地段2.35公里河道进行防洪排涝整治	2023-2026	5000	1000	第一、二季度完成方案设计;第三、四季度土地报批	100	300	进行用地报批。	安海镇人民政府	安海镇
20	可慕幼儿园	预备	用地8.97亩,总建筑面积8200平方米,建设教学楼、宿舍、操场等,办学规模15班、学生450人	2023-2024	3500	3000	第一、二季度用地报批;第三季度招投标、进场施工;第四季度主体建设	300	850	正在办理农转相关手续	安海镇可慕幼儿园	安海镇
21	慎中实验学校实验综合楼建设项目	预备	用地1.9亩,总建筑面积6500平方米,建设实验楼、南大门等	2023-2024	3000	1000	第一季度施工图审查、预算编制;第二季度预算审查;第三季度招投标,施工许可证办理;第四季度进场施工	100	450	完成水保备案,工程规划许可证已办理,近期做项目地质勘查	晋江市慎中实验学校	安海镇
22	安海镇桥头中心小学新校区建设项目	预备	用地29亩,总建筑面积1.1万平方米,建设教学楼、宿舍、体育馆,办学规模36班、学生1800人	2023-2025	9000	2000	第一、二季度土地划拨;第三季度立项;第四季度施工图设计、预算	200	650	土地确权。	安海镇桥头中心小学	安海镇
23	养正中心小学二期工程	预备	用地4.8亩,总建筑面积1.01万平方米,建设多功能体育馆、仿楼(学术报告厅)、教师宿舍楼等,办学规模48班、学生2400人	2023-2024	10000	5000	第一、二季度预算财审,招投标;第三、四季度主体建设	500	1550	前期谋划对接。	养正中心小学	安海镇
24	安中东路道路改造工程	预备	长800米,路宽30米和18米,双向四车道,包含安中东路和龙山寺片区安置房南侧规划路改造和绿化	2023-2025	5000	1000	第一、二季度立项、选址;第三、四季度方案设计及土地报批	200	600	已完成征地,正在进行土地手续报批。	安海镇人民政府	安海镇
25	龙山寺安置房二期	预备	用地45亩,总建筑面积10万平方米	2023-2026	70000	25000	第一季度成片开发方案报批;第二季度方案设计,图审;第三、四季度土地报批	2000	6500	地勘完成,设计方案初审完成,施工图审核修改中。	安海镇人民政府	安海镇
26	三里街片区综合整治项目	预备	以三里街为中心轴,北至龙山寺,南至安平桥,东至海八中路,西至规划路,打造重要文化地标,同步整治三里街、下墟巷等街巷空间	2023-2025	300000	40000	第一季度方案设计;第二、三季度方案设计及中山中路、下墟巷立面测量;第四季度征迁	4000	9300	已完成设计单位招标工作,正在进行方案设计前期资料收集。	安海镇人民政府	安海镇

序号	项目名称	申报类别	建设内容及规模	建设年限	总投资(万元)	2022年工作目标		3月完成投资	累计完成投资	工程形象进度	业主单位	主管单位
						计划投资	形象进度目标					
27	安海镇乡村振兴建设项目	预备	以上安、曾埭等8个各级试点村为重点, 全面开展乡村振兴整镇推进建设, 完善产业生态、宜居乡村、乡村基础设施等	2023-2025	20000	9000	第一季度各项目立项、预算、设计; 第二季度各项目招投标; 第三季度进场施工; 第四季度部分项目完工	900	2500	方案设计等前期工作。	安海镇人民政府	安海镇
28	利群工业区人才公寓	预备	用地38亩, 总建筑面积10万平方米, 建设3栋公寓, 配套共享书吧、共享厨房、幼托中心、多功能厅、健身房等	2023-2026	40000	4000	第一、二季度土地报批; 第三、四季度基建手续办理	500	1500	编制村庄规划。	可慕村村民委员会	安海镇
29	安海镇城镇道路提升项目	预备	对镇区及村级(安东、西安、庄头等)主要道路进行改造提升, 交通设施修补等	2023-2025	7000	2000	第一季度规划设计; 第二季度手续报批; 第三、四季度成功东路白改黑, 内安路(少体校一装备基地段)道路硬化工程	200	600	成功东路综合整治提升工程招标完成, 内安路(前埔村委会-装备制造园)道路改造提升工程正在进行财审。	安海镇人民政府	安海镇
30	安海农资房重建项目	预备	总建筑面积1.7万平方米, 拆除现有农资房, 就地翻建	2023-2025	6000	2000	第一季度房屋拆除; 第二季度规划设计; 第三季度手续报批; 第四季度开工	300	900	完成实施方案成本测算、完成设计方案, 完成部分房屋拆除。	晋江市农资公司	安海镇
31	北环商贸综合体	预备	用地500亩, 改造桥山路以西, 北环路以北, 世纪大道两侧的区域1300亩, 建设市政道路、市政配套、安置房等, 打造集时尚购物中心、精品商业街区于一体的高端商业项目	2023-2028	580000	85000	第一季度征迁; 第二、三季度控规编制; 第四季度土地报批	8500	23500	有序推进片区内原工业土地收储。目前已签订7家企业。	安海镇人民政府	安海镇
32	龙山寺文化业态综合体	预备	用地45亩, 拆迁面积2.5万平方米, 建设龙山寺寺前广场及地下停车场, 结合龙山寺改造提升, 建设龙山寺文化业态综合体	2023-2028	150000	60000	第一、二季度土地报批; 第三季度招拍挂; 第四季度方案设计	6000	15000	龙山寺寺前广场方案设计基本完成。	安海镇人民政府	安海镇
33	安平田园梦想城乡文旅项目	预备	完善空间环境及相关服务配套, 引进创新科技、文化、产业等进驻乡村, 形成以田园风光为核心, 古街风貌为特色, 村民内生力量为驱动的新型六次产业城乡文旅综合体	2023-2028	60000	10000	第一、二季度方案设计; 第三、四季度土地报批	2000	5500	1、“乡村驿站”设计稿调整, 市农业农村局进行了初步评审并提出整改意见, 计划本月内修改完毕并进行申报; 2、古厝“乡村书院”设计稿再修改中, 古厝租赁尚余1户做最后洽谈, 计划月底前完成; 3、农业种植就启动核心区已流转部分进行耕种, 并与高校产学研团队启动已流转土地的土壤改良优化。	福建稻梦心华文旅发展有限公司	安海镇
34	盼盼食品企业总部	预备	用地200亩, 建设盼盼总部大楼, 打造集商务办公、休闲娱乐、饮食购物、高档住宅为一体的高端商务区	2023-2028	200000	8000	第一、二季度土地报批; 第三、四季度方案设计	800	2600	进行土地报批。	福建省晋江福源食品有限公司	安海镇
35	鸿江路文化产业园	预备	整合鸿江路南侧八一厂、塑料编织厂等老旧厂房资源, 建设集文化创意、时尚街区、商务办公、休闲娱乐于一体的文化产业园	2023-2025	15000	5000	第一、二季度方案设计; 第三、四季度招商选资	500	1500	进行方案设计。	晋江市经济开发区安海园开发建设有限公司	安海镇

序号	项目名称	申报类别	建设内容及规模	建设年限	总投资(万元)	2022年工作目标		3月完成投资	累计完成投资	工程形象进度	业主单位	主管单位
						计划投资	形象进度目标					
36	梧山商住房项目	预备	用地20亩, 总建筑面积4万平方米	2023-2025	50000	5000	第一、二季度方案设计; 第三、四季度土地报批	500	1500	正在进行建筑方案设计。	安海镇梧山村委会	安海镇
37	龙山寺商住房项目	预备	用地43.9亩, 总建筑面积10万平方米, 建设商住房	2023-2026	70000	30000	第一季度成片开发方案报批; 第二、三季度土地农转用组卷、报批; 第四季度土地招拍挂	3000	8000	已净地挂牌公示, 将于4月11日公开出让	安海镇人民政府	安海镇
38	帮德机械生产项目	预备	用地32.39亩, 总建筑面积2.6万平方米, 引进数控车床15台, 年产石材机械300台	2023-2024	17000	6000	第一、二季度解决征迁遗留问题; 第三季度桩基施工; 第四季度主体建设	600	2600	已办理工程规划许可证。	福建省晋江帮德机械有限公司	安海镇
39	福泰机械制造项目	预备	用地50亩, 总建筑面积6万平方米, 年产各种金属剪切成型机械3000台	2023-2024	25000	16500	第一、二季度方案设计、规划报批等; 第三、四季度桩基施工	3500	8300	已办理施工许可证。正在打桩。	晋江市福泰机械制造有限公司	安海镇
40	柳峰汽车配件生产项目	预备	用地30亩, 总建筑面积2.7万平方米, 年产5万台驱动桥	2023-2024	15000	5000	第一、二季度遗留问题处置; 第三、四季度基建手续办理、桩基施工	800	2600	已办理工程规划许可证。	晋江市安海柳峰汽车配件工贸有限公司	安海镇
41	富仓数控智能设备生产项目	预备	用地31亩, 总建筑面积2.4万平方米, 建设厂房及配套设施, 年产智能五轴金属加工装备120台套	2023-2024	30000	10000	第一季度方案设计、土地招拍挂; 第二、三季度报建; 第四季度桩基施工	1000	3200	签订预约用地协议。	福建省富仓数控装备有限公司	安海镇
42	智能装备制造业产业园安海基地二期项目	预备	用地1200亩, 总建筑面积105万平方米, 策划招商30个项目以上	2023-2028	350000	35000	第一、二季度控规修编; 第三、四季度土地征收、拆迁	3500	9800	委托晋规院编制控规, 已完成初步评审。	安海镇人民政府	安海镇
43	盛达石材机械设备智能化生产线扩建项目	预备	用地30亩, 总建筑面积2.4万平方米, 年产高端数控石材机械设备400台套	2023-2025	15000	8000	第一、二季度基建手续办理; 第三季度桩基施工; 第四季度主体建设	1000	3200	土地证已办理, 正在进行规划设计。	福建盛达机器股份公司	安海镇
44	安海园智能装备机加工中心项目	预备	用地40亩, 建设厂房4万平方米, 引进机密机床、激光切割、数控机床等, 为装备制造中小企业提供多样化的零部件和半成品制造的公共服务中	2023-2026	40000	5000	第一、二季度方案设计; 第三季度土地招拍挂; 第四季度基建手续办理	500	1500	方案设计。	晋江市经济开发区安海园开发建设有限公司	安海镇

序号	项目名称	申报类别	建设内容及规模	建设年限	总投资(万元)	2022年工作目标		3月完成投资	累计完成投资	工程形象进度	业主单位	主管单位
						计划投资	形象进度目标					
45	安海镇中小企业创业园标准化厂房项目	预备	用地80亩，建设标准厂房8.5万平方米，集中安置西畚铸造企业	2023-2026	60000	10000	第一季度方案设计；第二季度土地招拍挂；第三、四季度基建手续办理	1000	3500	方案设计。	晋江市经济开发区安海园开发建设有限公司	安海镇
46	智能装备制造科技孵化器项目	预备	用地40亩，建设4万平方米的孵化平台中心，对接导入哈工大、泉州装备制造所等，建设装备制造研发中心	2023-2026	20000	5000	第一季度方案设计；第二季度土地招拍挂；第三、四季度基建手续办理	500	1900	方案设计。	晋江市经济开发区安海园开发建设有限公司	安海镇
47	安海中小企业创业园	预备	用地800亩，总建筑面积73万平方米，引进20家企业入驻	2023-2026	150000	15000	第一、二季度控制性详细规划编制；第三、四季度土地报批	3000	8000	完成用地800亩的征收，林地已获批，用地农转用报批材料已送市国土局，用地已获批499亩，启动基础设施道路建设。缴纳350亩的被征地养老保险和预申请保证金，启动14宗用地规划设计工作。	晋江市经济开发区安海园开发建设有限公司	安海镇
48	炜兴机电陶瓷智能分拣及包装设备生产项目	预备	用地23亩，总建筑面积2.4万平方米，年产130台(套)智能分拣及包装设备	2023-2024	15000	6000	第一、二季度方案设计、土地招拍挂；第三季度报建；第四季度桩基施工	600	1800	签订预约用地协议。	江西炜兴机电有限公司	安海镇
49	金晖自动化纸尿裤和卫生巾生产设备项目	预备	用地28亩，总建筑面积2.4万平方米，年产50台(套)智能化纸尿裤和卫生巾生产线	2023-2024	16000	6000	第一、二季度方案设计、土地招拍挂；第三季度报建；第四季度桩基施工	600	1800	签订预约用地协议。	福建华硕机械有限公司	安海镇
50	银阳智能机械制造项目	预备	用地25亩，总建筑面积2.1万平方米，建设研发中心、汽车配件智能制造基地及销售运营中心，年产汽车配件15万件	2023-2025	13000	3000	第一、二季度用地报批；第三、四季度基建手续办理	300	900	完成征迁工作。	晋江市银阳机械配件有限公司	安海镇
51	先达智能数控设备制造项目	预备	用地30亩，总建筑面积2.7万平方米，建设工业数控自动化技术和工业机器人控制系统研发中心、工业机器人制造中心和销售运营中心，年产石材数控机械300台	2023-2025	15000	3000	第一、二季度用地报批；第三、四季度基建手续办理	300	900	完成征迁工作。	福建先达机械有限公司	安海镇
52	功针机械生产项目	预备	用地20亩，总建筑面积1.6万平方米，年产纺织机械200台	2023-2025	10000	3000	第一、二季度用地报批；第三、四季度基建手续办理	300	900	完成选址工作。	福建省功针机械工贸有限公司	安海镇
53	凯达石材机械生产项目	预备	用地21亩，总建筑面积1.7万平方米，建设厂房及配套设施，年产1000套石材机械	2023-2025	10000	3000	第一、二季度用地报批；第三、四季度基建手续办理	300	900	完成选址工作。	晋江市凯达石材机械有限公司	安海镇

序号	项目名称	申报类别	建设内容及规模	建设年限	总投资(万元)	2022年工作目标		3月完成投资	累计完成投资	工程形象进度	业主单位	主管单位
						计划投资	形象进度目标					
54	三标汽车配件生产项目	预备	用地19亩，总建筑面积1.5万平方米，购置数控车床、龙门刨铣床、卧式数控镗床、压力机及检测设备，年产汽车配件15万件	2023-2025	10000	3000	第一、二季度用地报批；第三、四季度基建手续办理	300	900	完成选址工作。	晋江市三标汽车配件有限公司	安海镇
55	梧峰机械配件生产项目	预备	用地19亩，总建筑面积1.5万平方米，年产高端铸件机械及配件15万件	2023-2025	10000	3000	第一、二季度用地报批；第三、四季度基建手续办理	300	900	完成选址工作。	晋江市梧峰精密铸造有限公司	安海镇
56	腾达机械配件生产项目	预备	用地20亩，总建筑面积1.6万平方米，年产机械及配件15万件	2023-2025	10000	3000	第一、二季度用地报批；第三、四季度基建手续办理	300	900	完成选址工作。	晋江市腾达齿轮轴制造有限公司	安海镇
57	鑫发旋开盖生产项目	预备	用地19亩，总建筑面积1.5万平方米，引进英国玻璃瓶旋开盖流水线设备，日产50万只玻璃瓶旋开盖	2023-2025	10000	3000	第一、二季度用地报批；第三、四季度基建手续办理	300	900	完成选址工作。	晋江市安海鑫发瓶盖厂	安海镇
58	力绿工业园	预备	用地50亩，总建筑面积6.6万平方米，建设企业总部大楼、食品工业园区，打造智能化海苔、米制品等膨化食品生产基地、海苔标准化研发基地	2023-2025	10000	500	第一、二季度用地报批；第三、四季度基建手续办理	50	150	完成选址工作。	晋江力绿食品有限公司	安海镇
59	盼盼膨化食品生产项目	预备	用地40亩，总建筑面积3.2万平方米，建设厂房及配套设施，引进全自动先进生产线6条，年产膨化食品8000吨	2023-2025	20000	500	第一、二季度用地报批；第三、四季度基建手续办理	50	150	完成选址工作。	福建省晋江福源食品有限公司	安海镇
60	迈步机械年产12万套精密螺旋伞齿轮智能制造项目	预备	用地30亩，总建筑面积3.2万平方米，引进美国GLEASON铣齿机、刨齿机，德国HARBECK创齿机、数控机床和研齿机等，年产12万套精密螺旋伞齿轮	2023-2025	21000	13000	第一、二季度土地农转用报批；第三季度土地招拍挂；第四季度方案设计	1300	4000	签订预约用地协议。	福建迈步机械有限公司	安海镇
61	西畲铸造业整合项目	预备	用地40亩，总建筑面积3.2万平方米，入驻3家铸造企业，配套建设污染防治设施	2023-2025	12000	5000	第一季度土地招拍挂；第二、三季度方案设计，工规办理；第四季度桩基础施工	500	1500	用地已报批。	安海镇人民政府及相关企业	安海镇

序号	项目名称	申报类别	建设内容及规模	建设年限	总投资(万元)	2022年工作目标		3月完成投资	累计完成投资	工程形象进度	业主单位	主管单位
						计划投资	形象进度目标					
62	安海创谷智造产业园	预备	用地292.7亩，其中一期161.5亩，二期131.2亩，总建筑面积15万平方米，建设创谷智造产业园，引进电气、整装设备、工业自动化设备、智能传感等相关产业，打造高端装备和智能制造产业集群。	2023-2025	110000	40000	第一、二季度土地征迁；第三季度土地招拍挂、基建手续办理；第四季度基建手续办理、桩基础施工	4000	9800	1.完成业主摸底、建筑物测量等工作。 2.初步完成“裁弯取直”新增地块共9.18亩红线测绘。 3.正根据“三区三线”要求重新编制控规。 4.正与意向开发商就合作细节、土地成本进一步磋商，新合作协议已初步形成。	安海镇人民政府	安海镇
63	装备基地安海园配套道路建设（南区）	预备	总长度2.1公里，建设铺筑横二路长890米、宽24米，纵一路养中段长791米、宽度24米，横一路长439米、宽24米	2023-2024	10000	6000	第一季度方案设计、图审、土地报批；第二季度立项、基建手续办理；第三季度横二路开工并建成通车；第四季度纵一路开工建成通车	800	2000	用地已完成供地。完成图纸设计，送图纸审查中，重新办理立项。	晋江经济开发区安海园开发建设有限公司	安海镇
64	嘉利玩具智造产业园	预备	用地76亩，总建筑面积10万平方米，建设标准化厂房、公寓、研发中心楼及配套设施	2023-2025	50000	4000	第一、二季度土地报批；第三季度招拍挂；第四季度方案设计	500	1500	签订预约用地协议。	嘉利儿童用品有限公司	安海镇