

安海镇2026年1月重点项目进展情况

注：标记“★”为省重点项目，标记“☆”为泉州重点项目

单位：万元

项目名称	开工状态	竣工状态	形象进度
华硕年产智能化纸尿裤和卫生巾生产线50台项目	已开工	未竣工	正在桩基施工。
晋炜年产150台套智能分拣用包装设备项目	未开工	未竣工	正在办理施工许可证。
佳豪年产15000吨金属铸件项目	已开工	未竣工	综合楼主体建筑三层梁板已完工，厂房正在桩基施工
特质年生产铸件15000吨项目	已开工	未竣工	综合楼二层楼梁板已浇筑完，厂房地梁已浇筑完成
良兴年产铸件8000吨项目	已开工	未竣工	已完成土地平整，正准备桩基作业
洋上阳年产服装五金配件100万件项目	已开工	未竣工	1#厂房、2#厂房主体建设完成50%。
祥发年产拖鞋500万双项目	已开工	未竣工	1#厂房、2#厂房主体建设完成60%，综合楼主体建设完成40%。
恒欣云谷·新材料智造产业园	已开工	未竣工	一期工程全面推进，其中5栋建筑已完成桩基施工，3栋建筑主体进入地上施工阶段。
梧山安置地块开发项目	未开工	未竣工	正在进行土地整理盘活，对接开发商
安东村星塔前乡综合市场	未开工	未竣工	正在拟定项目征收补偿实施方案
恒达·普化新材料产业园	未开工	未竣工	正在准备控规图则编制材料
佳润德年组装纸制品机械1500台项目	未开工	未竣工	正在进行施工图图审
安平码头厂区建设项目	已开工	未竣工	正在进行桩基施工
贤卿年产运动服装50万套项目	未开工	未竣工	拟于近期开村民大会确定项目建设内容
北环片区商贸综合体	已开工	未竣工	招商中心已完工投入使用；6栋高层建筑正在进行主体建设。
安平水厂扩建及配套设施建设项目	已开工	未竣工	客服中心、宿舍楼、办公楼建设完成30%

项目名称	开工状态	竣工状态	形象进度
宝骏机械年产玩具电子琴20万台项目	未开工	未竣工	正在办理施工许可证。
联诚年新增12万件金属加工件技改项目	已开工	未竣工	购置设备，车间数字化改造完成30%。
华联印铁制罐年增产4万吨马口铁技改项目	已开工	未竣工	购置设备，车间数字化改造完成30%。
晋工年增产300台远程遥控智能化工程机械系列产品技改项目	已开工	未竣工	购置设备，车间数字化改造完成20%。
安海镇地下管网更新改造项目	已开工	未竣工	村沟改造已完工，正在进行鸿江西路在地勘测物探。
晋江市慎中实验学校扩建项目	已开工	未竣工	墙体砌筑完成80%。
嘉利玩具智造产业园	未开工	未竣工	正在进行项目选址。
安平古街历史传承保护及公共空间活化项目	未开工	未竣工	正在进行编制三里街改造项目方案。
安海新材料科技产业园	未开工	未竣工	正在与业主探讨改造方案。
庄头溪（品牌工业城）河道整治工程	未开工	未竣工	正在申报项目选址和用地预审意见书。
泉州南翼总部经济示范园	未开工	未竣工	正在进行项目选址。
三益钢铁厂区改造项目	未开工	未竣工	正在进行处理不良资产拍卖后续权属情况。
安海镇北环片区道路建设	未开工	未竣工	已完成地类核对等前期准备手续，正在办理决策手续，等待财政局出具意见。
柳峰汽车配件生产项目	已开工	未竣工	正在进行厂房二层浇筑。
达时年产566万件钣金加工项目	已开工	未竣工	厂房主体建设完成60%、综合楼主体建设完成40%
嘉祺年产300万双拖鞋项目	已开工	未竣工	厂房主体建设完成70%、综合楼主体建设完成55%

项目名称	开工状态	竣工状态	形象进度
安海镇龙山寺片区道路建设	已开工	未竣工	1. 安海镇凤凰路道路工程：路基工程完成95%，路面工程完成85%，管道工程100%，人行道工程完成100%，正进行路灯工程、绿化工程和交安设施施工中。 2. 安海龙山寺片区横二路-纵一路道路工程：路基工程完成100%，路面工程完成85%，管道工程100%，人行道工程完成100%，正进行路灯工程、绿化工程和交安设施施工中。 3. 安海镇安中东路道路工程：路基工程完成20%，管道工程28%，正进行路基工程和管道工程施工中。
华达城市广场商贸服务中心	未开工	未竣工	正在招商。
安海钢贸交易市场	未开工	未竣工	正在梳理工业区范围内现有企业、用地情况。
宏源年产腌菜笋罐头系列食品 3000吨项目	已开工	未竣工	完成主体建设，开始内外装修。
安海镇梧山小学综合楼	已开工	未竣工	内外装修完成工程量95%，现进入施工电梯口合拢修口，油漆修尾
桥头中心小学扩建项目	已开工	未竣工	外墙装修已完成工程量95%，内墙面精装修完成工程量85%，门窗安装100%，水电消防完成93%，外架已拆除，施工电梯月底拆除。
迈步年产12万套精密螺旋伞齿轮智能制造项目	未开工	未竣工	正在平整土地
富仓数控智能设备生产项目	未开工	未竣工	正在平整土地
联东U谷·安海工业数字化产业园	未开工	未竣工	进行土地招拍挂前期准备手续。
泉州海洋公园二期项目	未开工	未竣工	方案设计。
岁金腾达大健康和智能智造标准厂房及配套设施项目	已开工	未竣工	11栋封顶进入装饰装修阶段，1栋处于主体结构施工。
装备基地安海园配套道路建设（北区）	未开工	未竣工	兴安北路财审。