

内坑镇2025年5月重点项目进展情况汇总表

序号	项目名称	建设内容及规模	总投资（万元）	2025年计划投资（万元）	工程形象进度	主管单位
1	宝达陶瓷增资扩产项目	用地21.5亩，总建筑面积8250平方米，建设办公楼及配套设施，年产岩板600万平方米。	12000	1000	正在办理土地证。	内坑镇
2	内坑电力设施仓库建设项目	用地13.7亩，总建筑面积5000平方米，建设设施存储仓库。	10000	2000	正在办理工规。	内坑镇
3	建恒年产导向轴10万个项目	用地10亩，总建筑面积1.7万平方米，建设厂房、办公楼、宿舍楼等，购置仪表车、普车、平面磨、万能磨等设备各50台，年产导向轴10万个。	10000	2000	已完成工规办理，施工单位已入场，正在办理施工证。	内坑镇
4	皇润增资扩产项目	用地24.7亩，总建筑面积1.6万平方米，建设综合楼、标准厂房及配套设施，年产拖鞋500万双。	15000	1000	已完成土地证办理，正在进行方案设计。	内坑镇
5	美思邦鞋业产业园建设	用地107亩，总建筑面积10万平方米，建设宿舍楼、标准厂房、研发楼、综合楼及配套设施，年产拖鞋500万双。	50000	2000	正在办理土地证，正在进行方案设计。	内坑镇
6	九牧王商住综合体项目	用地15.3亩，总建筑面积1.3平方米，建设商业、住宅及配套设施。	10000	1500	已办理，土地证正在进行方案设计。	内坑镇

7	尚锟年产齿轮40万只、变速箱5万件项目	用地58.5亩，总建筑面积11.5万平方米，建设厂房、办公楼及宿舍楼，购置干式喷漆流水线、烘干房及粉尘回收空气净化装置等机台设备，年产齿轮40万只、变速箱5万件。	35000	5000	正在实地钻探阶段。	内坑镇
8	圣洁卫生用品标准化园区项目	用地25亩，总建筑面积6308平方米，建设生产车间、仓库、宿舍楼，购置全伺服婴儿纸尿裤生产线2条、全伺服婴儿拉拉裤生产线3条，年产3亿片婴儿纸尿裤、5亿片婴儿拉拉裤。	15000	3000	工规已办理，正在报建手续。	内坑镇
9	泉州职业技术大学晋江校区三期工程	用地834.9亩，总建筑面积60万平方米，建设图书档案馆、智慧教学中心、工科实训大楼、协同创新中心、中外合作办学项目用房、大学科技园、体育场馆、食堂、宿舍、学术交流中心、附属幼儿园及配套设施等，建成后可新增学位9000个。	200000	12000	已完成城镇开发边界调整，正进行控规编制，同步做好征迁测量、成本测算等前期工作，正在准备征迁工作。	内坑镇
10	内坑品牌工业城中小企业微工业园	用地266.6亩，总建筑面积36万平方米，建设标准厂房，其中一期用地31亩，总建筑面积6.2万平方米，镇域鞋塑优质企业“退城入园”。	100000	10000	已完成土地竞拍，正准备招投标事宜，正在进行方案优化。	内坑镇
11	内坑实验小学	用地45亩，总建筑面积2.7万平方米，建设教学楼、食堂宿舍楼、科技楼、教务图书楼、礼堂及配套设施，办学规模36班、学生1620人。	11377	3000	地下室与教学组团处于砖胎膜施工阶段、综合馆基础地梁施工完成，现处于二层梁板施工阶段；毛石挡墙砌筑完成90%，围护桩施工完成80%。	内坑镇
12	致优厂房及配套设施建设项目	用地78.8亩，总建筑面积15.8万平方米，建设生产车间、技术研发中心、产品展示厅、宿舍楼等，年产地板砖2500万平方米。	50200	8000	土地已平整，现正进行方案设计，办理工规等前期手续准备，提容请示送市政府。	内坑镇

13	内坑品牌工业城安置房 (梨韵花园)	用地49.1亩，总建筑面积10.4万平方米，建设安置房及配套设施。	46200	10000	1#楼地下室墙柱钢筋绑扎完成 80%、内支撑搭设完成 10%。撑搭设完成 90%。 区地下室（3#、5#楼） 2、2#楼地下室承台钢筋绑扎完成 50%。 1、3#楼地下室内支撑搭设完成100%，墙柱钢筋绑扎完成 100%。 2、2#楼地下室承台、底板钢筋绑扎完成 100%。	内坑镇
14	煜垌年产运动鞋500万 双项目	用地29.6亩，总建筑面积5.5万平方米，建设厂房、宿舍楼，年 产运动鞋500万双。	20000	3000	厂房已投用，宿舍楼部分投用。	内坑镇
15	华锦年产1万吨隔热和 隔音材料项目	用地86.6亩，总建筑面积6万平方米，建设标准厂房、综合楼、 宿舍楼及配套设施、购置生产设备。	50000	2000	土地证已办理，正在方案设计。	内坑镇
16	恒安内坑智能化生产基 地项目（二期）	用地613亩，总建筑面积80万平方米，建设厂房、数字化仓库 及配套硬件、系统，购置4条纸尿裤生产线、8条湿巾生产线及 2条卫生材料、卫生巾胶囊生产及辅助设备，年产19亿片纸尿 裤、67亿片湿巾及75吨卫生巾胶囊、14万吨卫生材料、1.6万吨 湿巾。	500000	120000	车间厂房：主体建筑及消防准备启动验收，部分新购置设备及五里 旧设备入驻 宿舍楼：室内家具，空调安装中。	内坑镇
17	航万年产万向节800万 套项目	用地20亩，总建筑面积2万平方米，建设厂房，采购热处理设 备、数控机床、数控磨床等先进设备，年产万向节产品800万 套。	30000	2000	用地科已就提容事宜拟文送市政府审批。	内坑镇

18	内坑品牌工业城基础设施及配套工程	新建道路、标准厂房、消防站、围墙、停车棚、挡墙、灌溉渠改道（二期）及园区幼儿教育、园区安置房等配套工程。	289280	21000	纵三路：已完成路基土方、雨污水管道、排水箱涵等施工任务，正在进行路面垫层、水稳层、桥梁施工。已完成的工程量约占总数的90%。	内坑镇
19	黎山拖鞋生态科技产业园	用地100亩，总建筑面积18万平方米，建设标准厂房、综合楼、宿舍楼及配套设施，年产1000万双拖鞋。	50000	1000	方案设计已完成，正在准备招投标。	内坑镇
20	金德纺织服装生产项目	用地43.7亩，总建筑面积10.5万平方米，建设厂房、仓库，引进日本BROTHER缝纫机1000台，日本丰田四喷710喷汽织机40台等，年产服装80万件、纺织面料300万米。	25000	4000	土地已平整，已完成招拍挂，土地确认书已送自然资源局。	内坑镇
21	富宇鞋业生产改造项目	用地26.1亩，总建筑面积4.8万平方米，建设厂房、仓储、宿舍及配套设施，年产PVC微孔发泡新材料3500吨。	10000	1000	项目建筑方案模拟审批已办结；变更规划设计条件的报告，自然资源和规划局已呈送市政府待批。	内坑镇
22	俊悦年产拖鞋1000万双项目	用地22.5亩，总建筑面积5万平方米，建设厂房、办公及宿舍楼等，购置拖鞋生产线等设备，年产拖鞋1000万双。	15000	5000	已完成工规、施工许可证办理，正进行补桩，二期提容送规划科做专家评审。	内坑镇

23	内坑镇东宅土地综合整治项目	用地53.1亩，进行土地平整、土壤改良、田间道路工程、灌溉与排水工程、农田输配电工程、智慧农业工程。	5000	2000	已完成百分之90，道路硬化已全部完成，清淤沟渠全部完成，灌溉渠完成百分之80，土壤改良完成百分之80，土地平整完成。	内坑镇
24	亿兴年产500万米塑胶卷材项目	用地13.9亩，总建筑面积2.5万平方米，建设厂房、研发车间、综合楼等，年产500万米塑胶卷材。	10000	5000	一期主体框架已完成，正在验收；二期、三期已完成土地交易，正在办理土地证。	内坑镇
25	致一橡胶增资扩营项目	用地21亩，总建筑面积2.5万平方米，建设标准厂房、综合楼、宿舍及配套，引进9组生产线，年产拖鞋450万双。	50000	5000	因设计方案调整，正在重新办理工规；已确定施工单位，正在做进场前期准备工作。	内坑镇
26	晋江拖鞋产业园建设项目	用地220亩，总建筑面积25万平方米，建设标准厂房、仓储物流中心、交易市场中心、便民政务窗口、创投中心、特色展厅、接待中心、电商直播基地、研发中心及配套设施。	100000	10000	正在方案优化，正在进行土地平整。	内坑镇
27	超裕鞋业年产EVA造粒4000吨项目	用地5.2亩，总建筑面积2.6万平方米，建设厂房、研发车间、综合楼，年产EVA造粒4000吨。	20000	8000	厂房已完成主体结构验收及消防验收；宿舍楼主体封顶，正在装修。	内坑镇
28	内坑中学扩建工程一期项目	用地59.2亩，新增建筑面积1.6万平方米，新建高中实验楼、学生宿舍楼，初中教学楼及配套设施等，办学规模35班，学生1750人。	8934	1440	正在进行报建手续、施工招投标。	内坑镇

29	泉州职业技术大学晋江校区扩建工程	用地201亩，总建筑面积38.2万平方米，建设教学楼、科研楼、汽车与新能源产教融合大楼、学生宿舍、体育馆等，学生2259人。	70000	15000	正在进行体育馆主体施工，实验楼完工投用；5、6、7号宿舍楼正在办理施工证。	内坑镇
30	宏淇厂房及配套设施建设项目	用地60.4亩，总建筑面积8.3万平方米，建设厂房、宿舍楼及配套设施。	38000	18000	厂房、宿舍楼装修；2#厂房主体施工。	内坑镇
31	晓峰保安鞋服生产项目	用地43.5亩，总建筑面积7万平方米，购置密炼机（75L）、开炼机9寸、射出发泡成型机（EK3-6E2）等设备，年产TPR塑胶粒800吨、EVA塑胶粒1000吨、拖鞋1000万双、鞋底1000万双。	50000	10000	晓峰部分已完成实地验收；剩余部分正准备实地验收。	内坑镇
32	安婷妇幼用品生产项目	用地34.9亩，总建筑面积7万平方米，建设厂房、综合楼及配套设施，购置婴儿拉拉裤生产线2条、婴儿纸尿裤生产线2条、护翼卫生巾快易包装线3条等设备，年产婴儿尿裤1.5亿片、拉拉裤1.5亿片、卫生巾2亿片。	25000	3000	厂房一、二层机台入驻生产；综合楼一至三层已投用。	内坑镇