

内坑镇2026年5月重点项目进展情况汇总表

序号	项目名称	建设内容及规模	总投资（万元）	2026年计划投资（万元）	工程形象进度	主管单位
1	内坑高端酒店项目	用地4.5亩，总建筑面积1.4万平方米，建设复合功能型酒店。	20000	500	已对照涉及方案指标进行规划调整，初步成果待自然资源局评审。	内坑镇
2	国星陶瓷年产300万平方米地铺石技改项目	用地14.5亩，建设8#仓库，购置锂电踏板LVN6308转运车、普雷德曼电动液压助力叉车、EON智能仓储管理系统、酷睿智能RSX4068电脑等，年增产地铺石300万平方米。	20000	19500	正在进行设备调试。	内坑镇
3	贝雅特年产500万平方米地铺石瓷砖智能化升级改造项目	利用原有厂房，引进5G工业互联网和生产、管理等数字化系统，购置链式球磨机、脱硫塔、干燥塔、液压压砖机等，建设1条330米*3.2米地铺石瓷砖生产线，年增产500万平方米地铺石。	10000	9500	已投用。	内坑镇
4	多奇年产拖鞋600万双项目	用地5.8亩，总建筑面积1.3万平方米，建设厂房及配套用房，引进全自动高精度射出成型机等，年产拖鞋600万双。	10000	1000	正在进行方案设计。	内坑镇
5	皇宝年产1000万双塑料拖鞋项目	用地56.2亩，本次改扩建用地11.6亩，总建筑面积3.8万平方米，建设厂房、地下消防水池、泵房，新增EVA射出成型机、定型流水线等设备，年产1000万双塑料拖鞋。	10000	1000	正在进行方案设计。	内坑镇
6	华志厂房改扩建项目	用地27.8亩，总建筑面积3.2万平方米，建设标准厂房及配套设施，年产500万双拖鞋。	30000	1000	工规已完成。	内坑镇

7	胜蓝明天年产拖鞋500万双项目	用地12.51亩，总建筑面积2万平方米，建设厂房、宿舍楼、研发车间，年产拖鞋500万双。	15000	2000	正在主体施工。	内坑镇
8	宝达陶瓷增资扩产项目	用地21.5亩，总建筑面积8250平方米，建设办公楼及配套设施，年产岩板600万平方米。	12000	2000	正在主体施工。	内坑镇
9	内坑电力设施仓库建设项目	用地13.7亩，总建筑面积5000平方米，建设设施存储仓库。	10000	1000	已完成工规办理，正在研究施工方案。	内坑镇
10	建恒年产导向轴10万个项目	用地10亩，总建筑面积1.7万平方米，建设厂房、办公楼、宿舍楼等，购置仪表车、普车、平面磨、万能磨等设备各50台，年产导向轴10万个。	10000	3000	正在主体内部装修。	内坑镇
11	皇润增资扩产项目	用地24.7亩，总建筑面积1.6万平方米，建设综合楼、标准厂房及配套设施，年产拖鞋500万双。	15000	3000	正在办理工规。	内坑镇

12	美思邦年产1060万双洞洞拖鞋项目	用地107亩，总建筑面积10万平方米，建设宿舍楼、标准厂房、研发楼、综合楼及配套设施，年产拖鞋500万双。	50000	2000	正在进行方案设计。	内坑镇
13	九牧王商住综合体项目	用地15.3亩，总建筑面积1.3万平方米，建设商业、住宅及配套设施。	10000	1000	正在办理工规，同步桩基施工证办理。	内坑镇
14	尚锃年产齿轮40万只、变速箱5万件项目	用地58.5亩，总建筑面积11.5万平方米，建设厂房、办公及宿舍楼，购置干式喷漆流水线、烘干房及粉尘回收空气净化装置等设备，年产齿轮40万只、变速箱5万件。	35000	5000	工规已完成。	内坑镇
15	圣洁卫生用品标准化园区项目	用地25亩，总建筑面积6308平方米，建设生产车间、仓库、宿舍楼，购置全伺服婴儿纸尿裤生产线2条、全伺服婴儿拉拉裤生产线3条，年产3亿片婴儿纸尿裤、5亿片婴儿拉拉裤。	15000	3000	正在办理施工证。	内坑镇
16	泉州职业技术大学三期工程	用地834.9亩，总建筑面积60万平方米，建设图书档案馆、智慧教学中心、工科实训大楼、协同创新中心、中外合作办学项目用房、大学科技园、体育场馆、食堂、宿舍、学术交流中心、附属幼儿园及配套设施等，建成后可新增学位9000个。	200000	30000	宿舍楼正在主体施工；需征迁地块正在进行征迁工作。	内坑镇

17	内坑品牌工业城中小企业微工业园	用地266.6亩，总建筑面积36万平方米，建设标准厂房，其中一期用地31亩，总建筑面积6.2万平方米，镇域鞋塑优质企业“退城入园”。	100000	20000	正在办理施工证，正在土方平整。	内坑镇
18	致优厂房及配套设施建设项目	用地78.8亩，总建筑面积15.8万平方米，建设1栋生产车间、1栋产品技术研发中心、1栋产品展示厅、1栋员工宿舍楼等，年产大型智能连续球磨机及节能陶瓷分炼机9套，输送带22万平方米。	100200	20000	正在办理施工证。	内坑镇
19	内坑品牌工业城安置房（梨韵花园）	用地49.1亩，总建筑面积10.4万平方米，建设安置房及配套设施。	46200	25000	正在进行内部装修。	内坑镇
20	华锦年产1万吨隔热和隔音材料项目	用地86.6亩，总建筑面积6万平方米，建设标准厂房、综合楼、宿舍楼及配套设施，年产1万吨隔热和隔音材料。	50000	2000	正在进行方案设计；地块二正在进行集体入市手续办理。	内坑镇
21	恒安内坑智能化生产基地项目（二期）	用地613亩，总建筑面积80万平方米，建设厂房、数字化仓库及配套硬件、系统，购置4条纸尿裤生产线、8条湿巾生产线及2条卫生材料、卫生巾胶囊生产及辅助设备，年产19亿片纸尿裤、67亿片湿巾及75吨卫生巾胶囊、14万吨卫生材料、1.6万吨湿巾。	500000	100000	正在办理竣备手续。	内坑镇

22	航万年产万向节500万套项目	用地20亩，总建筑面积6.2万平方米，新建3栋厂房，购置数控机床20台，数控钻床10台，圆锯机15台，激光打标机10台，轴承磨床5台等设备，年产万向节500万套。	30000	2000	工规已完成。	内坑镇
23	内坑品牌工业城基础设施及配套工程	新建道路、标准厂房、消防站、围墙、停车棚、挡墙、灌溉渠改道（二期）及园区幼儿教育、园区安置房等配套工程。	289280	45000	纵三路、古莲路一期施工；横六路部分施工；石壁水库灌溉渠正在施工。	内坑镇
24	黎山拖鞋生态科技产业园	用地100亩，总建筑面积18万平方米，建设标准厂房、综合楼、宿舍楼及配套设施，年产1000万双拖鞋。	50000	1000	正在进行施工单位招投标。	内坑镇
25	金德纺织服装生产项目	用地43.7亩，总建筑面积10.5万平方米，建设厂房、仓库，引进日本BROTHER缝纫机1000台，日本丰田四喷710喷汽织机40台等，年产服装80万件、纺织面料300万米。	25000	1000	正在办理土地证和工规手续。	内坑镇
26	富宇鞋业生产改造项目	用地26.1亩，总建筑面积4.8万平方米，建设厂房、仓储、宿舍及配套设施，年产PVC微孔发泡新材料3500吨。	10000	3000	正在办理主体施工证；桩基施工证已办理，正在桩基施工。	内坑镇
27	俊悦年产拖鞋1000万双项目	用地22.5亩，总建筑面积5万平方米，建设厂房、办公及宿舍楼等，购置拖鞋生产线等设备，年产拖鞋1000万双。	15000	5000	正进行方案修改重新申报模拟审批。	内坑镇

28	内坑镇品牌工业城邻里中心项目	用地23.9亩，总建筑面积4.5万平方米，建设公寓、廉租房、商业楼、绿化、停车位等。	20000	1000	正在方案设计。	内坑镇
29	内坑镇中心商务区一期项目	用地100亩，总建筑面积25万平方米，建设商业楼、物业配套、绿化、停车位等。	100000	1000	已完成土地挂牌出让，正在方案设计。	内坑镇
30	致一橡胶增资扩营项目	用地21亩，总建筑面积2.5万平方米，建设标准厂房、综合楼、宿舍及配套，引进9组生产线，年产拖鞋450万双。	50000	5000	正在进行主体基础施工。	内坑镇
31	晋江拖鞋产业园建设项目	用地220亩，总建筑面积25万平方米，建设标准厂房、仓储物流中心、交易市场中心、便民政务窗口、创投中心、特色展厅、接待中心、电商直播基地、研发中心及配套设施。	100000	5000	土地收储合同已签；正在进行方案设计。	内坑镇
32	超裕鞋业年产EVA造粒4000吨项目	用地5.2亩，总建筑面积2.6万平方米，建设厂房、研发车间、综合楼，年产EVA造粒4000吨。	20000	3000	综合楼正在装修收尾，待验收。	内坑镇
33	内坑中学扩建工程一期项目	用地59.2亩，新增建筑面积1.6万平方米，新建高中实验楼、学生宿舍楼，初中教学楼及配套设施等，办学规模35班，学生1750人。	8934	500	正在进行财审模拟审批。	内坑镇