

紫帽镇2026年1-6月份重点项目进展情况汇总表

序号	项目名称	类别	所属行业	建设内容及规模	建设年限	2026年工作目标	工程形象进度
						形象进度目标	
1	华梦圆文旅企业总部	在建	商贸服务	用地11.5亩，总建筑面积2.4万平方米，建设总部经济、文化传承、旅游开发、出版教育、学术研究“五位一体”的文旅产业集群	2026-2030	第一季度确定施工、监理单位，工规办理，勘察，施工图设计、审查；第二季度施工许可报批；第三季度进场施工；第四季度桩基施工	正在办理工规。
2	紫溪医养康复基地	在建	社会事业	用地223.8亩，总建筑面积5万平方米，建设康复综合区，包括中西综合康复中心、康复护理中心、运动康复区、中医康养区等，以及紫溪康养园养老公寓、紫溪康养之家体检中心、配套基础设施和公共服务设施等，购置PET-CT正电子发射断层扫描、3.0T超导磁共振MRI等影像诊断设备，防跌倒监测系统 等康复与老年护理设备等，新增养老床位1000个	2025-2030	第一季度园区种植区、景观区、路网区域土地平整、路网施工，项目建设用地城镇开发边界调整，成片开发方案编制；第二季度种植区灌溉设施铺设施工，园区景观林相改造；项目建设用地控规申报；第三季度园区管道、电网设施搭设施工，项目建设用地部分农转申报；第四季度园区种植区景观、中草药疗愈种植落地	正在进行用地平整及农业种植。
3	坤辉家具制造项目	在建	工业	用地7.6亩，总建筑面积1.9万平方米，建设厂房、办公楼及配套设施，购置封边机、砂光机、冷压机、热压机等，年产家具1000件	2025-2028	第一季度桩基施工；第二、三、四季度主体施工	正在办理施工许可证。
4	炜进商务大厦	在建	商贸服务	用地12亩，总建筑面积1.9万平方米，建设1栋9层综合楼	2025-2026	第一季度主体收尾及外部装修；第二季度内部装修；第三季度室外工程及道路施工等；第四季度竣工验收	正在进行主体施工。

5	顺安工业园	在建	工业	用地42亩，总建筑面积3.4万平方米，建设标准厂房、研发中心、办公楼及相关配套设施，引进新能源汽车中上游产业链配套企业，打造以新能源汽车电机和电控系统制造为主、配套人工智能机器人电机和电控系统制造的园区	2025-2026	第一、二季度主体施工；第三季度装修工程；第四季度完工投产	正在进行主体施工。
6	安踏学园	在建	商贸服务	用地211亩，总建筑面积5万平方米，建设教学楼、图书馆、餐厅、健身馆、宿舍	2024-2026	第一季度1-1#楼、1-2#楼精装完成至30%；第二季度1-1#楼、1-2#楼精装完成至50%，3#楼、5#楼精装完成至30%，景观工程完成至80%；第三季度1-1#楼、1-2#楼精装完成至80%，3#楼、5#楼精装完成至60%，完成景观工程施工；第四季度完成1-1#楼、1-2#楼、3#楼、5#楼精装，竣工	1. 室内电缆、外综合管线完成99%；2. 电力工程完成100%；3. 幕墙工程完成100%；4. 景观施工完成85%。
7	紫帽山旅游度假区摆渡车道及驿站项目	在建	商贸服务	用地185亩，建设具有可达、可赏、可游、生态野趣的山体摆渡车道	2025-2026	第一、二季度完成路基和边坡施工；第三季度完成沥青路面底层摊铺、水沟砌筑和边坡修整、喷播，完成停车场铺装，沿线整地复绿；第四季度完工	正在路基和边坡施工。
8	紫帽山旅游度假区景区入口建设项目	在建	商贸服务	用地102.9亩，集用地开发、交通集散、形象展示为一体的景区主入口	2025-2026	第一季度招标，场地平整;第二季度停车场建设，第三季度景区入口建设，第四季度竣工	正在景区入口停车场建设。