

2023年度1-8月重点项目进展情况汇总表

注：1、标记“★”为省重点项目，标记“☆”为泉州重点项目；2、请勿随意修改表格的项目顺序；7月23日前报市重点办。												单位：万元
序号	项目名称	申报类别	建设内容及规模	建设年限	总投资(万元)	2023年工作目标		1-7月完成投资	8月完成投资	1-8月完成投资	工程形象进度	业主单位
						计划投资	形象进度目标					
137	育德小学教学楼及配套设施建设项目	在建	用地26.56亩，总建筑面积1.4万平方米，建设教学及辅助用房、生活服务用房、体育设施等，办学规模24班	2017-2023	6958	4258	第一季度宿舍楼主体建设；第二季度宿舍楼主体封顶、装修；第三季度宿舍楼装修，工程扫尾；第四季度竣工验收	3320	650	3970	1.宿舍楼3.4.5层落外架 2.宿舍楼室内粉已完成，进入磁砖铺贴， 3.安装工程同步跟进 4.塔吊报停拆御 5.风雨球场砌体完成，进入内外粉刷，及内外墙装饰阶	晋江市罗山街道育德小学
138	军民小学扩建工程	在建	用地54亩，总建筑面积3.7万平方米，建设教学综合楼、宿舍楼、图书楼、体育设施等，办学规模48班、学生2160人	2021-2023	12169	4000	第一、二季度食堂宿舍楼装修，运动场建设；第三季度工程扫尾，竣工验收	3180	650	3830	①围墙已施工完成； ②运动场沥青层已施工完成； ③主席台结构、砌筑、贴砖均已施工完成，现已落架完成； ④食堂宿舍楼： 1、结构已封顶施工完成； 2、负1~6层砌筑、抹灰、窗框、门框均已完成； 3、负1~6层外架已拆除完成。 4、3~6层涂料2遍已施工完成，负一层、1、2层一遍涂料完成80%。 5、屋面防水完成； 6、负1~6层墙砖已完成，2、5、6层地砖铺贴完成，3、4层地砖完成95%，1层地砖完成20%； 7、负1~6层室内穿线已完成，2~6层灯具及洁具安装完成80%； 8、卫生间吊顶3~6层施工完成； 9、水电桥架已安装完成； 消防立管、消防栓箱、疏散指示盒预埋均已完成	晋江市罗山中心小学
139	科创实验小学罗山校区	在建	用地35.68亩，总建筑面积3.2万平方米，建设教学楼、综合楼、图书楼、公寓楼和运动场等，办学规模36班、学生1620人	2021-2025	15000	5000	第一季度教学楼、综合楼、图书楼桩基施工；第二、三季度教学楼、综合楼、图书楼主体施工；第四季度室内二次结构施工	4470	1180	5650	1、教师宿舍： 屋面混凝土浇筑完成，梯间屋面模板施工完成80% 2、教学楼： 完成教学楼1区梯间屋面及屋面女儿墙施工。 完成教学楼2区五层梁板钢筋绑扎。 完成教学楼3区四层梁板施工，五层内支撑架搭设完成50%。 完成教学楼4区四层梁板模板安装50%。 3、体育馆： 钢结构屋面预埋件开始施工。 4、科创楼： 完成四层梁板砼浇筑，五层内支撑架搭设完成。 5、综合楼： 完成屋面层梁板混凝土浇筑。	晋江市科创实验小学
140	罗山学前教育提升项目	在建	用地35亩，总建筑面积2.47万平方米，包括第六实幼山仔园区、第六实幼梧垵园区、正荣世纪春天幼儿园建设和育德幼儿园、梧桐幼儿园改造提升	2023-2025	12000	8000	第一季度正荣世纪春天幼儿园建设；第二、三季度第六实幼山仔园区主体施工、内外装修；第四季度第六实幼山仔园区收尾	8050	750	8800	1.正荣世纪春天幼儿园已建成；2.梧桐幼儿园教学楼整体加固完成，砌砖已经完成95%，水电已经进场施工；3.第六实幼山仔园区室内装修已完成，室外景观完成90%；4.第六实幼梧垵园区项目桩基施工完毕，开始主体施工	罗山街道办事处及相关幼儿园
141	书香名邸项目	在建	用地106.81亩，总建筑面积21.28万平方米，建设安置房1331套	2020-2023	94000	37358	第一季度竣工验收	44000	0	44000	竣工验收	晋江市青泽房地产开发有限公司

序号	项目名称	申报类别	建设内容及规模	建设年限	总投资(万元)	2023年工作目标		1-7月完成投资	8月完成投资	1-8月完成投资	工程形象进度	业主单位
						计划投资	形象进度目标					
142	晋京学苑	在建	用地88亩，总建筑面积16万平方米，建设住宅、商业及配套设施	2023-2025	96366	31400	第一季度一期桩基及地下室施工；第二季度一期主体施工；第三季度一期主体封顶，内外装修；第四季度一期工程装修	23400	4300	27700	主体施工六层	福建晋京投资有限公司
143	☆联豪科研综合服务中心项目	在建	用地20.7亩，总建筑面积3万平方米，建设汽车销售、改装、维修、装饰养护及汽车科技研发、科学技术应用推广、汽车后市人才培训认证、产品检测认证、评测认证和整车检测评估市场	2022-2024	50000	22000	第一季度前期手续办理；第二季度1#科研楼基础及配套地下室工程施工；第三季度2#科研服务配套楼开工，1#科研楼主体施工；第四季度1#科研楼主体封顶	14850	4700	19550	桩已全部打桩完毕，静载检测完毕，现在正在开挖承台坑及地梁沟	泉州市联豪汽车科技有限公司
144	☆豪信新能源汽车基地	在建	用地151.5亩，总建筑面积4万平方米，建设新能源汽车标准4S店14家、2S店展厅33家、汽车售后服务16家，汽车综合服务区、快速充电换电区、休闲文化交流多功能为一体的新能源汽车一站式专业市场	2019-2024	100000	45000	第一季度9#-11#建成招商入驻；第二季度12#-14#楼基础施工；第三季度12#-14#楼主体封顶；第四季度道路配套管道及水泥路面铺设	39000	7300	46300	A展厅已全部启用；B展厅已全部启用；C展厅已招商入驻，部分商户已开业；D展厅内部装修完成，正在招商；A区内部分配套道路的管网工程铺设完毕，混凝土路面已铺好；二期1、2号展厅钢结构已完工，正在做内部管网工程，二期内部道路已铺混凝土路面，二期3、4号展厅基础施工完毕。	福建豪信新能源汽车城有限公司
145	力高·君樽花园	在建	用地45亩，总建筑面积7万平方米，建设商品房、安置房及配套设施	2021-2023	94000	47000	第一季度竣工验收，交付	55900	0	55900	已验收通过并交付	泉州力晖房地产开发有限公司
146	☆六秋井文化创意园	在建	用地198亩，总建筑面积27.1万平方米，建设办公楼、美术馆等	2021-2025	150000	30000	第一季度一期主体配套工程施工；第二、三季度一期配套工程装修、扫尾；第四季度一期工程竣工，二期工程方案设计	35350	6700	42050	一期内装修100%，安装工程完成100%；二期正在方案设计	福建晋兴建设有限公司
147	晋兴御峯	在建	用地21.84亩，总建筑面积5.9万平方米，建设住宅、沿街商业	2022-2025	69030	30000	第一季度桩基施工；第二季度地下室施工；第三、四季度主体施工	17650	8500	26150	现场临时办公用水用电布设	福建晋兴集团有限公司
148	比亚迪服务中心	在建	用地4.3亩，总建筑面积4000平方米，建设比亚迪新能源汽车销售中心及售后中心	2022-2023	10000	10000	第一季度展厅、售后中心建设；第二季度展厅、售后中心建成；第三季度试营业	14900	0	14900	展厅装修完成，维修车间装修完成，投入使用	泉州乾元新景汽车销售有限公司
149	汽车市场二期项目	在建	用地300亩，总建筑面积9.7万平方米，新建腾势、埃安、动感等汽车服务中心	2023-2024	50000	45000	第一季度腾势、埃安、动感汽车服务中心施工；第二季度smart体验中心、中极汽车服务中心施工；第三季度雷克萨斯展厅升级；第四季度新品牌签约招商	37300	7700	45000	1.埃安、腾势、动感、smart、中极汽车服务中心正式开业；2.奇瑞、雷达、吉利银河汽车服务中心正在装修	泉州市商城汽车发展有限公司
150	海峡新青年公寓	在建	改造面积2.7万平方米，建设多种房型的海峡新青年公寓及配套生活服务设施	2023-2025	35000	17500	第一季度一期工程改造开工；第二季度主体施工；第三季度一期改造，二期方案设计；第四季度二期主体改造施工	15450	3800	19250	一期工程内装修完成85%	晋江海峡国际汽车城有限公司

序号	项目名称	申报类别	建设内容及规模	建设年限	总投资(万元)	2023年工作目标		1-7月完成投资	8月完成投资	1-8月完成投资	工程形象进度	业主单位
						计划投资	形象进度目标					
151	☆久久王年分装糖果6000吨技改项目	在建	用地29.9亩，总建筑面积5.7万平方米，建设厂房、综合楼等，引进高速自动包装机、高速糖果包装机、高速自动单扭结包装机等生产设备，年分装糖果6000吨	2022-2023	30000	22000	第一季度厂房主体封顶；第二季度墙体砌砖、粉墙；第三季度内外装修；第四季度水电、消防、室外工程施工	22100	4355	26455	一、1#、3#、4#塔吊基础完成； 二、3#、4#塔吊安装完成； 三、1#厂房基础结构完成； 四、1#厂房一层柱二层梁板至二层柱三层梁板结构完成； 五、1#厂房8-14轴三层柱屋面层梁板砼浇筑完成； 六、2#厂房基础结构完成； 七、2#厂房一层柱二层梁板、二层柱三层梁板和三层柱屋面层梁板结构完成； 八、3#厂房地下室支护钢板桩喷锚施工完成； 九、3#厂房地下室土方开挖完成、砖胎膜完成70%； 十、4#厂房消防水池支护钢板桩喷锚施工完成； 十一、4#厂房消防水池土方开挖完成； 十二、4#厂房消防水池砖胎膜施工完成	福建久久王食品工业有限公司
152	罗山企业技改项目	在建	包含腾峰、贝丰、雅客厂房及宿舍楼建设，杰尼亚、爱尚、艾派等企业技改提升	2023	20000	20000	第一季度贝丰、腾峰公司厂房建设，雅客宿舍楼装修，杰尼亚、艾派、爱尚设备购置；第二季度雅客宿舍楼装修，腾峰厂房封顶；第三季度贝丰厂房封顶、内外装修；第四季度杰尼亚、爱尚公司设备购置、投产	24550	3200	27750	1. 贝丰厂房封顶，正在外装修；2. 腾峰办公楼装修完成；3. 雅客宿舍楼装修完成；4. 艾派、爱尚设备筛选中；杰尼亚设备购置完成，进行调试	罗山街道办事处及相关企业
153	☆贝元年产分装糖果、巧克力1500吨项目	在建	用地10.63亩，总建筑面积1.9万平方米，建设厂房，购置生产流水线，年产糖果巧克力1500吨	2023-2024	30000	25000	第一季度基础施工；第二季度厂房施工；第三季度厂房封顶；第四季度内外装修、购置设备	24850	4300	29150	1#、2#厂房封顶，外装修完成，正在内装修完成20%	晋江市贝元食品有限公司
154	GY2019-155号地块（工业）	在建	用地60.19亩，总建筑面积12万平方米，购置设备	2022-2024	28000	25000	第一季度厂房主体施工；第二季度厂房主体封顶；第三季度墙体砌砖、粉刷；第四季度内外装修	18400	3600	22000	1. 1号厂房已封顶，正在进行2-6层内外墙粉刷施工和天棚涂料施工。 2. 4号厂房已封顶，正在进行1-6层内外墙粉刷，天棚涂料施工，铝合金窗框安装施工。 3. 5号厂房已封顶，正在进行主体1-6层内外墙粉刷和玻璃幕墙铝合金架体施工。 4. 6号宿舍楼主体结构已封顶，正在进行主体1-6层内外墙砌体施工。 5. 9号楼主体结构已封顶，正在进行主体1-4层内外墙砌体施工。	福建省晋南建设集团有限公司
155	第六实验小学山仔校区	预备	用地63.7亩，总建筑面积3.9万平方米，建设教学楼、综合楼、图书楼、食堂、宿舍楼、运动场等，办学规模60班、学生2700人	2023-2025	15049	3300	第一季度财审；第二季度施工、监理招标；第三季度场地平整、桩基施工；第四季度桩基施工、教学楼建设	350	50	400	1. 报建进展情况：已出具财审结论书，正在准备施工招标材料。 2. 土地报批进展情况：正在资源局组件材料上报省厅农转用审查	罗山街道办事处
156	第六实验小学梧垵校区	预备	用地56.7亩，总建筑面积3.9万平方米，建设教学楼、综合楼、图书楼、宿舍楼和运动场等，办学规模48班、学生2160人	2023-2025	18800	3000	第一季度财审；第二季度施工、监理招标；第三季度土方回填、场地平整；第四季度桩基施工，教学楼、综合楼主体施工	350	50	400	1. 报建进展情况：已出具财审结论书，正在准备施工招标材料。 2. 土地报批进展情况：正在办理土地证	罗山街道办事处
157	☆季延中学初中部	预备	用地106亩，总建筑面积8.7万平方米，建设教学综合楼、食堂、宿舍楼及附属工程，办学规模48班、学生2400人	2023-2025	38257	7000	第一季度施工图设计、审查；第二季度造价预算、财审；第三季度财审，施工、监理招标；第四季度土方回填、场地平整、教学综合楼桩基施工	350	50	400	1. 报建进展情况：正推进财审工作，初审已核对。 2. 土地报批进展情况：正在资源局组件材料上报省厅农转用审查	晋江市季延中学

序号	项目名称	申报类别	建设内容及规模	建设年限	总投资(万元)	2023年工作目标		1-7月完成投资	8月完成投资	1-8月完成投资	工程形象进度	业主单位
						计划投资	形象进度目标					
158	第六实验幼儿园	预备	用地15亩，总建筑面积1.29万平方米，建设教学楼体育设施及附属工程、办学规模24班	2023-2025	6024	1500	第一季度财审；第二季度施工、监理招标；第三季度土方回填、场地平整；第四季度桩基施工，教学楼施工	350	50	400	1. 报建进展情况：施工、监理招标于8月25日开标，正在公示期。 2. 土地报批进展情况：正在资源局组件材料上报省厅农转用审查	晋江市第六实验幼儿园
159	华泰小学新校区	预备	用地9亩，总建筑面积1.28万平方米，建设教学楼、操场	2023-2025	6000	5000	第一季度征地、预算和财审；第二季度用地组件送审；第三季度供地、工规、施工许可证办理；第四季度招投标、进场施工	350	50	400	1. 已办理完成建设项目用地预审与选址意见书、项目立项，可研已批复； 2. 建设方案设计已初步完成； 3. 勘探工作已基本完成； 4. 市发展局已组织评估可研报告与设计方案并提出意见； 5. 可研报告与设计方案修改	晋江市华泰实验小学
160	罗山中学扩建项目	预备	用地50.8亩，总建筑面积8250.9平方米，办学规模72班	2023-2025	15000	3000	第一季度征地、建筑工程预算和财审、招投标；第二季度用地组件送审、供地、施工许可证办理；第三季度办理不动产权证，进场施工；第四季度主体施工	350	50	400	已完成方案审查、施工图绘制、地质勘探、施工图和地勘报告审查、工程造价第三预算，财政预算审批已批复、现阶段正在做招投标事宜	晋江市罗山中学
161	晋江SM天玺苑	预备	用地36.8亩，总建筑面积9.8万平方米，建设商品房及配套设施	2023-2026	114660	3110	第一季度备案，设计方案报批报建；第二季度施工图设计及报审；第三、四季度工程规划许可证、施工许可证办理	350	50	400	设计方案报批、控规调整	福建省晋江市福埔SM国际广场
162	商城汽车二期配套商业项目	预备	用地46.5亩，建筑面积2.5万平方米，建设配套办公楼、宿舍楼	2023-2026	30000	3000	第一、二季度控规调整；第三、四季度办理规划许可证、图审等	900	50	950	项目总平办理完成	泉州市商城汽车发展有限公司
163	好彩头企业总部园区提升改造项目	预备	用地50亩，建设集研发、运营中心、采购、物流、质量、生产、工程管理、销售一体化的企业总部园区	2023-2025	30000	3000	第一、二季度项目报批、初设等；第三、四季度方案设计	900	50	950	项目前期手续办理	好彩头（中国）有限公司
164	云梦谷南区	预备	用地39亩，总建筑面积5.7万平方米，建设商业中心，包括展示中心、商业建设、公共配套设施等	2023-2026	71700	5000	第一季度方案内评；第二季度方案报审；第三季度施工、监理招标；第四季度办理施工许可证	1400	50	1450	清表工程完成，正在开工前准备	晋江兆瑞建设有限公司
165	新创悦地产住宅及配套设施项目	预备	用地74.35亩，总建筑面积14.4万平方米，建设商业用房及幼儿园	2023-2025	194000	10000	第一、二、三季度项目前期手续办理；第四季度土地平整	1500	50	1550	设计方案规委会已审批完成；养老配套民政局已审批完成；幼儿园方案教育局已审批完成；景观方案已评审初步通过，目前按专家意见修改中；地勘施工完成；航空限高已送审；6月28日完成施工图编制工作，目前正在进行预算及预算审核工作。	晋江新丝路文旅实业有限公司
166	蛙王厂房建设项目	预备	用地17亩，总建设面积2万平方米，建设厂房、办公楼、宿舍楼等，年产纸尿裤5亿片	2023-2025	25000	3000	第一、二季度办理供地；第三、四季度方案设计、报建	900	50	950	供地正在在走程序	蛙王（福建）电子科技有限公司
167	澳盛科技项目	预备	用地144.8亩，建设体育休闲碳纤维复合材料批量化生产线	2023-2026	200000	20000	第一、二季度项目前期策划；第三、四季度前期手续办理	1100	50	1150	供地正在在走程序	待定
168	爱尚食品产业园	预备	用地71.6亩，总建筑面积12.7万平方米，建设厂房、物流仓库、总部、研发大楼、电商营运中心、电商仓库	2023-2026	65000	500	第一季度备案；第二、三季度办理规划许可证；第四季度报建	550	50	600	项目方案设计及项目备案	泉州爱尚食品有限公司
169	艾派产业园区标准化升级改造项目	预备	用地208.28亩，总建筑面积20.4万平方米，建设员工宿舍楼、综合办公楼、科研楼、智能化标准厂房、仓储物流等，年增产精装笔记本1500万册	2023-2027	85000	500	第一季度征地，成片开发方案编制，员工宿舍大楼设计；第二、三季度控规入库，成片开发方案报批；第四季度土地平整	550	50	600	项目方案设计	艾派集团（中国）有限公司