

安海镇2021年5月企业检查情况

序号	检查时间	被检查单位	检查发现的隐患问题	整改时限	复查时间
1	2021/5/6	展兴纺织	1.安全通道堵塞；2.化学品无防泄漏措施，部分化学品未放置与化学品存放区；3.电气线路杂乱未套管，化学品放置于配电箱周围，缺少消防设施；4.仓库吊顶老化，部分配电箱缺失防护罩，灯具不防爆，应急疏散标志、应急灯损坏；5.部分消防栓箱门损坏，无日常检查记录，空压机、配电箱周围放置可燃物；6.叉车缺失后视镜，操作人员未持证上岗，电动车停放于车间内，禁止在车间内充电；7.车间消防设施配置不足；8.应配备电气火灾探测器；9.消防栓管道不符合设置要求（塑料管不能使用）；10.导热油压力管道需年检出具报告，蒸汽阀设置不规范，无检查记录；11.应配置安全员，加强安全教育。	2021/5/13	2021/5/13
2	2021/5/6	祺盛染厂	1.电动车、轿车禁止停放于车间内，禁止在车间内充电，消防器材周围禁止放货；2.通道卷帘门处放置杂物应立即清理，部分电气开关缺失防护罩；3.消防栓管道使用材料不规范（使用塑料管），且无日常检查记录；4.行吊无防脱钩装置，行吊应年检；5.车间有限空间作业处地坑应做防护栏等措施，应有警示牌；6.车间活血片应设置独立存放区存放，应有防泄漏措施，电气线路应套管保护。	2021/5/13	2021/5/13
3	2021/5/10	张素平服装加工厂	1、货物杂乱堆放、车间通道堵塞，需要保持畅通；2、未设立第二通道；3、未配置烟感报警器、安全指示标志；4、灭火去需分配上墙；5、土电梯禁止使用。	2021/5/17	2021/5/17
4	2021/5/10	泉州鑫汉霖五金有限公司	1、消防通道未打开，需打开保持畅通；2、灭火器配置不足，保持上墙；3、空油桶需搬离；4、安全通道保持畅通	2021/5/17	2021/5/17
5	2021/5/10	吴永任自建房	1.禁止使用土吊梯；2.线路未套管，自建房存在单通道，未安装应急灯应急疏散标志，未搬迁	2021/5/17	2021/5/17
6	2021/5/10	王玉珍（诚盛金属）	已完成整改，已验收等待验收报告	2021/5/17	2021/5/17
7	2021/5/10	王玉珍（雅新涂料）	已搬迁	2021/5/17	2021/5/17
8	2021/5/10	皖人鞋业有限公司	1、应该完成自建房评查整改；2、应完善内业资料，建立安全双体系；3、土质电梯停止使用（已查封）；4、货物应划区存放，保留安全通道；5、应配置安全管理员，对厂区消防器材定期建档巡查；6、做好员工培训，落实安全主体责任	2021/5/17	2021/5/17
9	2021/5/10	苏永山加工厂	1、气瓶应做防倾倒措施；2、行吊无防脱钩；3、废旧电线应清理更换；4、动火作业应向村报备；5、杂物应清理干净；6、应配置灭火器；7、尽快完成自建房消防评查工作。	2021/5/17	2021/5/17
10	2021/5/10	煜松配件店	1、灭火器配置不足；2、木板上开关应拆除；3、气瓶应做防倾倒措施；4、电气线路套管；5、烟感报警器增设一个；6、安全通道杂物清理。	2021/5/17	2021/5/17
11	2021/5/10	道可信铝合金（颜远东自建房）	已开始整改，整改单位已动工	2021/5/17	2021/5/17

12	2021/5/10	华宝玩具	1, 车间通道严重堵塞; 简易喷淋未安装, 2. 一键报警器未安装; 3. 需安装防火门做防火隔离	2021/5/17	2021/5/17
13	2021/5/10	康贝斯婴儿用品有限公司	1. 安全通道不能停放电动车; 2. 5存在单通道; 3. 车间通道应保存畅通; 4. 安全通道出口货物堵塞	2021/5/17	2021/5/17
14	2021/5/11	长兴五金搪瓷有限公司	1. 部分电气线路未套管, 电气开关缺失防护罩, 配电箱未张贴警示标志; 2. 消防器材周围货物应清理; 3. 行吊未配备防脱钩装置	2021/5/18	2021/5/18
15	2021/5/11	策兴机械厂	1. 行吊缺少防脱钩装置, 部分电气线路未套管保护; 2. 使用已淘汰双绞线应更换	2021/5/18	2021/5/18
16	2021/5/11	聪明鞋材加工部	1、尚未完成消防评查工作; 2、未设置防火门未进行防火隔离; 3、现场缺失警示标志; 4、部分机械缺失防护罩。	2021/5/18	2021/5/18
17	2021/5/12	黄志疆仓库	1. 现场无消防器材, 未配备应急照明灯, 烟感报警器; 2. 电气线路未使用的应拆除, 配电箱周围禁止放置可燃物	2021/5/19	2021/5/19
18	2021/5/12	苏月龙自建房	1. 存在住人现象, 属于三合一床物立即撤离; 2. 电气线路应套管保护, 电气开关禁止安装于木板上; 3. 卷帘门旁杂物应立即清除	2021/5/19	2021/5/19
19	2021/5/12	毅琳塑料制品	1、尚未完成消防评查工作; 2、电气开关装在可燃木板上; 3、现场缺失警示标志; 4、未安装一键报警器、烟感报警器	2021/5/19	2021/5/19
20	2021/5/13	仁森服装	1. 未安装喷淋系统; 2. 电动车禁止停放厂区; 3. 未安装应急灯, 应急疏散标志; 4. 电气线路应套管保护	2021/5/20	2021/5/20
21	2021/5/13	长兴红贸易有限公司	自建房未做消防评查; 按要求取缔机器设备材料需搬空	2021/5/20	2021/5/20
22	2021/5/13	晋江宗盛木业有限公司	1、尚未完成自建房整改; 2、灭火器未分开存放; 3、现场缺失警示标志。	2021/5/20	2021/5/20
23	2021/5/13	协城钢材有限公司	1. 电动车禁止停放于车间内禁止在车间内充电; 2. 行吊吊钩缺失防脱钩装置; 3. 安全通道堵塞应清理	2021/5/20	2021/5/20
24	2021/5/13	李文举废品收购厂	1、电气线路安装不规范; 2、消防设施严重不足, 予以取缔关闭; 3、安全通道堵塞严重; 4、员工无安全培训; 5、防火间距不足; 6、存在严重消防安全隐患, 责其停业。	2021/5/20	2021/5/20
25	2021/5/13	安海晋皓塑料制品	1、现场堆放杂乱、应按“五距”要求规范存放; 2、应配置电气火灾探测器、烟感报警器、消防警铃; 3、现场缺少警示标志、应急照明、安全疏散标志; 4、应安装喷淋系统, 配足灭火器等消防设施; 5、应做好员工培训、落实安全主体责任; 6、根据消防法第60条, 现场责令停业整顿。	2021/5/20	2021/5/20
26	2021/5/14	许水泉自建房	1. 电动车禁止停放于车间内; 2. 电线线路应套管	2021/5/21	2021/5/21
27	2021/5/14	许友提自建房(威拓机械)	1. 行吊缺失防脱钩装置; 2. 气瓶缺失防倾倒措施	2021/5/22	2021/5/22
28	2021/5/14	美信机械配件加工	1、未完成消防评查工作; 2、现场缺少警示标志。	2021/5/21	2021/5/21
29	2021/5/14	海庭机械厂	1、未完成消防评查工作; 2、落实安全主体责任, 加强员工安全培训。	2021/5/21	2021/5/21

30	2021/5/15	安海镇辽达机械加工部	1、气瓶无防倾倒措施；2、尚未完成消防评查整改；3、落实安全主体责任，加强员工安全培训。	2021/5/22	2021/5/22
31	2021/5/16	瑞辉塑料加工	废弃液化气瓶应撤离；配电箱周围货物应清理；加强日常安全管理	2021/5/23	2021/5/23
32	2021/5/17	晋江景源食品有限公司	1、第二安全出口锁住；2、应配备联网式烟感报警器、消防警铃、电气火灾报警器；3、应落实安全主体责任，加强员工培训做好安全应急演练。	2021/5/24	2021/5/24
33	2021/5/17	智龙再生	未做消防评查；按要求取缔关闭，厂区货物应立即撤离	2021/5/24	2021/5/24
34	2021/5/17	许友谊自建房	部分电气线路未套管，电气开关安装于木板上	2021/5/24	2021/5/24
35	2021/5/18	蔚来橡胶制品加工厂	1、现场缺少应急照明、安全疏散标志、警示标志；2、尚未完成自建房消防验收；3、落实安全主体责任，加强员工培训。	2021/5/25	2021/5/25
36	2021/5/19	联邦印染厂房5号	已做喷淋	2021/5/26	2021/5/26
37	2021/5/19	帆宇门窗加工厂	1、抓紧完成自建房评查整改；2、车间通道堵塞；3、电气线路乱接无套管保护；4、加强日常安全培训。	2021/5/26	2021/5/26
38	2021/5/20	文温塑料制品加工厂	未整改完毕，差喷淋，已签喷淋整改协议，第三方未到现场整改	2021/5/27	2021/5/27
39	2021/5/20	雅妍服装加工	业主反映已改签消安弘锐未退款	2021/5/27	2021/5/27
40	2021/5/20	爱贝礼	房屋已加固，已签协议等装喷淋，对面116号已验收	2021/5/27	2021/5/27
41	2021/5/20	颜明仕废铁厂	已整改待验收	2021/5/27	2021/5/27
42	2021/5/21	许贻厂自建房	未安装喷淋，已要安装水炮（已告知水炮不一定通过验收，已通知业主让第三方整改机构到办公室报备）	2021/5/28	2021/5/28
43	2021/5/21	许春秋自建房	未安装喷淋，已要安装水炮（已告知水炮不一定通过验收，已通知业主让第三方整改机构到办公室报备）	2021/5/28	2021/5/28
44	2021/5/21	丝逸欢洗发水	已整改待验收	2021/5/28	2021/5/28
45	2021/5/21	水闸食品	已整改待验收	2021/5/28	2021/5/28
46	2021/5/24	长兴红贸易	现场无人，卷帘门未开，已通知村社区确认是否撤离	2021/5/31	2021/5/31
47	2021/5/24	哆哆岛纸制品	1.尚未完成自建房消防评查整改验收；2.缺少警示标志；3.灭火器应分散存放，并培训员工使用；4.落实主体责任，加强消防培训。	2021/5/31	2021/5/31
48	2021/5/24	晋江忠盛木业有限公司	1.尚未完成自建房消防评查整改；2.存在“三合一”现象；3.加强员工培训，完善管理制度，落实主体责任；4.应立即停业整改。	2021/5/31	2021/5/31
49	2021/5/24	安海镇思文废品收购站	1.未设置室内消防栓，未设置足够的初期消防用水（30吨左右）；2.配电箱底下堆积易燃物；3.应安装喷淋等消防设施，配足灭火器等消防器材；4.现场缺少警示标志、应急照明灯及疏散标志；5.应配备电气火灾探测器、联网式烟感报警器；6.落实安全主体责任，完善安全管理制度，加强员工安全培训；7.应参照自建房消防评查表进行整改	2021/5/31	2021/5/31

50	2021/5/24	泉州广源纸品有限公司	1. 堵塞、占用、锁闭安全出口疏散楼梯；2. 应急照明配置数量不足，无安全疏散指示标志；3. 禁烟火区域禁止动火、电焊、吸烟；4. 尚未完成自建房消防评查整改；5. 配电箱底下堆积可燃物；6. 未安装喷淋；7. 应停产整改。	2021/5/31	2021/5/31
51	2021/5/24	华宝玩具有限公司	1. 已开始整改，整改施工队已进厂，部分楼层已安装喷淋	2021/5/31	2021/5/31
52	2021/5/25	新兴五金搪瓷有限公司	1. 未完成自建房消防评查验收；2. 配电箱周围堆积杂物	2021/6/1	2021/6/1
53	2021/5/25	博裕竹制品有限公司	1. 未设置火灾报警器；2. 电气开关安装于木板上；3. 未完成自建房消防评查验收	2021/6/1	2021/6/1
54	2021/5/25	晋江市安海镇其胜机械加工店	1. 安全出口门应为平开门；2. 物品堆放大于50m ² ；3. 配电箱封堵不严密；4. 堵塞、占用、锁闭安全出口疏散楼梯；5. 电气线路明敷时应穿金属管或阻燃塑料套管。	2021/6/1	2021/6/1
55	2021/5/25	晋江鑫捷模具有限公司	1. 尚未完成自建房消防评查验收；2. 落实主体责任，加强员工安全培训；3. 消防警铃已购买尚未安装	2021/6/1	2021/6/1
56	2021/5/25	晋江市映辉机械有限公司	1. 动火作业未报备，气焊动火点未与气瓶保留安全距离；2. 气瓶无防倾倒措施；3. 尚未完成自建房消防评查验收；4. 货物堆放杂乱，无划线；5. 安全出口开启方向不符合。	2021/6/1	2021/6/1
57	2021/5/25	晋江市安海镇利敏机械配件加工厂	1. 尚未完成自建房消防评查验收；2. 地下无划线，保留安全通道；3. 休息室、办公室木质隔板未拆除。	2021/6/1	2021/6/1
58	2021/5/26	松宇机械工贸	1. 应安装消防警铃；2. 员工未开展安全培训；3. 内页资料未及时滚动更新；4. 未配备安全管理员对消防器材建档立卡，定期巡检；5. 未设置火灾	2021/6/2	2021/6/2
59	2021/5/26	威尼尔服饰	1. 应急照明灯损坏；2. 禁烟火区域禁止动火、电焊、吸烟；3. 安全通道、楼梯口等严重堵塞；4. 车间员工烟头随意丢弃，安全意识淡薄；5. 安全内页未及时更新，员工未能熟练使用消防器材；6. 未落实安全主体责任，安排安全管理员进行自查自纠；7. 配电箱底下堆积可燃物。	2021/6/2	2021/6/2
60	2021/5/26	长兴五金搪瓷	1. 未完成消防评查整改；2. 电气开关安装于木板上；3. 消防栓周围堆放可燃物	2021/6/2	2021/6/2
61	2021/5/26	嘉禾服装	1. 消防喷淋系统已安装完毕等待验收	2021/6/2	2021/6/2
62	2021/5/26	荣益商贸有限公司	1. 消防喷淋系统已安装完毕等待验收	2021/6/2	2021/6/2
63	2021/5/26	佳和机械	1. 尚未完成自建房消防评查验收；2. 消防警铃无储电功能。	2021/6/2	2021/6/2
64	2021/5/26	宇鑫机械	1. 尚未完成自建房消防评查验收；2. 安全门应用平开门；3. 未安装智慧用电；4. 油桶未设置单独隔间；5. 气瓶无防倾倒措施。	2021/6/2	2021/6/2
65	2021/5/27	林昌宇出租房	1. 现场应配备烟感报警装置、灭火器、消防警铃、简易喷淋等消防设施；2. 线路未套管。	2021/6/3	2021/6/3

66	2021/5/27	鸿达造纸厂	1.堵塞、占用、锁闭安全出口疏散楼梯；2.应急照明配置数量不足，安全疏散指示标志损坏；3.灭火器数量不足；4.未设置火灾警报装置，未设置室内消防栓，未设置足够的初期消防用水（30吨左右）；5.电气线路乱拉乱接或老化，明敷时应穿金属管或阻燃塑料套管；6.电动车及摩托车严禁停放于车间内；7.禁烟火区域禁止动火、电焊、吸烟；8.应完成消防评估，建设完善消防设施；9.未做有限空间辨识，建立台账内业资料；10.应安装电气火灾探测器、一键报警器、联网式烟感报警器；11.企业应完善风险分级管控与应急预案、隐患排查治理；12.行吊无明显限重标识、无质检报告；13.浆池部分防护栏破损，无警示标志；14.厂区应指定安全员进行正常安全管理，并	2021/6/3	2021/6/3
67	2021/5/27	许连炮金纸厂	1.自建房消防隐患已整改，待验收。	2021/6/3	2021/6/3
68	2021/5/27	许清培金纸作坊	1.自建房消防隐患已整改，待验收；2.电动车禁止停放于车间内；3.电气开关周围可燃物应清除	2021/6/3	2021/6/3
69	2021/5/27	李文居废品收购站	1.堵塞、占用、锁闭安全出口疏散楼梯，安全通道堵塞严重；2.应急照明配置数量不足，无安全疏散指示标志；3.灭火器等消防设施数量严重不足，予以取缔关闭；4.电气线路乱拉乱接或老化；5.易燃、可燃物与电器、机台设备未保持安全距离，防火间距不足；6.员工无安全培训；7.存在严重消防安全隐患，责其停业。	2021/6/3	2021/6/3
70	2021/5/27	安海镇晋皓塑料制品	1.堵塞、占用、锁闭安全出口疏散楼梯；2.现场缺少警示标志、应急照明和安全疏散指示标志；3.灭火器数量不足；4.未设置火灾警报装置，未设置室内消防栓，未设置足够的初期消防用水（30吨左右）；5.电气线路乱拉乱接或老化，明敷时应穿金属管或阻燃塑料套管；6.电动车禁止停放在车间内充电；7.现场货物堆放杂乱，应按“五距”要求规范存放；8.需安装电气火灾探测器、独立式烟感报警器、消防警铃和简易喷淋系统；9.应做好员工培训，落实安全主体责任。根据消防法等规定，现场责令停业整改。	2021/6/3	2021/6/3
71	2021/5/27	兴西B里54号厂房	1.该厂违建搭盖不符合生产条件，立即搬离；2.存在住人现象，属于“三合一”，床物立即搬离	2021/6/1	2021/6/1
72	2021/5/28	鑫亿电子科技	1.堵塞、占用、锁闭安全出口疏散楼梯；2.应急照明配置数量不足，安全疏散指示标志损坏；3.室内楼梯间为敞开楼梯间，未设置向疏散方向开启的防火门；4.灭火器数量不足；5.消防栓老旧损坏，未设置足够的初期消防用水（30吨左右）；6.电气线路明敷时应穿金属管或阻燃塑料套管；7.电动车周围堆积可燃物，未与摩托车油电分离，应安装充电桩；8.配电箱底下堆积可燃物，缺少警示标志，部分外壳缺失；9.安全通道堵塞；10.应安装烟感报警器、喷淋系统，张贴安全疏散示意图；11.应建立风险分级管控和隐患排查双体系；12.应开展员工安全培训及消防演练；13.应配备安全管理员，对消防器材进行建档立卡	2021/6/4	2021/6/4
73	2021/5/28	虹桥装潢材料	1.堵塞、占用、锁闭安全出口疏散楼梯；2.电气线路乱拉乱接或老化，部分线路尚未套管；3.现场配电箱、消防栓底下堆积杂物；4.应配备安全管理员对厂区进行隐患排查；5.应对员工加强消防培训	2021/6/4	2021/6/4
74	2021/5/28	许国亮自建房	已搬空，现场已无人	44351	44351

75	2021/5/28	海辉五金配件	1. 物品堆放超50m³; 2. 地上通道堵塞, 应划线规划; 3. 尚未完成自建房消防评查整改验收, 应尽快完成	2021/6/4	2021/6/4
76	2021/5/28	书婷机械加工 厂	1. 隔断采用可燃材料; 2. 尚未完成自建房消防评查整改验收; 3. 疏散通道未划线规划; 4. 气瓶无防倾倒措施; 5. 加强员工培训, 落实主体责任。	2021/6/4	2021/6/4
77	2021/5/28	木坤纸质品加 工厂	1. 第二安全通道杂物堆积, 应立即搬离; 2. 部分电气开关安装于木板上; 3. 按照第三方消防评查隐患整改清单继续整改	2021/6/2	2021/6/2
78	2021/5/28	丰旭纸制品	1. 电气开关周围可燃物应清理; 2. 安全通道杂物堆积应清理; 3. 立即联系第三方机构到厂验收	2021/6/3	2021/6/3
79	2021/5/28	吕招治自建房	已搬空	2021/6/2	2021/6/2