

晋江市交通运输局文件

晋交审〔2025〕5号

晋江市交通运输局关于调整晋新路延伸线 （刺桐大桥—晋江大桥）快捷化改造 工程初步设计文件的批复

晋江市路桥建设开发有限公司：

你司《关于审批调整晋新路延伸线（刺桐大桥—晋江大桥）快捷化改造工程初步设计文件的请示》（晋路桥〔2025〕161号）收悉。该项目经晋发改审〔2024〕84号可研批复，晋交审〔2024〕25号初步设计批复。由于本项目在推进过程中，考虑到建设工期、资金压力、保通道路临时用地批复存在较大困难，经《关于交通规划建设项目调度会议的纪要》（晋政专纪〔2025〕47号，以下简称“会议纪要”）同意，调整本项目建设方案和规

模。根据“会议纪要”精神，原则同意调整本项目初步设计文件相关内容，具体批复如下：

一、调整内容

（一）桥梁工程

K0+974.1 水闸桥调整为“上部拆除重建，调整现状桥面标高和横断面布置方案”。

（二）涵洞工程：

取消新建 K1+263.15 单孔 $4\text{m} \times 2.6\text{m}$ 钢筋混凝土人行通道涵。

（三）隧道工程

1. 隧型布置方案调整为：下穿隧道结构净宽 13.45m，净高 5.5m，限界高 5.0m，双向 6 车道。敞开段 K0+984.816 ~ K1+173、K1+239 ~ K1+440 段采用钢砼 U 型槽结构；暗埋段 K1+173 ~ K1+239 采用双孔钢砼矩形框架结构，按四类隧道设计。

2. 基坑支护方案调整为：深度大于 6m 段落采用灌注桩围护结构 + 内支撑支护型式，三轴搅拌桩止水帷幕；支护深度小于 6m 段落采用 SMW 工法桩 + 内支撑支护型式。

（四）路线交叉

鞋都路主线通道下穿，地面层平交；鸿源路、鸿业路及规划路“右进右出”平面交叉。新增 K2+128 百信人行天桥、K0+631.637 天际 1 号人行天桥、K1+441 海尾村人行天桥。

二、设计概算

本项目初步设计总概算调整为 31078.7655 万元，其中建筑安装工程费 24637.5417 万元（详见附件《概算审查对比表》），本项目总投资应控制在本次初步设计概算调整批复范围内。

三、其他事项

其他事项仍按照晋交审〔2024〕25 号文件执行。

请你司根据以上批复，尽快编制施工图设计，并严格执行基本建设程序，做好建设管理，按期完成建设计划。

附件：概算审查对比表



附件

概算审查对比表

单位：万元

编号	工程或费用名称	报审金额	审查金额	审查金额-报审金额		
				核增	核减	合计
1	第一部分 建筑安装工程费	25127.5936	24637.5417	40.1550	-490.0519	-490.0519
101	临时工程	708.0498	674.1557		-33.8941	-33.8941
102	路基工程	1153.4712	1151.0508		-2.4204	-2.4204
103	路面工程	5316.1308	4951.0077		-365.1231	-365.1231
104	桥梁涵洞工程	4843.3262	4813.5062		-29.8200	-29.8200
105	隧道工程	10266.6163	10180.7862		-85.8301	-85.8301
107	交通工程及沿线设施	1902.3369	1942.4919	40.1550	40.1550	40.1550
109	其他工程	84.6272	79.5103		-5.1169	-5.1169
110	专项费用	853.0352	845.0329		-8.0023	-8.0023
2	第二部分 土地使用及拆迁补偿费	1388.4672	1388.4672			
201	土地使用费	1084.7319	1084.7319			
202	拆迁补偿费	291.9660	291.9660			
203	其他补偿费	11.7693	11.7693			
3	第三部分 工程建设其他费	2749.7541	2743.7221		-6.0320	-6.0320
301	建设项目管理费	1114.2368	1112.0533		-2.1835	-2.1835
303	建设项目前期工作费	1089.4943	1087.7589		-1.7354	-1.7354
304	专项评价（估）费	89.9755	89.8429		-0.1326	-0.1326
305	联合试运转费	9.1852	9.1649		-0.0203	-0.0203
306	生产准备费	6.0000	6.0000			
307	工程保通管理费	80.6520	80.6520			
308	工程保险费	100.2103	98.2501		-1.9602	-1.9602
309	其他相关费用	260.0000	260.0000			
4	第四部分 预备费	1463.2907	1438.4866		-24.8041	-24.8041
401	基本预备费	1463.2907	1438.4866		-24.8041	-24.8041
402	价差预备费					
5	第一至四部分合计	30729.1056	30208.2176	40.1550	-520.8880	-520.8880
6	建设期贷款利息	869.5452	823.9996		-45.5456	-45.5456
7	工伤保险费	47.3980	46.5483		-0.8497	-0.8497
8	公路基本造价	31646.0488	31078.7655	40.1550	-567.2833	-567.2833

晋江市交通运输局

2025 年 10 月 11 日印发